Certificado de Avance de Obras N° 3

OBRA:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CARMEN (dos tramos)**
UBICACIÓN	**CALLE CARMEN**
OFERENTE	**A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.**
REPRESENTANTE LEGAL	**Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado**
FECHA	**25/8/2023**
TIPO DE LLAMADO	**Contratación Directa**
ID Nº	**430,931**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TRABAJOS EJECUTADOS			TOTAL REALIZADO	
						ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	GS.	% DE AVANCE
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	TRABAJOS PRELIMINARES. Relevamiento topografico	Metros cuadrados	2.860,00	1.183	3.383.380	-		-	-	0,00%
2	Cartel Indicador (1,20 x 2,00)	Unidad	1,00	859.166	859.166	1,00		1,00	-	0,00%
3	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	2.860,00	1.791	5.122.260	2.860,00		2.860,00	-	0,00%
4	Terraplenado vibrocompactado y Perfilado	Metros cúbicos	718,00	30.083	21.599.594	718,00		718,00	-	0,00%
5	Provisión y colocación de cuneta cordón altura: 30 cm, espesor: 13 cm, dosaje 1:3:5	Metro lineal	610,00	72.966	44.509.260	380,00	218,00	598,00	15.906.588	35,74%
6	Construcción de badén, de HºAº de 1,60 m	Metro lineal	18,00	241.433	4.345.794			-	-	0,00%
7	EMPEDRADO. Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.395,00	38.450	92.087.750		240,00	240,00	9.228.000	10,02%
8	dón de confinamiento	Metro lineal	18,00	39.283	707.094			-	-	0,00%
9	Compactación y relleno de espacios entre piedras	Metros cuadrados	2.395,00	6.325	15.148.375			-	-	0,00%
10	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1,00	1.137.327	1.137.327			-	-	0,00%
Total					**188.900.000**				**25.134.588**	**13,31%**

Certificado de Avance de Obras N° 1	37.066.600
Certificado de Avance de Obras N° 2	18.241.500
Certificado de Avance de Obras N° 3	25.134.588
Total	**80.442.688**
Porcentaje de avance de obras	**42,58%**

TOTAL CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N°3		25.134.588
FONDO DE REPARO N°3	5%	1.256.729
DESCUENTO POR ANTICIPO	20%	5.026.918
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N° 3		**18.850.941**
SON GUARANÍES:	**DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO**	

Arq. Julio Villalba
Fiscal de Obras
Municipalidad de Carmen del Paraná

Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado
Representante legal
A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.