LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1

"OBRAS EN EL CAMPUS- Filial Capitán Meza - PLURIANUAL 2022-2023"

ADENDA N°1 LOTE 2							Certificado Nº1		
Filial Capitán Meza									
Ítem	Código	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Ejecutado	Porcentaje	Monto
1	72103004-001	**Servicio de Excavación Estructural**							
1.1		Excavación para zapatas	Metros cúbicos	3,70	70.000	259.000	3,70	100%	259.000
2	72102905-001	**Relleno y compactacion de terreno**							
2.1		Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	128,50	109.000	14.006.500	128,50	100%	14.006.500
3	72131601-003	**Cimiento**							
3.1		Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	20,55	390.000	8.014.500	20,55	100%	8.014.500
4	72131601-005	**Mampostería**							
4.1		Mampostería divisoria de ladrillo hueco para interior, espesor 0,20m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en tres sectores de la mampostería.	Metros cuadrados	93,00	110.000	10.230.000	93,00	100%	10.230.000
5	72131601-999	**Construcción y/o colación de dinteles**							
5.1		Dintel de varilla de 2 Ø de 8 mm. Sobre y debajo de aberturas	Metro lineal	64,00	32.000	2.048.000	64,00	100%	2.048.000
6	72131601-008	**Revoques**							
6.1		Recuadro en Ventanas	Metro lineal	5,00	30.000	150.000	5,00	100%	150.000
7	72131601-007	**Construcción/Colocación de techo/tingiado**							
7.1		Techo de chapa de zinc sinusoidal Nº 26 sobre estructura de cabriada metálica con perfiles metálicos tipo "U", "C" y "L" s/ diseño y especificaciones, incluye machimbrado de madera sobre la estructura que se adjuntan en plano de calculo estructural.	Metros cuadrados	4,88	300.000	1.464.000	4,88	100%	1.464.000
7.2		Aislación con polietileno expandido aluminizado una cara de 10 mm.	Metros cuadrados	4,88	40.000	195.200	4,88	100%	195.200
7.3		Babeta de chapa galvanizada N°24	Metro lineal	11,20	194.000	2.172.800	11,20	100%	2.172.800
7.4		Techo de chapa de zinc sinusoidal N°26	Metros cuadrados	7,52	160.000	1.203.200	7,52	100%	1.203.200
8	72131601-001	**Construcción e instalaciones eléctricas**							
8.1		Cajas metálicas rectangulares	Unidad	13,00	7.000	91.000	13,00	100%	91.000
8.2		Provisión y colocación de Postes de hormigón de 7 metros	Unidad	4,00	1.700.000	6.800.000	4,00	100%	6.800.000
8.3		**Provisión e instalación para Línea aerea con cable** preensamblado 2x25mm2, incluye elementos de sujeción y accesorios	Metro lineal	130,00	35.000	4.550.000	130,00	100%	4.550.000
8.4		Provisión e instalación de alumbrado de alumbrado publico, incluye foco led	Unidad	4,00	500.000	2.000.000	4,00	100%	2.000.000
8.5		Tablero Seccional metálico de embutir con barras de RST, N y T para 12 llaves TM y 1 llave de corte general.	Unidad	1	770.000	770.000	1,00	100%	770.000
8.6		Provisión e Instalación de cable de 6 mm2 (de Tablero Principal a Seccional)	Metro lineal	40	37.000	1.480.000	40,00	100%	1.480.000
8.7		Provisión y colocación de foco y portafocos de 40 w	Unidad	8	95.000	760.000	8,00	100%	760.000
8.8		Provisión y colocación de llave TM 1x16	Unidad	2	50.000	100.000	2,00	100%	100.000
8.9		Provisión y colocación Cable 2 mm2	Metro lineal	100	5.000	500.000	100,00	100%	500.000
8.10		Provisión y colocación de Punto, incluye cables	Unidad	2	70.000	140.000	2,00	100%	140.000
8.11		Provisión y colocación Caño Corrugado 3/4 "	Metro lineal	37	6.500	240.500	37,00	100%	240.500
9	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**						
9.1		Provisión e Instalación de llave de paso 3/4" cromado con campana	Unidad	4,00	280.000	1.120.000	4,00	100%	1.120.000
9.2		Provisión y Colocación de rejillas de piso sifonada 10cm x10cm	Unidad	1,00	156.000	156.000	1,00	100%	156.000
9.3		Caño de 75 mm para ventilación	Metro lineal	6,00	75.000	450.000	6,00	100%	450.000
					Total	58.900.700	Monto Certificado Nº1		58.900.700

Son Guaraníes: Cincuenta y Ocho Millones, Novecientos Mil, Setecientos.

Arq. Marcelo N. Allende B.
Reg. M.O.P.C. N° 2.091
FISCAL DE OBRAS

Ing. Civil Andrés Díaz
Representante Técnico
San Blas Construcciones S.R.L.
SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1