MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Avda. San Antonio esq. Rio Tebicuary
Telef.990665 - 990666 - 991135
RUC: 80010506-0

ORDEN DE INICIO DE OBRAS

OBRA	Construcción de Tinglado Multiuso en el Colegio Nacional EMD Arq. Tomas Romero Pereira.
MODALIDAD	Contratación por concurso de Oferta N° 01/2021
CONTRATISTA	Villser Comercial - Carlos Marcelino Chávez Mendoza
CONTRATO Nº	24/2021
MONTO DEL CONTRATO	(611.350.126) guaraníes Seiscientos once millones trescientos cincuenta mil ciento veinte y seis.
PLAZO DE EJECUCIÓN	180 (ciento ochenta) días hábiles
FECHA	03/08/2021

Entre Municipalidad de San Antonio, domiciliada en Avda. San Antonio esq. Rio Tebicuary, República del Paraguay, representada para este acto por Raúl Isaac Mendoza Ramos , con Cédula de Identidad N° 1.001.445, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Villser Comercial, domiciliada en Bazán de Pedraza c/ 14 de Mayo, Ciudad de Villeta, República del Paraguay, representada en este acto por Carlos Marcelino Chávez Mendoza, con Cédula de Identidad N° 2082221, denominada en adelante la CONTRATISTA, se reúnen a fin de suscribir la orden de inicio y dejar constancia de los siguiente puntos:

1) La Municipalidad de San Antonio procede a entregar al contratista el predio donde realizara el trabajo con sus detalles:

Ítem		UN	CANT
1	Excavación y carga	GL	1
1.1	Zapatas hormigón ciclópeo 2,00x2,00 m(24 un de zapata) Dosificación 1:3:6 Cemento, Triturada, arena lavada, 40% piedra bruta	m3	192
2	Estructura de HºAº	GL	1
2.1	Encadenado Inferior de HºAº 0,20x0,50m Longitud 125m Cemento, triturada, arena lavada 1:2:4	m3	12,54
2.2	Encadenado Intermedio de HºAº 0,20x0,50m Longitud 125m Cemento, triturada, arena lavada 1:2:4	m3	12,54
2.3	Encadenado superior de HºAº 0,20x0,50m Longitud 125m Cemento, triturada, arena lavada 1:2:4	m3	12,54
2.4	Pilares HºAº 20x50x9,90 (24 unidades)	m3	23,16
3	Estructura metálica reticulada	m2	961,4
4	Readecuación eléctrica general e iluminación de tinglado	gb	1
5	Desmontaje y demolición	GL	1
5.1	piso hormigón zona desmontada	m2	180
5.2	tratamiento de pista, pintura y marcación de cancha	gb	680
5.3	desmontaje y recaudación eléctrica	gb	1

2) La fecha se tendrá por fecha cierta a partir de la cual se computarán los plazos para la ejecución de los trabajos acordados.----------

3) La Contratante asignara un presupuesto de Gs.611.350.126 (guaraníes Seiscientos once millones trescientos cincuenta mil ciento veinte y seis).----------

En prueba de conformidad las partes suscriben el acta en dos copias y en un mismo tenor a los 09 de agosto del 2021 ----------

.....

Sr. Raúl Isaac Mendoza
Intendente Municipal
Municipalidad de San Antonio

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO INTENDENCIA

.....

Carlos Marcelino Chávez Mendoza
Contratista
VILLSER COMERCIAL

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay