MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION Y REPARACION DE SEDES EDUCATIVAS-PROCESO PLURIANUAL" LOTE 1 CONST. DE 2 AULAS INICIL ESC. BAS. N°: 2702 SAN ISIDRO

LMCN No.26/2024 ID N°: 454.723 CONTRATO N° 30/2024

EMPRESA CONTRATISTA: ING JOSE ALBERTO RAMIREZ NAVARRO

PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01

PERIODO: 05 DE DICIEMBRE 2024- 6 DE ENERO 2024

FECHA DE PRESENTACION	6/1/2025
FECHA DE INICIO	5/12/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	150
DIAS DE LLUVIA	0
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	0
DIAS TRANSCURRIDOS	33
DIAS DE RETRAZO	0
FECHA FIN DE PLAZO	3/5/2025

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN		MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: "CONSTRUCCION Y REPARACION DE SEDES EDUCATIVAS-PROCESO PLURIANUAL" LOTE 1 CONST. DE 2 AULAS INICIL ESC. BAS. N°: 2702 SAN ISIDRO		408.897.340	0,00%	15,24%	15,24%	-	62.311.140	62.311.140
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1	0,05% x dia	MULTAS	204.449				-	-	-
B.2	20%	DESCUENTO DEL ANTICIPO	81.779.468	0,00%	0,00%	0,00%	-	12.462.228	**12.462.228**
B.3	5%	RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	20.444.867	0,00%	15,24%	15,24%	-	3.115.557	3.115.557
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		**102.224.335**	0,00%	15,24%	15,24%	-	**15.577.785**	**15.577.785**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						**0**	**46.733.355**	**46.733.355**

SON GUARANÍES: CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. José Ramírez
Ruc: 1378869-8

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

CERTIFICADO 1 CONSTRUCCION VARIAS FONACIDE LOTE 1

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION Y REPARACION DE SEDES EDUCATIVAS-PROCESO PLURIANUAL" LOTE 1 CONST. DE 2 AULAS INICIL ESC. BAS. N°: 2702 SAN ISIDRO
LMCN No.26/2024 ID N°: 454.723 CONTRATO N° 30/2024
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01
PERIODO: 05 DE DICIEMBRE 2024- 6 DE ENERO 2024

FECHA DE PRESENTACION	6/1/2025
FECHA DE INICIO	5/12/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	150
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	
DIAS TRANSCURRIDOS	33
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO	3/5/2025

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrado	157	6.500	1.020.500		157,00	157,00		1.020.500	1.020.500		100,00%	100,00%
2	Relleno y compactación	Metros cúbicos	60	80.000	4.800.000		20,00	20,00		1.600.000	1.600.000		33,33%	33,33%
3	Preparación de obra - Vallado de Obra	Metro lineal	20	160.000	3.200.000									
4	Preparación de obra - Obrador	Metros cuadrado	9	245.000	2.205.000									
5	Cimiento - excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	36	400.000	14.400.000		36,00	36,00		14.400.000	14.400.000		100,00%	100,00%
6	Colocacion de hormigon armado - vigas cumbrera, dado de H° A° y galería	Metros cuadrado	2,8	3.150.000	8.820.000									
7	Colocación de hormigón armado - encadenados de H° A° (interior y exterior)	Metros cúbicos	6,4	3.150.000	20.160.000		3,20	3,20		10.080.000	10.080.000		50,00%	50,00%
8	Colocación de hormigón armado - Zapata y pilar	Global	1,5	3.150.000	4.725.000		0,75	0,75		2.362.500	2.362.500		50,00%	50,00%
9	Colocacion de hormigón armado - Loseta sobre puerta de acceso	Global	2	1.242.000	2.484.000									
10	Mampostería - Nivelación de 0,45 cm	Metros cuadrado	12,2	331.200	4.040.640		12,20	12,20		4.040.640	4.040.640		100,00%	100,00%
11	Mampostería - Nivelación de 0,30 cm	Metros cuadrado	35	220.800	7.728.000		35,00	35,00		7.728.000	7.728.000		100,00%	100,00%
12	Mampostería - Elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrado	100	131.100	13.110.000		30,00	30,00		3.933.000	3.933.000		30,00%	30,00%
13	Mampostería - Elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrado	75	234.600	17.595.000		30,00	30,00		7.038.000	7.038.000		40,00%	40,00%
14	Mampostería - Elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrado	136	135.240	18.392.640		65,00	65,00		8.790.600	8.790.600		47,79%	47,79%
15	Mampostería - Envarillado bajo 2 O 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	80,5	30.360	2.443.980									
16	Pilar	Metro lineal	20	117.300	2.346.000									
17	Aislación asfáltica - de mampostería 0,15 horizontal	Metros cuadrado	17	48.300	821.100		17,00	17,00		821.100	821.100		100,00%	100,00%
18	Aislación asfáltica - de mampostería 0,30 horizontal	Metros cuadrado	9	55.200	496.800		9,00	9,00		496.800	496.800		100,00%	100,00%
19	Aislación asfáltica - de cantero	Metros cuadrado	11	57.960	637.560									
20	Techo - Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H°A° de 2" x 6" con listón de boca	Metros cuadrado	176	483.000	85.008.000									
21	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrado	440	48.300	21.252.000									
22	Revoques - de viga cumbrera y voladizo de encadenado	Metros cuadrado	31	48.300	1.497.300									
23	Revoques - moldura lineal en balancines	Metro lineal	66	41.400	2.732.400									
24	Colocacion de pisos - Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrado	135	48.300	6.520.500									

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

Ing. José Ramírez
Ruc: 1378869-0

CERTIFICADO 1 CONSTRUCCION VARIAS FONACIDE LOTE 1

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION Y REPARACION DE SEDES EDUCATIVAS-PROCESO PLURIANUAL" LOTE 1 CONST. DE 2 AULAS INICIL ESC. BAS. N°: 2702 SAN ISIDRO
LMCN No.26/2024 ID N°: 454.723 CONTRATO N° 30/2024
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01
PERIODO: 05 DE DICIEMBRE 2024- 6 DE ENERO 2024

FECHA DE PRESENTACION	6/1/2025
FECHA DE INICIO	5/12/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	150
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	
DIAS TRANSCURRIDOS	33
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO	3/5/2025

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
25	Colocación de pisos - piso de 20 x 20 cms.	Metros cuadrado	135	124.200	16.767.000									
26	Colocación de pisos - Zócalo de 10 x 20 cms	Metro lineal	76	41.400	3.146.400									
27	Colocación de pisos - Guarda Obra	Metros cuadrado	50	82.800	4.140.000									
28	Aberturas - Puerta metalica con marco y herrajes de 1,10 x 2,50 (Provisión y colocacion	Unidad	2	2.484.000	4.968.000									
29	Aberturas metalicas - ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms. (Provisión y Colocación)	Metros cuadrado	34	414.000	14.076.000									
30	Aberturas - Pizarrones	Unidad	2	2.070.000	4.140.000									
31	Aberturas metálicas - Placa conmemorativa	Unidad	1	2.070.000	2.070.000									
32	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	2.898.000	2.898.000									
33	Aberturas de madera - Puerta tablero 0,70 x 2,10	Unidad	2	1.242.000	2.484.000									
34	Aberturas de madera - Puerta tablero 0,90 x 2,11	Unidad	2	1.242.000	2.484.000									
35	Aberturas madera - Puerta de boxes de baño	Unidad	4	966.000	3.864.000									
36	Servicio de pintura - de paredes revocadas	Metros cuadrado	440	27.600	12.144.000									
37	Servicio de pintura - de pilares vistos	: Metros cuadrado	36	27.840	1.002.240									
38	Servicio de pintura - de balancines	Metros cuadrado	66	34.500	2.277.000									
39	Servicio de pintura - de ladrillos vistos	Metros cuadrado	100	24.840	2.484.000									
40	Servicio de pintura - de tejuelones	Metros cuadrado	176	22.770	4.007.520									
41	Servicio de pintura - de puerta metálica	Metros cuadrado	11	34.500	379.500									
42	Servicio de pintura - de tirantes y listón de boca de H°A°	Metros cuadrado	120	26.220	3.146.400									
43	Servicio de pintura - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	60	34.500	2.070.000									
44	Revestimiento - azulejado	Metros cuadrado	60	124.200	7.452.000									
45	Colocación de vidrios - vidrios dobles	Metros cuadrado	34	193.200	6.568.800									
46	Construccion de desagüe pluvial - canaleta y caño de bajada	Metro lineal	60	96.600	5.796.000									
47	Rampa peatonal	Unidad	2	621.000	1.242.000									
48	Instalaciones sanitarias - Agua Corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y arf. Sanitario	Global	1	25.530.000	25.530.000									
49	Instalaciones sanitarias - cámara séptica 1,15 x 1,90 x 1,20	Global	1	5.520.000	5.520.000									
50	Instalaciones sanitarias - Pozo absorbente tipo 1 de 2,00 x	Global	1	4.968.000	4.968.000									
51	Instalación de artefactos de energía eléctrica - tablero TS 10 de 60 AG	Unidad	2	828.000	1.656.000									
52	Instalación de artefactos de energía eléctrica - Alimentación de los Circuitos	Unidad	40	124.200	4.968.000									
53	Instalación de artefactos de energía eléctrica - Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	60	41.400	2.484.000									

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

Ing. José Ramírez
Ruc: 15 869-8

CERTIFICADO 1 CONSTRUCCION VARIAS FONACIDE LOTE 1

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION Y REPARACION DE SEDES EDUCATIVAS-PROCESO PLURIANUAL" LOTE 1 CONST. DE 2 AULAS INICIL ESC. BAS. N°: 2702 SAN ISIDRO
LMCN No.26/2024 ID N°: 454.723 CONTRATO N° 30/2024
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01
PERIODO: 05 DE DICIEMBRE 2024- 6 DE ENERO 2024

FECHA DE PRESENTACION	6/1/2025
FECHA DE INICIO	5/12/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	150
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	
DIAS TRANSCURRIDOS	33
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO	3/5/2025

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
54	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	8	138.000	1.104.000									
55	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	11	131.100	1.442.100									
56	Instalación de artefactos de energía eléctrica - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	483.000	966.000									
57	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	4	729.000	2.916.000									
58	Limpieza de obra	Metros cuadrado	157	8.280	1.299.960									
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**408.897.340**					**62.311.140**	**62.311.140**		**15,24%**	**15,24%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: "CONSTRUCCION Y REPARACION DE SEDES EDUCATIVAS-PROCESO PLURIANUAL" LOTE 1 CONST. DE 2 AULAS INICIL ESC. BAS. N°: 2702 SAN ISIDRO

LMCN No.26/2024 ID N°: 454.723 CONTRATO N° 30/2024

EMPRESA CONTRATISTA: ING JOSE ALBERTO RAMIREZ NAVARRO

PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01

PERIODO: 05 DE DICIEMBRE 2024- 6 DE ENERO 2024

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 6 días del mes de enero del año 2025, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA, REPRESENTADA POR el ING. JOSE ALBERTO RAMIREZ NAVARRO la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	157,00		157,00	157,00
2	Relleno y compactación	Metros cúbicos	60,00		20,00	20,00
3	Preparación de obra - Vallado de Obra	Metro lineal	20,00			0,00
4	Preparación de obra - Obrador	Metros cuadrados	9,00			0,00
5	Cimiento - excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	36,00		36,00	36,00
6	Colocacion de hormigon armado - vigas cumbrera, dado de H° A° y galería	Metros cuadrados	2,80			0,00
7	Colocación de hormigón armado - encadenados de H° A° (interior y exterior)	Metros cúbicos	6,40		3,20	3,20
8	Colocación de hormigón armado - Zapata y pilar	Global	1,50		0,75	0,75
9	Colocacion de hormigón armado - Loseta sobre puerta de acceso	Global	2,00			0,00
10	Mampostería - Nivelación de 0,45 cm	Metros cuadrados	12,20		12,20	12,20
11	Mampostería - Nivelación de 0,30 cm	Metros cuadrados	35,00		35,00	35,00
12	Mampostería - Elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	100,00		30,00	30,00
13	Mampostería - Elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	75,00		30,00	30,00
14	Mampostería - Elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	136,00		65,00	65,00
15	Mampostería - Envarillado bajo 2 O 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	80,50			0,00
16	Pilar	Metro lineal	20,00			0,00
17	Aislación asfáltica - de mampostería 0,15 horizontal	Metros cuadrados	17,00		17,00	17,00
18	Aislación asfáltica - de mampostería 0,30 horizontal	Metros cuadrados	9,00		9,00	9,00
19	Aislación asfáltica - de cantero	Metros cuadrados	11,00			0,00
20	Techo - Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H°A° de 2" x 6" con listón de boca	Metros cuadrados	176,00			0,00
21	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	440,00			0,00
22	Revoques - de viga cumbrera y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	31,00			0,00
23	Revoques - moldura lineal en balancines	Metro lineal	66,00			0,00
24	Colocacion de pisos - Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	135,00			0,00
25	Colocación de pisos - piso de 20 x 20 cms.	Metros cuadrados	135,00			0,00
26	Colocación de pisos - Zócalo de 10 x 20 cms	Metro lineal	76,00			0,00
27	Colocación de pisos - Guarda Obra	Metros cuadrados	50,00			0,00
28	Aberturas - Puerta metalica con marco y herrajes de 1,10 x 2,50 (Provisión y colocacion	Unidad	2,00			0,00

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

Ing. José Ramírez
Ruc: 1378869-8

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: "CONSTRUCCION Y REPARACION DE SEDES EDUCATIVAS-PROCESO PLURIANUAL" LOTE 1 CONST. DE 2 AULAS INICIL ESC. BAS. N°: 2702 SAN ISIDRO

LMCN No.26/2024 ID N°: 454.723 CONTRATO N° 30/2024

EMPRESA CONTRATISTA: ING JOSE ALBERTO RAMIREZ NAVARRO

PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01

PERIODO: 05 DE DICIEMBRE 2024- 6 DE ENERO 2024

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 6 días del mes de enero del año 2025, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA, REPRESENTADA POR el ING. JOSE ALBERTO RAMIREZ NAVARRO la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
29	Aberturas metalicas - ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms. (Provisión y Colocación)	Metros cuadrados	34,00			0,00
30	Aberturas - Pizarrones	Unidad	2,00			0,00
31	Aberturas metálicas - Placa conmemorativa	Unidad	1,00			0,00
32	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00			0,00
33	Aberturas de madera - Puerta tablero 0,70 x 2,10	Unidad	2,00			0,00
34	Aberturas de madera - Puerta tablero 0,90 x 2,11	Unidad	2,00			0,00
35	Aberturas madera - Puerta de boxes de baño	Unidad	4,00			0,00
36	Servicio de pintura - de paredes revocadas	Metros cuadrados	440,00			0,00
37	Servicio de pintura - de pilares vistos	: Metros cuadrados	36,00			0,00
38	Servicio de pintura - de balancines	Metros cuadrados	66,00			0,00
39	Servicio de pintura - de ladrillos vistos	Metros cuadrados	100,00			0,00
40	Servicio de pintura - de tejuelones	Metros cuadrados	176,00			0,00
41	Servicio de pintura - de puerta metálica	Metros cuadrados	11,00			0,00
42	Servicio de pintura - de tirantes y listón de boca de H°A°	Metros cuadrados	120,00			0,00
43	Servicio de pintura - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	60,00			0,00
44	Revestimiento - azulejado	Metros cuadrados	60,00			0,00
45	Colocación de vidrios - vidrios dobles	Metros cuadrados	34,00			0,00
46	Construccion de desagüe pluvial - canaleta y caño de bajada	Metro lineal	60,00			0,00
47	Rampa peatonal	Unidad	2,00			0,00
48	Instalaciones sanitarias - Agua Corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y arf. Sanitario	Global	1,00			0,00
49	Instalaciones sanitarias - cámara séptica 1,15 x 1,90 x 1,20	Global	1,00			0,00
50	Instalaciones sanitarias - Pozo absorbente tipo 1 de 2,00 x 2,50	Global	1,00			0,00
51	Instalación de artefactos de energía eléctrica - tablero TS 10 de 60 AG	Unidad	2,00			0,00
52	Instalación de artefactos de energía eléctrica - Alimentación de los Circuitos	Unidad	40,00			0,00
53	Instalación de artefactos de energía eléctrica - Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	60,00			0,00
54	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	8,00			0,00
55	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	11,00			0,00
56	Instalación de artefactos de energía eléctrica - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2,00			0,00
57	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad	4,00			0,00
58	Limpieza de obra	Metros cuadrados	157,00			0,00
	TOTAL					

Diego A. Valdez A
Arquitecto

Ing. José Ramírez
Ruc: 1378869-3

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: "CONSTRUCCION Y REPARACION DE SEDES EDUCATIVAS-PROCESO PLURIANUAL" LOTE 1 CONST. DE 2 AULAS INICIL ESC. BAS. N°: 2702 SAN ISIDRO

LMCN No.26/2024 ID N°: 454.723 CONTRATO N° 30/2024

EMPRESA CONTRATISTA: ING JOSE ALBERTO RAMIREZ NAVARRO

PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01

PERIODO: 05 DE DICIEMBRE 2024- 6 DE ENERO 2024

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 6 días del mes de enero del año 2025, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA, REPRESENTADA POR el ING. JOSE ALBERTO RAMIREZ NAVARRO la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. José Ramírez
Ruc: 1378869-8

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez
Arquitecto