CERTIFICADO N° 2

L.P.N N.º 11/2025 - CONTRATO N.º 36/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 01: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA **FECHA: 13/03/2026**
UBICACIÓN: ESC. BAS. 354 SAN BLAS

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA

		ADJUDICACION				CERT. 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	PRECIO TOTAL	
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	UN	1,00	2.023.490	2.023.490	1,00	0,00	0	0,00
2	Provisión y colocación de guarda obra. Según EE.TT	GL	1,00	6.790.308	6.790.308	1,00	0,00	0	0,00
3	Provisión y colocación de cercado perimetral. Según EE.TT	GL	1,00	2.358.258	2.358.258	1,00	0,00	0	0,00
4	Preparacion de terreno. Según EE.TT	M2	170,00	6.737	1.145.290	126,00	0,00	0	44,00
5	Replanteo y marcación. Según EE.TT.	M2	203,03	10.844	2.201.657	126,00	0,00	0	77,03
6	Destronque y desraizado de árboles. Según EE.TT.	UN	1,00	761.325	761.325	0,00	0,00	0	1,00
7	Trabajo de maquinas. Según EE.TT.	HORA	6,00	347.261	2.083.566	6,00	0,00	0	0,00
8	Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	M3	3,30	3.397.464	11.211.631	3,30	0,00	0	0,00
9	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	M3	2,25	3.461.067	7.787.401	1,92	0,00	0	0,33
10	Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	2,70	3.673.590	9.918.693	1,02	0,00	0	1,68
11	Estructura de H° A° Vigas inferiores. Según EE.TT.	M3	2,70	3.673.590	9.918.693	2,70	0,00	0	0,00
12	Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	M2	14,63	74.565	1.090.886	14,63	0,00	0	0,00
13	Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	M2	26,98	233.934	6.311.539	26,98	0,00	0	0,00
14	Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	119,20	153.494	18.296.485	76,25	0,00	0	42,95
15	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	M2	155,25	274.150	42.561.788	0,00	0,00	0	155,25
16	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	M2	155,25	361.467	56.117.752	0,00	145,20	52.485.008	10,05
17	Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ML	13,50	225.054	3.038.229	0,00	13,25	2.981.966	0,25
18	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	201,04	65.942	13.256.980	0,00	122,00	8.044.924	79,04
19	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	201,04	48.246	9.699.376	0,00	122,00	5.886.012	79,04
20	Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	M2	126,00	134.358	16.929.108	0,00	0,00	0	126,00
21	Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ML	36,78	43.865	1.613.355	0,00	0,00	0	36,78
22	Revoques de paredes. Según EE.TT.	M2	268,61	63.560	17.072.852	0,00	268,61	17.072.852	0,00
23	Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ML	17,20	58.184	1.000.765	0,00	17,20	1.000.765	0,00
	SUB - TOTAL				**243.189.427**			**87.471.527**	

ING. SERGIO CÁCERES
Fiscal de Obras

ARQ. FELIX MELGAREJO
Fiscal de Obras

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

CONSTRUCTORA
SANTA LIBRADA
RUC: 3987736-1

Ciudad del Este Municipalidad Dirección de Área Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO N° 2

L.P.N N.º 11/2025 - CONTRATO N.º 36/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 01: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA **FECHA: 13/03/2026**
UBICACIÓN: ESC. BAS. 354 SAN BLAS

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA

		ADJUDICACION				CERT. 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	PRECIO TOTAL	
24	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	268,61	57.034	15.319.903	0,00	0,00	0	268,61
25	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ML	57,40	55.444	3.182.486	0,00	0,00	0	57,40
26	Pintura para rampa. Según EE.TT.	M2	4,00	50.014	200.056	0,00	0,00	0	4,00
27	Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	5,12	51.858	265.513	0,00	0,00	0	5,12
28	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	UN	2,00	2.997.320	5.994.640	0,00	0,00	0	2,00
29	Provisión y colocación de ventana metálica. Según EE.TT	M2	3,60	764.814	2.753.330	0,00	0,00	0	3,60
30	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	2,10	851.498	1.788.146	0,00	0,00	0	2,10
31	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	2,56	542.435	1.388.634	0,00	0,00	0	2,56
32	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ML	10,00	57.436	574.360	0,00	10,00	574.360	0,00
33	Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT.	M2	9,65	140.491	1.355.738	0,00	0,00	0	9,65
34	Provisión e instalacion del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	GL	1,00	2.708.398	2.708.398	0,00	0,00	0	1,00
35	Provisión e instalacion del sistema de desague cloacal. Según EE.TT.	GL	1,00	2.929.388	2.929.388	0,00	0,00	0	1,00
36	Construccion de camara septica. Según EE.TT.	UN	1,00	1.946.476	1.946.476	0,00	0,00	0	1,00
37	Construccion de camara inspección. Según EE.TT.	UN	1,00	615.017	615.017	0,00	0,00	0	1,00
38	Construccion de pozo absorvente. Según EE.TT.	UN	1,00	3.310.631	3.310.631	0,00	1,00	3.310.631	0,00
39	Provisión y colocacion de desengrasador. Según EE.TT.	UN	1,00	651.135	651.135	0,00	0,00	0	1,00
40	Provisión y colocacion de pileta de 2 bachas de acero inoxidables. Según EE.TT.	UN	1,00	799.898	799.898	0,00	0,00	0	1,00
41	Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	M2	6,25	852.009	5.325.056	0,00	0,00	0	6,25
42	Provisión e instalación de mueble MDF. Según EE.TT.	ML	6,85	1.274.704	8.731.722	0,00	0,00	0	6,85
43	Provisión e instalación de Extintor de 6kg. Según EE.TT.	UN	1,00	474.705	474.705	0,00	0,00	0	1,00
	SUB - TOTAL				**60.315.232**			**3.884.991**	

ING. SERGIO CÁCERES
Fiscal de Obras

ARQ. FÉLIX MELGAREJO
Fiscal de Obras

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

CONSTRUCTORA
SANTA LIBRADA
RUC: 3987736-1

Ciudad del Este Municipalidad Dirección de Area Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Area Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

SANTA LIBRADA

CERTIFICADO N° 2

L.P.N N.º 11/2025 - CONTRATO N.º 36/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 01: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA **FECHA: 13/03/2026**
UBICACIÓN: ESC. BAS. 354 SAN BLAS

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA

		ADJUDICACION				CERT. 1	CERTIFICADO N° 2		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.		PRECIO TOTAL	SALDO
44	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. Según EE.TT.	ML	57,40	103.718	5.953.413	0,00	0,00	0	57,40
45	Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	29,00	202.410	5.869.890	0,00	0,00	0	29,00
46	Provisión y colocación de registro pluvial de 0,30x0,30. Según EE.TT.	UN	1,00	295.828	295.828	0,00	0,00	0	1,00
47	Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	26,10	74.136	1.934.950	0,00	0,00	0	26,10
48	Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	M2	71,80	162.181	11.644.596	0,00	0,00	0	71,80
49	Construcción de rampa de Hº. Según EE.TT.	M2	4,00	243.228	972.912	0,00	0,00	0	4,00
50	Acometida. Según EE.TT	UN	1,00	1.928.611	1.928.611	0,00	0,00	0	1,00
51	Instalación eléctrica para cocina. Según EE.TT.	UN	1,00	1.817.257	1.817.257	0,00	0,00	0	1,00
52	Instalación eléctrica para despensa. Según EE.TT.	UN	1,00	1.530.996	1.530.996	0,00	0,00	0	1,00
53	Instalación eléctrica para comedor. Según EE.TT.	UN	1,00	1.944.162	1.944.162	0,00	0,00	0	1,00
54	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	10,00	217.570	2.175.700	0,00	0,00	0	10,00
55	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	UN	4,00	161.775	647.100	0,00	0,00	0	4,00
56	Provision e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	UN	5,00	796.201	3.981.005	0,00	0,00	0	5,00
57	Provisión e instalación de Extractor tipo campana para Cocina de 90cm. Según EE.TT.	UN	1,00	1.961.347	1.961.347	0,00	0,00	0	1,00
58	Provision e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU .Según EE.TT.	UN	1,00	5.682.943	5.682.943	0,00	0,00	0	1,00
59	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	2.158.038	2.158.038	0,00	0,00	0	1,00
	SUB - TOTAL				50.498.748			0	
	TOTAL MONTO				354.003.405			91.356.518	

ADJUDICACION	CERT. 1	CERT. 2	SALDO
TOTAL MONTO GS. 354.003.405	66.099.806	91.356.518	196.547.081

Obs, el monto total del presente lote asciende a la suma Gs. 354.003.405 (Guaraníes trescientos cincuenta y cuatro millones tres mil cuatrocientos cinco).

CERTIFICADO N° 2	91.356.518	**26%**
DEVOLUC. ANTICIPO FINANCIERO 20 %	18.271.304	
RETENCION CAUCIONAL 5%	4.567.826	
MONTO NETO A PERCIBIR	**68.517.388**	

SON GUARANIES: SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO—

POR LA MUNICIPLAIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. FELIX MELGAREJO
Fiscal de Obra

ING. SERGIO CACERES
Fiscal de Obra

ING. ABIGAIL ALEGRE
JEFE DE FISCALIZACION

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA
GUSTAVO AGUILAR CESPEDES
Contratista

Municipalidad de C.D.E. Dirección de Fiscalización

Ciudad del Este Municipalidad Dirección de Area Urbana

ARQ. JUAN CABRERA
Director
Dirección de Area Urbana

Scanned with CamScanner