COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Salto del Guaira - Canindeyu, 14 de NOVIEMBRE 2023

Señor
HECTOR FABIÁN MORÁN SPEJEYS.
Intendente – Municipalidad de Salto del Guaira.
Presente

OBJETO: CERTIFICADO DE OBRA N° 04

De mi mayor consideración,

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OBRA N° 04** del **Contrato 65/2023 "CONSTRUCCION DE GALPONES PARA DESARROLLO ECONÓMICO"**, por la suma de **GUARANÍES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIEN (477.336.100).-**

Adjuntamos:

- Certificado de Obra
- Acta de Medición
- Resumen de Certificado
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Factura

VALOR BRUTO	477.336.100
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	23.866.805
RETENCION IVA 30%	13.018.257
TOTAL NETO	**440.451.038**

Sin otro particular, aprovecho a la ocasión para saludarle muy atentamente. –

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Juan Bautista Pérez Rolón
Representante Legal
C.I. N° 4.488.842

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 3263
FECHA 14-11-23 HORA 09:10
CANT HOJAS (7)
NUMERO DE CEL:
Mónica G
FIRMA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

OBRA: CONSTRUCCION DE GALPONES PARA DESARROLLO ECONOMICO
ZONA: SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU
ID Nº:423.566

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/11/2023

CERTIFICADO DE OBRAS Nº4

Nº	Rubro	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Total	CANTIDADES EJECUTADAS					MONTOS EN GUARANIES		
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	% DE AVANCE	Unidad de Medida	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	Replanteo y marcacion general de la obra	Metros cuadrados	1.620	3.750	6.075.000	1620	0	1620	100%	Unidad	6.075.000	0	6.075.000
2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	486	62.000	30.132.000	486	0	486	100%	Unidad	30.132.000	0	30.132.000
3	Hormigon (Zapata ciclopeo 1.30x1.30x0.65)	Metros cúbicos	46	1.180.000	54.280.000	46	0	46	100%	Unidad Medida Global	54.280.000	0	54.280.000
4	Pilotin de hormigon	Metros cúbicos	21	1.875.000	39.375.000	21	0	21	100%	Metros cuadrados	39.375.000	0	39.375.000
5	Hormigon. (Encadenado inferior central y superior (12x30)	Metros cúbicos	16	1.815.000	29.040.000	16	0	16	100%	Metros cuadrados	29.040.000	0	29.040.000
6	Piso de Ho Ao espesor 15cm Incluye varilla de 6mm con alisada mecanica (Incluye rampa de acceso)	Metros cuadrados	1.620	330.000	534.600.000	860	220	1080	67%	Metros cuadrados	283.800.000	72.600.000	356.400.000
7	Pilares Ho Ao (20x40)	Metros cúbicos	22	1.750.000	38.500.000	22	0	22	100%	Metros cuadrados	38.500.000	0	38.500.000
8	Guarda obra con alisada mecanica	Metros cuadrados	231	76.000	17.556.000	150	0	150	65%	Metros cúbicos	11.400.000	0	11.400.000
9	Mamposteria ladrillo hueco 6 tubos (12x18x25)	Metros cuadrados	1.752	82.000	143.664.000	1752	0	1752	100%	Metros cúbicos	143.664.000	0	143.664.000
10	Nivelación de 0,30 ladrillos comunes	Metros cuadrados	86	268.000	23.048.000	86	0	86	100%	Metros cúbicos	23.048.000	0	23.048.000
11	Revoque interior y exterior una cara 1.5 espesor	Metros cuadrados	3.504	33.000	115.632.000	980	2524	3504	100%	Metros cúbicos	32.340.000	83.292.000	115.632.000
12	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrcutura metalica con perfiles y angulos. Incluye pilares de 20x50 con angulo de 2 ¨x 3/16	Metros cuadrados	1.674	380.000	636.120.000	1374	300	1674	100%	Metros cúbicos	522.120.000	114.000.000	636.120.000
13	Canaleta chapa galvanizada Nº 26, de acuerdo a los planos.	Mililitros	180	110.000	19.800.000	0	120	120	67%	Metros cuadrados	0	13.200.000	13.200.000
14	Bajada de caño PVC	Mililitros	285	35.000	9.975.000	0	190	190	67%	Metros cúbicos	0	6.650.000	6.650.000
15	Instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de inodoro)	Unidad	6	820.000	4.920.000	0	2	2	33%	Metros cuadrados	0	1.640.000	1.640.000
16	Instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de lavatorio)	Unidad	6	480.000	2.880.000	0	2	2	33%	Metros cuadrados	0	960.000	960.000
17	Instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de griferia)	Unidad	6	400.000	2.400.000	0	2	2	33%	Metros cuadrados	0	800.000	800.000
18	Provision de espejos para pared	Metros cuadrados	7	275.000	1.925.000	0	3	3	43%	Metros cuadrados	0	825.000	825.000
19	Instalaciones sanitarias: Provision de equipamiento sanitarios incluye (papeleros, jaboneras , basureros)	Unidad	3	1.450.000	4.350.000	0	1	1	33%	Metros cuadrados	0	1.450.000	1.450.000
20	Provision y colocacion de azulejos altura 1.50m	Metros cuadrados	21	83.500	1.753.500	0	21	21	100%	Metro lineal	0	1.753.500	1.753.500
21	Provisión y colocacion de puertas metalica incluye pintura sintetica (0,80x2,10)	Metros cuadrados	10	825.000	8.250.000	0	6,7	6,7	67%	Metros cuadrados	0	5.527.500	5.527.500
22	Provisión y colocacion de ventanas de vidrio (0,80x0,40) con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	2	775.000	1.550.000	0	1,4	1,4	70%	Metros cuadrados	0	1.085.000	1.085.000
23	Provisión de vidrio templado con perfileria de aluminio (0,80x2,00)	Metros cuadrados	29	915.000	26.535.000	0	19,14	19,14	66%	Metros cuadrados	0	17.513.100	17.513.100
24	Provision de porton corredizo doble hoja de acuerdo a los planos (4.50x5.00)	Unidad	68	340.000	23.120.000	0	22,67	22,67	33%	Metros cuadrados	0	7.707.800	7.707.800
25	Recuadro de aberturas (puertas y ventanas)	Mililitros	523	14.500	7.583.500	0	523	523	100%	Metros cuadrados	0	7.583.500	7.583.500
26	Recuadro aberturas (pilares)	Mililitros	1.142	14.500	16.559.000	0	1142	1142	100%	Metros cuadrados	0	16.559.000	16.559.000
27	Pintura: Provision y colocacion de enduido	Metros cuadrados	3.504	16.500	57.816.000	0	0	0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
28	Provision de pintura externa e interna de paredes	Metros cuadrados	3.504	21.000	73.584.000	0	0	0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
29	Red de alimentacion preensamblado 2x25mm, accesorios, coneccion, poste para bajada, caja para medidor, documentaciones Ande.	Unidad	3	6.780.000	20.340.000	3	0	3	100%	Metros cuadrados	20.340.000	0	20.340.000
30	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	3	9.000.000	27.000.000	0	2	2	67%	Unidad	0	18.000.000	18.000.000
31	Provision y colocacion de artefacto led industrial 200w luz fria, incluye colgante acrilico.	Unidad	36	1.050.000	37.800.000	0	24	24	67%	Unidad	0	25.200.000	25.200.000
32	Equipamiento electrico (accesorios electricos e luminicos)(TIPO INDUSTRIAL)	Unidad Medida Global	3	16.750.000	50.250.000	0	2	2	67%	Metros cuadrados	0	33.500.000	33.500.000
33	Tablero de interruptor: Tablero principal	Unidad Medida Global	3	6.000.000	18.000.000	0	2	2	67%	Metros cuadrados	0	12.000.000	12.000.000

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Jose Román
Fiscal de Obras
MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

34	Construccion de pozo absorbente 1,80 x 3,00	Unidad	3	2.800.000	8.400.000	0	2	2	67%	Metros cuadrados	0	5.600.000	5.600.000
35	Registro Cloacal 60x60 cm doble tapa	Unidad	6	380.000	2.280.000	0	4	4	67%	Metros cúbicos	0	1.520.000	1.520.000
36	Conexión desague cloacal	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	100%	Metros cúbicos	0	1.500.000	1.500.000
37	Desague Cloacal: Red de distribución principal, cañeria pead 2", accesorios , exacavacion de valos, montage y verificacion final	Unidad	1	18.869.700	18.869.700	0	1	1	100%	Metros cúbicos	0	18.869.700	18.869.700
38	Sistema de agua potable: Accesorios para red de distribución, llave de paso, codos, tee, caño 20mm, adhesivo, valvulas,buje, cinta teflon.	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000	0	1	1	100%	Metros cúbicos	0	8.000.000	8.000.000
39	Construccion de portico para acceso principal	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
40	Provision y colocacion de revestimiento tipo ACM	Metros cuadrados	19	1.180.000	22.420.000	0	0	0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
41	Cartel acrilico con soporte (Provision y colocacion de letras corporeas)	Unidad	32	450.000	14.400.000	0	0	0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
42	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	3	350.000	1.050.000	0	0	0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
	TOTAL				**2.186.332.700**				**78,28%**		**1.234.114.000**	**477.336.100**	**1.711.450.100**

Resumen del presente certificado		
* Total realizado	Gs.	477.336.100
* (-) Anticipo recibido	Gs.	0
(-) Retención - Fondo de Reparo	Gs.	23.866.805
* Total certificado del mes	Gs.	453.469.295
Total a abonar por el presente certificado	Gs.	453.469.295

CONTRATISTA

FECHA DE APROBACIÓN: _13_/11_/_2023_

FISCAL DE OBRAS

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU
ACTA DE MEDICION N° 4

OBRA CONSTRUCCION DE GALPONES PARA DESARROLLO ECONOMICO
ZONA BARRIO CANINDEYU
CONTRATISTA: COPCI S.A
FECHA: 10/11/2023
ID N°: 423.566

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		CANTIDAD EJECUTADA			% DE AVANCE
		UN/M	CANTIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
1	Replanteo y marcacion general de la obra	Metros cuadrados	1.620	1620		1.620,00	100,00
2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	486	486		486,00	100,00
3	Hormigon (Zapata ciciopeo 1.30x1.30x0.65)	Metros cúbicos	46	46		46,00	100,00
4	Pilotin de hormigon	Metros cúbicos	21	21		21,00	100,00
5	Hormigon. (Encadenado inferior central y superior (12x30)	Metros cúbicos	16	16		16,00	100,00
6	Piso de Ho Ao espesor 15cm incluye varilla de 6mm con alisada mecanica (incluye rampa de acceso)	Metros cuadrados	1.620	860	220	1.080,00	66,67
7	Pilares Ho Ao (20x40)	Metros cúbicos	22	22		22,00	100,00
8	Guarda obra con alisada mecanica	Metros cuadrados	231	150		150,00	64,94
9	Mamposteria ladrillo hueco 6 tubos (12x18x25)	Metros cuadrados	1.752	1752		1.752,00	100,00
10	Nivelación de 0,30 ladrillos comunes	Metros cuadrados	86	86		86,00	100,00
11	Revoque interior y exterior una cara 1.5 espesor	Metros cuadrados	3.504	980	2524	3.504,00	100,00
12	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrcutura metalica con perfiles y angulos. Incluye pilares de 20x50 con angulo de 2 ¨x 3/16	Metros cuadrados	1.674	1374	300	1.674,00	100,00
13	Canaleta chapa galvanizada Nº 26, de acuerdo a los planos.	Mililitros	180	0	120	120,00	66,67
14	Bajada de caño PVC	Mililitros	285	0	190	190,00	66,67
15	Instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de inodoro)	Unidad	6	0	2	2,00	33,33
16	Instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de lavatorio)	Unidad	6	0	2	2,00	33,33
17	Instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de grifería)	Unidad	6	0	2	2,00	33,33
18	Provision de espejos para pared	Metros cuadrados	7	0	3	3,00	42,86
19	Instalaciones sanitarias: Provision de equipamiento sanitarios incluye (papeleros, jaboneras , basureros)	Unidad	3	0	1	1,00	33,33
20	Provision y colocacion de azulejos altura 1.50m	Metros cuadrados	21	0	21	21,00	100,00
21	Provisión y colocacion de puertas metalica incluye pintura sintetica (0,80x2,10)	Metros cuadrados	10	0	6,7	6,70	67,00
22	Provisión y colocacion de ventanas de vidrio (0,80x0,40) con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	2	0	1,4	1,40	70,00
23	Provisión de vidrio templado con perfileria de aluminio (0,80x2,00)	Metros cuadrados	29	0	19,14	19,14	66,00
24	Provision de porton corredizo doble hoja de acuerdo a los planos (4.50x5.00)	Unidad	68	0	22,67	22,67	33,34
25	Recuadro de aberturas (puertas y ventanas)	Mililitros	523	0	523	523,00	100,00
26	Recuadro aberturas (pilares)	Mililitros	1.142	0	1142	1.142,00	100,00
27	Pintura: Provision y colocacion de enduido	Metros cuadrados	3.504	0	0	-	0,00
28	Provision de pintura externa e interna de paredes	Metros cuadrados	3.504	0	0	-	0,00
29	Red de alimentacion preensamblado 2x25mm, accesorios, coneccion, poste para bajada, caja para medidor, documentaciones Ande.	Unidad	3	3		3,00	100,00
30	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	3	0	2	2,00	66,67
31	Provision y colocacion de artefacto led industrial 200w luz fria, incluye colgante acrilico.	Unidad	36	0	24	24,00	66,67
32	Equipamiento electrico (accesorios electricos e luminicos)(TIPO INDUSTRIAL)	Unidad Medida Global	3	0	2	2,00	66,67
33	Tablero de interruptor: Tablero principal	Unidad Medida Global	3	0	2	2,00	66,67
34	Construccion de pozo absorbente 1,80 x 3,00	Unidad	3	0	2	2,00	66,67
35	Registro Cloacal 60x60 cm doble tapa	Unidad	6	0	4	4,00	66,67
36	Conexión desague cloacal	Unidad	1	0	1	1,00	100,00
37	Desague Cloacal: Red de distribución principal, cañeria pead 2", accesorios , exacavacion de valos, montage y verificacion final	Unidad	1	0	1	1,00	100,00
38	Sistema de agua potable: Accesorios para red de distribución, llave de paso, codos, tee, caño 20mm, adhesivo, valvulas,buje, cinta teflon.	Unidad Medida Global	1	0	1	1,00	100,00
39	Construccion de portico para acceso principal	Unidad Medida Global	1	0	0	-	0,00
40	Provision y colocacion de revestimiento tipo ACM	Metros cuadrados	19	0		-	0,00
41	Cartel acrilico con soporte (Provision y colocacion de letras corporeas)	Unidad	32	0		-	0,00
42	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	3	0		-	0,00

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

CONSTRUCCION DE GALPONES PARA DESARROLLO ECONOMICO

RESUMEN DE CERTIFICADO N° 4

ID N°: 423.566

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	Obra:	2.186.332.700	56,45%	21,83%	78,28%	1.234.114.000	477.336.100	1.711.450.100
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B 1	MULTAS							
B 2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B 3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	109.316.635	2,82%	1,09%	3,91%	61.705.700	23.866.805	85.572.505
B	TOTAL DEDUCCIONES	109.316.635	2,82%	1,09%	3,91%	61.705.700	23.866.805	85.572.505
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)	2.077.016.065	53,62%	20,74%	74,37%	1.172.408.300	453.469.295	1.625.877.595

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIEN.-

REPRESENTANTE LEGAL
COPCI S.A.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
FISCALIZACION Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización
DIRECCION DE OBRAS
DE LA INSTITUCION

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

Saltos del Guairá, 14 de noviembre de 2023

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"CONSTRUCCION DE GALPONES PARA DESARROLLO ECONOMICO** '' con ID: N.º 423.566 Contrato N.º 65/2023, adjudicada a **COPCI SA.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginia Segado
Fiscal de Obras

Dirección de Obras/Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

FISCALIZACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE GALPONES PARA DESARROLLO EONOMICO

UBICACIÓN: BARRIO SAN BLAS

ID NRO: 423.566

CONTRATO NRO: 65/2023

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: COPCI SA

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación N.º 04 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Director de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Arnaldo Bogado
Jefe de Obras.

SALTOS DEL GUAIRA 14 DE noviembre **DE** 2.023

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000159

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA: 04/10/23

LICITACIÓN Nº: 04/2023 FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Caninde yu - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

Trabajo de revoque y armado de estructuras metálicas.

05/10/23 Llovia, trabajo mínimo de revoque en interiores.

06/10/23 Tiempo inestable, trabajos mínimos

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virginia Regalado Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000160

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA: 07/10/23

LICITACIÓN Nº: 04/2023 FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Caninde yu - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

Llovia - Ausencia de Personales

08/10/23 Llovia

09/10/23 Trabajos en interiores, doctrado electrico, revogue, emparejamiento de suelo

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000161

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI. S.A.

FECHA: 10/10/23

LICITACIÓN Nº: 04/2023 FECHA DE INICIO: 28/06/23

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Caninderyo - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

Revoque, construcción de baños en interiores.

12/10/23 Trabajos de albañilería y herrería

14/10/23 Compactado de suelo en interiores

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Mario Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000162

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 16/10/23

LICITACIÓN Nº: 04/2023 FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Canindeyú - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

Lluvia sin actividad

17/10/23 Tiempo inestable, revoques y herrería en interiores.

18/10/23 Lluvia sin actividad

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Ing. Delegado Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000163

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 19/10/23

LICITACIÓN Nº: 04/2023 FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Caninchayo - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

Tiempo inestable trabajo en interiores revoque, herrería, nivelación de suelo.

20/10/23 Lluvia sin actividad

21/10/23 Tiempo inestable acopio de materiales en interiores, construcción de baños y revoques.

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virginio Recalde Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000164

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 23/10/23

LICITACIÓN Nº: 04/2023 FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Caninde yo - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

Lluvia Sin actividad

29/10/23 Lluvia sin actividad

25/10/23 Poca presencia de personal trabajos mínimos en interiores a causa de las lluvias.

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000165

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 26/10/23

LICITACIÓN Nº: 04/2023 FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Canindeyu - Barrio San Blas.

AVANCES DE OBRA

Lluvia sin actividad

22/10/23 Lluvia sin actividad

28/10/23 Lluvia sin actividad

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virginia Delgado Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000166

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Economico

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 30/10/23

LICITACIÓN Nº: 04/2023 FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Caninde yo - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

Lluvia sin actividad

31/10/23 Lluvia sin actividad

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Angel Bogado Fiscal de Obras.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000167

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 01/11/23

LICITACIÓN Nº: 04/2023 FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Caninde yu - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

Lluvia, sin actividad

03/11/23 Trabajos de techado, revoque y preparativos para guarda obra.

04/11/23 Culminación de techado, trabajo de revoque

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Julio Rosado Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Roman Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000168

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 06/11/23

LICITACIÓN Nº: 04/2023 FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Caninderyu - Barrio San Blas.

AVANCES DE OBRA

Trabajos en interiores preparativos para la carga de H°A°

08/11/23 Recuadro de aberturas y pilares, revoque en general

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Víctor Delgado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000169

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 09/11/23

LICITACIÓN Nº: 04/2023 FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Curindeyu - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

Tiempo inestable trabajo, en interiores medio día, tarde con lluvia.

11/11/23 Trabajos en interiores, compactado de suelo, trabajos electricos, herreria.

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Víctor Bogado Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000170

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 13/11/23

LICITACIÓN Nº: 04/2023 FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Canindeyú - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

Lluvia sin actividad

14/11/23 Tiempo inestable, lluvia

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virgilio Bogado Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

4

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

SOMEISA