ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

POLICIA NACIONAL

CONTRATO N° 31/2021

CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICIA JOSE MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERIA ISEPOL - AD REFERENDUM con ID: 387963

EMPRESA CONTRATISTA: ESTRUCTURAS S.R.L.

FECHA: MAYO 2021

CERTIFICADO DE OBRA N° 3

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidades			Montos			PORCENTAJE DE AVANCE
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
1	Preparacion de obra-Limpieza de superficie del terreno a intervenir	Metros cuadrados	500.00	6,848	3,424,000	500.00	-	500.00	3,424,000	-	3,424,000	100.00%
2	Cartel metalico con soporte-Cartel de obra / chapa metalica 3,00x1,50	Unidad	1.00	1,830,035	1,830,035	1.00	-	1.00	1,830,035	-	1,830,035	100.00%
3	Preparacion de obra-Oficina tecnica para el residente y el fiscal de obra	Metros cuadrados	13.00	396,740	5,157,620	13.00	-	13.00	5,157,620	-	5,157,620	100.00%
4	Preparacion de obra-Obrador, Deposito y baños	Metros cuadrados	16.00	402,533	6,440,528	16.00	-	16.00	6,440,528	-	6,440,528	100.00%
5	Preparacion de obra-Vallado de obra / altura 2,00m.	Metros	150.00	89,302	13,395,300	150.00	-	150.00	13,395,300	-	13,395,300	100.00%
6	Preparacion de obra-Extensi ó n de alimentaci ó n eléctrica hasta la zona de obras	Unidad Medida Global	1.00	1,086,483	1,086,483	1.00	-	1.00	1,086,483	-	1,086,483	100.00%
7	Preparacion de obra-Iluminacion de obra / 4 reflectores de 500W	Unidad	4.00	634,572	2,538,288	4.00	-	4.00	2,538,288	-	2,538,288	100.00%
8	Preparacion de obra-Extensión de alimentación de agua corriente	Unidad	1.00	685,619	685,619	1.00	-	1.00	685,619	-	685,619	100.00%
9	Preparacion de obra-Movimiento de suelo. Relleno y Compactación mecánica,	Metros cúbicos	212.50	98,080	20,842,000	212.50	-	212.50	20,842,000	-	20,842,000	100.00%
10	Replanteo y marcaci ó n-Replanteo y marcaci ó n general de obra	Metros cuadrados	425.00	4,154	1,765,450	425.00	-	425.00	1,765,450	-	1,765,450	100.00%
11	Preparacion de obra-Estudio de suelo	Unidad	1.00	2,264,539	2,264,539	1.00	-	1.00	2,264,539	-	2,264,539	100.00%
12	Preparacion de obra-C á lculo de Estructura de Hormigón Armado	Unidad	1.00	2,830,674	2,830,674	1.00	-	1.00	2,830,674	-	2,830,674	100.00%
13	Preparacion de obra-C á lculo de Estructura Metálica para Techo	Unidad	1.00	2,641,962	2,641,962	1.00	-	1.00	2,641,962	-	2,641,962	100.00%
14	Preparacion de obra-Calculo del proyecto de iluminación y electrico en general	Unidad	1.00	2,641,962	2,641,962	1.00	-	1.00	2,641,962	-	2,641,962	100.00%
15	Colocacion de hormigon armado-Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación	Metros cúbicos	22.00	1,935,703	42,585,466	22.00	-	22.00	42,585,466	-	42,585,466	100.00%
16	Colocacion de hormigon armado-Vigas de Fundación Hº Aº	Metros cúbicos	20.00	1,895,788	37,915,760	20.00	-	20.00	37,915,760	-	37,915,760	100.00%

Arquitta Maurer
Fiscalización de Obra

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

Ing. José L. Vinader A.
Representante Legal

17	Colocacion de hormigon armado-Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	25.00	2,060,260	51,506,500	25.00	-	25.00	51,506,500	-	51,506,500	100.00%
18	Colocacion de hormigon armado-Vigas superior de Hº Aº	Metros cúbicos	20.00	2,000,638	40,012,760	20.00	-	20.00	40,012,760	-	40,012,760	100.00%
19	Colocacion de hormigon armado-Losas de H° A° (Losa rapida) H:12+5	Metros cuadrados	240.00	229,702	55,128,480	240.00	-	240.00	55,128,480	-	55,128,480	100.00%
20	Colocacion de hormigon armado-Escalera de H°A°	Unidad	1.00	5,001,597	5,001,597	1.00	-	1.00	5,001,597	-	5,001,597	100.00%
21	Mamposteria-Mamposter ía de elevación de 0,15 lad. Común.	Metros cuadrados	392.00	75,217	29,485,064	392.00	-	392.00	29,485,064	-	29,485,064	100.00%
22	Mamposteria-Mamposter ía de elevación de 0,15 lad. Rustico prensado visto	Metros cuadrados	390.00	105,403	41,107,170	390.00	-	390.00	41,107,170	-	41,107,170	100.00%
23	Mamposteria-Mesadas de mamposteria armada revestida de granito en cocina	Metros cuadrados	2.85	722,654	2,059,564	-	-	-	-	-	-	0.00%
24	Mamposteria-Envarillado de mamposter í a de 2Ø8mm	Metro lineal	215.00	19,584	4,210,560	215.00	-	215.00	4,210,560	-	4,210,560	100.00%
25	Mamposteria-Pilar con nucleo de H° revestido con ladrillo rustico prensado visto	Metros cuadrados	52.00	113,252	5,889,104	52.00	-	52.00	5,889,104	-	5,889,104	100.00%
26	Mamposteria-Mamposteria tipo cenefa de 0,15	Metros cuadrados	100.00	105,403	10,540,300	100.00	-	100.00	10,540,300	-	10,540,300	100.00%
27	Construccion de rampa peatonal-Guarda obra perimetral del Edificio de 1,20m de ancho.	Metros cuadrados	85.00	175,828	14,945,380	-	-	-	-	-	-	0.00%
28	Servicios de paisajismo de plantas interiores-Preparacion y empastado tipo jardineria	Metros cuadrados	52.00	59,976	3,118,752	-	-	-	-	-	-	0.00%
29	Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes cerámicos	Metros cuadrados	425.00	40,482	17,204,850	425.00	-	425.00	17,204,850	-	17,204,850	100.00%
30	Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta impermeable para piso ceramico	Metros cuadrados	425.00	37,612	15,985,100	-	425.00	425.00	-	15,985,100	15,985,100	100.00%
31	Colocacion de pisos - contrapisos-Piso cermico esmaltado tipo PI 4	Metros cuadrados	425.00	82,254	34,957,950	-	-	-	-	-	-	0.00%
32	Instalacion o colocacion de zocalo-Z ó calo ceramico	Metros	220.00	28,472	6,263,840	-	-	-	-	-	-	0.00%
33	Construccion/Colocacion de techo/tinglado-Provisión y colocación de estructura metalica	Metros cuadrados	240.00	304,935	73,184,400	240.00	-	240.00	73,184,400	-	73,184,400	100.00%
34	Construccion/Colocacion de techo/tinglado-Provisión y colocación de cobertura de techo	Metros cuadrados	240.00	201,407	48,337,680	240.00	-	240.00	48,337,680	-	48,337,680	100.00%
35	Montaje /Desmontaje de cielorraso-Cielorraso de placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	190.00	108,372	20,590,680	-	-	-	-	-	-	0.00%
36	Montaje / Desmontaje de cielorraso-Junta perimetral en cielorraso	Metro lineal	120.00	30,392	3,647,040	-	-	-	-	-	-	0.00%
37	Montaje / Desmontaje de cielorraso-Provisi ó n y colocación de rejillas de 40x40	Unidad	8.00	135,841	1,086,728	-	-	-	-	-	-	0.00%
38	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provision y colocaci ó n de mamparas divisorias vidriadas	Metros cuadrados	70.00	219,391	15,357,370	-	-	-	-	-	-	0.00%
39	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provision y colocación de puertas de 0,90x2,10 de eucatex	Metros cuadrados	6.00	505,232	3,031,392	-	-	-	-	-	-	0.00%
40	Revoques-Revoque exterior dos capas de muros con hidrófugo	Metros cuadrados	145.00	37,929	5,499,705	-	114.50	114.50	-	4,342,871	4,342,871	78.97%
41	Revoques-Revoque interior dos capas con filtrado de muros	Metros cuadrados	735.00	37,929	27,877,815	-	685.00	685.00	-	25,981,365	25,981,365	93.20%
42	Revoques-Revoque de Mochetas y bordes de aberturas	Metros	150.00	38,685	5,802,750	-	125.00	125.00	-	4,835,625	4,835,625	83.33%

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones
Ing. José L. Vinader A.
Representante Legal

43	Revoques-Revestimiento de azulejos en baños H = 2,20 (incluye baños , cocina,depositos)	Metros cuadrados	520.00	88,307	45,919,640	-	-	-	-	-	-	0.00%
44	Instalacion de desague cloacal-Desague de baño grupal, lavatorio e inodoro	Unidad	4.00	2,028,678	8,114,712	-	4.00	4.00	-	8,114,712	8,114,712	100.00%
45	Instalacion de desague cloacal-Desague de baño, lavatorio, inodoro y ducha	Unidad	1.00	441,018	441,018	-	1.00	1.00	-	441,018	441,018	100.00%
46	Instalacion de desague cloacal-Desague de KITCHENETTE	Unidad	1.00	220,508	220,508	-	1.00	1.00	-	220,508	220,508	100.00%
47	Instalacion de desague cloacal-Desague de baño, lavatorio e inodoro	Unidad	1.00	308,713	308,713	-	1.00	1.00	-	308,713	308,713	100.00%
48	Instalacion de desague cloacal-Registros 0,40x0,40, con tapa metalica y de hormigon	Unidad	3.00	206,304	618,912	-	-	-	-	-	-	0.00%
49	Instalacion de desague cloacal-Registros 0,50x0,50, con tapa metalica y de hormigon	Unidad	2.00	271,952	543,904	-	-	-	-	-	-	0.00%
50	Instalacion de desague cloacal-Registros 0,60x0,60, con tapa metalica y de hormigon	Unidad	2.00	288,363	576,726	-	-	-	-	-	-	0.00%
51	Instalaciones sanitarias-rejillas de piso sifonadas	Unidad	6.00	104,138	624,828	-	6.00	6.00	-	624,828	624,828	100.00%
52	Instalaciones sanitarias-rejillas de piso colectora 1 mtrs	Unidad	1.00	125,354	125,354	-	1.00	1.00	-	125,354	125,354	100.00%
53	Instalaciones sanitarias-Ralo seco	Unidad	1.00	93,034	93,034	-	1.00	1.00	-	93,034	93,034	100.00%
54	Instalaciones sanitarias-Caño de PVC de 75mm, para ventilación de registros	Metro lineal	32.00	29,990	959,680	-	32.00	32.00	-	959,680	959,680	100.00%
55	Instalaciones sanitarias-Caño de PVC de 50mm, para desagues	Metro lineal	25.00	22,642	566,050	-	25.00	25.00	-	566,050	566,050	100.00%
56	Instalaciones sanitarias-Caño de PVC de 100mm, para desague de registros	Metro lineal	110.00	36,597	4,025,670	-	110.00	110.00	-	4,025,670	4,025,670	100.00%
57	Instalacion de desague cloacal-Construcci ó n de camara septica, 4,00m x 2,00m	Unidad	1.00	2,806,403	2,806,403	-	-	-	-	-	-	0.00%
58	Construccion de pozo ciego-Construcción de pozo ciego, diametro de 2,50 m, profundidad 3,50 m	Unidad	1.00	3,796,203	3,796,203	1.00	-	1.00	3,796,203	-	3,796,203	100.00%
59	Montaje de artefactos sanitarios-Del baño grupal, frio solo con caños IPS	Unidad	4.00	3,490,158	13,960,632	-	-	-	-	-	-	0.00%
60	Montaje de artefactos sanitarios-Del baño, frio solo con caños IPS	Unidad	1.00	799,828	799,828	-	-	-	-	-	-	0.00%
61	Montaje de artefactos sanitarios-Del KITCHENETTE, frio solo con caños IPS	Unidad	1.00	254,492	254,492	-	-	-	-	-	-	0.00%
62	Montaje de artefactos sanitarios-Del baño frio solo ,lavatorio e inodoro con caño IPS	Unidad	1.00	508,981	508,981	-	-	-	-	-	-	0.00%
63	Montaje de artefactos sanitarios-Llave de paso general	Unidad	1.00	156,897	156,897	-	-	-	-	-	-	0.00%
64	Montaje de artefactos sanitarios-Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución	Metro lineal	127.00	28,589	3,630,803	-	-	-	-	-	-	0.00%
65	Montaje de artefactos sanitarios-Registros 0,25x0,25, con tapa metalica	Unidad	1.00	156,055	156,055	-	-	-	-	-	-	0.00%
66	Montaje de artefactos sanitarios-Llave de paso clasica de 3/4, por sectores	Unidad	7.00	99,118	693,826	-	-	-	-	-	-	0.00%
67	Montaje de artefactos sanitarios-Llave de paso clasica de 1/2, para canilla de patio	Unidad	1.00	87,560	87,560	-	-	-	-	-	-	0.00%
68	Montaje de artefactos sanitarios-Canilla pico manguera cromada para canillas de patio	Unidad	1.00	91,549	91,549	-	-	-	-	-	-	0.00%

ESTRUCTURAS S.R.L.
Proyectos y Construcciones

Ing. José L. Vinader A.
Representante Legal

69	Montaje de artefactos sanitarios-Llave de paso clasica de 1/2, para baño	Unidad	1.00	87,560	87,560	-	-	-	-	-	-	0.00%
70	Montaje de artefactos sanitarios-Canilla Cl á sica para baños	Unidad	8.00	124,122	992,976	-	-	-	-	-	-	0.00%
71	Montaje de artefactos sanitarios-Canilla pico manguera cromada para baño	Unidad	1.00	87,560	87,560	-	-	-	-	-	-	0.00%
72	Montaje de artefactos sanitarios-Canilla para kitchenette cromada	Unidad	1.00	174,208	174,208	-	-	-	-	-	-	0.00%
73	Montaje de artefactos sanitarios-Provision y colocación de inodoro con cisterna alta en baños	Unidad	10.00	649,083	6,490,830	-	-	-	-	-	-	0.00%
74	Montaje de artefactos sanitarios-Provision y colocación de bacha en baños	Unidad	10.00	274,612	2,746,120	-	-	-	-	-	-	0.00%
75	Montaje de artefactos sanitarios-Provisi ó n y colocación de kit de accesorios sanitarios	Unidad	1.00	231,311	231,311	-	-	-	-	-	-	0.00%
76	Montaje de artefactos sanitarios-Provisi ó n y colocación de portarrollo para inodoro de loza	Unidad	10.00	46,721	467,210	-	-	-	-	-	-	0.00%
77	Montaje de artefactos sanitarios-Provisi ó n y colocación de media jabonera para lavatorios	Unidad	10.00	46,721	467,210	-	-	-	-	-	-	0.00%
78	Montaje de artefactos sanitarios-ProviSi ó n y colocaci ó n de conexi ó n flexible con rosetas cromadas	Unidad	10.00	33,603	336,030	-	-	-	-	-	-	0.00%
79	Montaje de artefactos sanitarios-Piletas de acero inoxidable , largo de 0,90m doble bacha	Unidad	1.00	236,870	236,870	-	-	-	-	-	-	0.00%
80	Construccion de desague pluvial-Caño de PVC de 100mm, para bajada de desague de canaletas	Metro lineal	120.00	36,597	4,391,640	-	120.00	120.00	-	4,391,640	4,391,640	100.00%
81	Construccion de desague pluvial-Caño de PVC de 100mm, para desague de registros	Metro lineal	60.00	36,597	2,195,820	-	60.00	60.00	-	2,195,820	2,195,820	100.00%
82	Construccion de desague pluvial-Canaleta de alero de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 40cm	Metro lineal	30.00	80,142	2,404,260	-	30.00	30.00	-	2,404,260	2,404,260	100.00%
83	Montaje de artefactos sanitarios-Rejilla de piso 40cm x 40cm	Unidad	4.00	245,517	982,068	-	-	-	-	-	-	0.00%
84	Montaje de artefactos sanitarios-Rejilla de piso 50cm x 50cm	Unidad	2.00	245,517	491,034	-	-	-	-	-	-	0.00%
85	Construccion e instalaciones electricas-Acometida electrica 4x10mm, pre ensamblado	Metro lineal	70.00	67,210	4,704,700	-	70.00	70.00	-	4,704,700	4,704,700	100.00%
86	Construccion e instalaciones electricas-Linea de alimentación electrica 4x10mm	Metro lineal	60.00	67,210	4,032,600	-	60.00	60.00	-	4,032,600	4,032,600	100.00%
87	Construccion e instalaciones electricas-Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad	1.00	276,295	276,295	-	-	-	-	-	-	0.00%
88	Construccion e instalaciones electricas-Provisi ó n, colocación y montaje de tablero	Unidad	3.00	972,599	2,917,797	-	-	-	-	-	-	0.00%
89	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para duchas electricas	Unidad	1.00	360,218	360,218	-	1.00	1.00	-	360,218	360,218	100.00%
90	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para lucesCircuito para luces internas	Unidad	9.00	255,468	2,299,212	-	9.00	9.00	-	2,299,212	2,299,212	100.00%
91	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para acondicionadores de aire	Unidad	4.00	360,218	1,440,872	-	4.00	4.00	-	1,440,872	1,440,872	100.00%
92	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para ventilador de techo	Unidad	6.00	296,625	1,779,750	-	6.00	6.00	-	1,779,750	1,779,750	100.00%

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

ing. José L. Vinader A.
Representante Legal

93	Construccion e instalaciones electricas-Llaves termomagnetica de corte de tablero, 3x63A	Unidad	1.00	356,714	356,714	-	-	-	-	-	-	0.00%
94	Construccion e instalaciones electricas-Llaves termomagnetica para ducha electrica	Unidad	1.00	132,834	132,834	-	-	-	-	-	-	0.00%
95	Construccion e instalaciones electricas-Llaves termomagnetica para luces y tomas , 1x16A	Unidad	33.00	132,834	4,383,522	-	-	-	-	-	-	0.00%
96	Construccion e instalaciones electricas-Llaves termomagnetica para acondicionadores de aire , 1x16A	Unidad	8.00	132,834	1,062,672	-	-	-	-	-	-	0.00%
97	Construccion e instalaciones electricas-Provisión y colocación de fotocelula para encendido de luces	Unidad	4.00	110,152	440,608	-	-	-	-	-	-	0.00%
98	Construccion e instalaciones electricas-Toma corriente comun Toma corriente comun	Unidad	40.00	105,219	4,208,760	-	40.00	40.00	-	4,208,760	4,208,760	100.00%
99	Construccion e instalaciones electricas-Bocas de luces	Unidad	35.00	105,219	3,682,665	-	35.00	35.00	-	3,682,665	3,682,665	100.00%
100	Construccion e instalaciones electricas-Puntos de luces	Unidad	35.00	105,219	3,682,665	-	35.00	35.00	-	3,682,665	3,682,665	100.00%
101	Construccion e instalaciones electricas-Boca para telefono	Unidad	10.00	128,663	1,286,630	-	10.00	10.00	-	1,286,630	1,286,630	100.00%
102	Construccion e instalaciones electricas-Boca para TV	Unidad	10.00	128,663	1,286,630	-	10.00	10.00	-	1,286,630	1,286,630	100.00%
103	Construccion e instalaciones electricas-Boca para internet	Unidad	10.00	128,663	1,286,630	-	10.00	10.00	-	1,286,630	1,286,630	100.00%
104	Construccion e instalaciones electricas-Bocas para ventilador de techo	Unidad	10.00	110,880	1,108,800	-	10.00	10.00	-	1,108,800	1,108,800	100.00%
105	Construccion e instalaciones electricas-Provisi ó n de artefacto de luz led de 24 w	Unidad	30.00	218,856	6,565,680	-	-	-	-	-	-	0.00%
106	Construccion e instalaciones electricas-Colocación de artefactos medianos y chicos	Unidad	30.00	25,665	769,950	-	-	-	-	-	-	0.00%
107	Colocacion de marcos para puertas y ventanas-Provisi ó n y colocaci ó n de marco de madera y puerta placa	Unidad	2.00	987,568	1,975,136	-	-	-	-	-	-	0.00%
108	Colocacion de marcos para puertas y ventanas-Provisi ó n y colocaci ó n de marco de madera y puerta placa	Unidad	8.00	987,568	7,900,544	-	-	-	-	-	-	0.00%
109	Colocacion de marcos para puertas y ventanas-Provisi ó n y colocaci ó n de marco de madera y puerta placa de madera	Unidad	6.00	1,098,362	6,590,172	-	-	-	-	-	-	0.00%
110	Colocacion de marcos para puertas y ventanas-Provisi ó n y colocaci ó n de marco de madera y puerta placa de madera	Unidad	2.00	1,098,362	2,196,724	-	-	-	-	-	-	0.00%
111	Colocacion de marcos para puertas y ventanas-Contramarcos de cedro	Metro lineal	110.00	23,480	2,582,800	-	-	-	-	-	-	0.00%
112	Carpinteria metalica-Puerta de chapa doblada con aislante para camara tipo persiana de 0,90 x2,10m	Unidad	1.00	2,890,608	2,890,608	-	-	-	-	-	-	0.00%
113	Carpinteria metalica-Pasamanos en escalera	Metros	9.00	267,650	2,408,850	-	-	-	-	-	-	0.00%
114	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de dos hojas color bronce	Unidad	8.00	1,198,397	9,587,176	-	-	-	-	-	-	0.00%

ESTRUCTURAS S.R.L.
Proyectos y Construcciones

Ing. José L. Vinader A.
Representante Legal

115	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de 4 hojas color bronce,	Unidad	3.00	957,772	2,873,316	-	-	-	-	-	-	0.00%
116	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de dos hojas	Unidad	6.00	516,628	3,099,768	-	-	-	-	-	-	0.00%
117	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta corrediza de 4 hojas	Unidad	1.00	5,778,252	5,778,252	-	-	-	-	-	-	0.00%
118	Instalacion y/o reparación de espejos para pared	Metros cuadrados	10.00	322,158	3,221,580	-	-	-	-	-	-	0.00%
119	Servicio de pintura-Al l á tex acrilico con enduido sobre revoques	Metros cuadrados	985.00	27,062	26,656,070	-	-	-	-	-	-	0.00%
120	Servicio de pintura-Al sint é tico sobre puertas de madera	Metros cuadrados	118.00	30,615	3,612,570	-	-	-	-	-	-	0.00%
121	Servicio de pintura cielo razo-Al látex de cielorraso de placas de yeso c/ enduido	Metros cuadrados	425.00	34,859	14,815,075	-	-	-	-	-	-	0.00%
122	Servicio de pintura-Pintura al esmalte sintetico de techo estructura metalica	Metros cuadrados	240.00	30,615	7,347,600	-	-	-	-	-	-	0.00%
123	Servicio de pintura-Al esmalte sint é tico de canaletas y bajadas	Metros	150.00	16,532	2,479,800	-	-	-	-	-	-	0.00%
124	Limpieza de obra-Contenedores/ limpieza periódica y final de obra	Unidad	25.00	377,423	9,435,575	15.00	-	15.00	5,661,345	-	5,661,345	60.00%
PRECIO TOTAL					**966,260,722**				**539,111,699**	**106,776,380**	**645,888,079**	**66.84%**

Monto a facturar guaranies: Ciento seis millones setecientos setenta y seis mil trescientos ochenta.-

Ing. José L. Vinader A.
Representante Legal

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

Estructuras S.R.L.

Construcción de Edificios
Fabricación de productos metálicos para uso estructural
Gral. Aquino Nº 3055 - Tel.: (021) 611 105
E-mail: estructurassrl@gmail.com
Luque - Paraguay

Timbrado Nº 14607048
Fecha Inicio Vigencia: 25 / 01 / 2021
Fecha Fin Vigencia: 31 / 01 / 2022
RUC: 80022439 - 6
FACTURA
Nº 001-001- 0000491

Fecha de Emisión: 28 DE MAYO DE 2021 — Cond. de Venta: Contado ( ) Crédito (X)
Nombre o Razón Social: POLICIA NACIONAL
RUC o Cédula de Identidad: 80016197-1 — Teléfono:
Dirección: PARAGUAYO INDEPENDIENTE Nº 289 — Nota de Remisión:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	CONTRATO Nº 31/2021 LPN 02/2021				
	CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO				
	DE POLICIA JOSÉ NERIO SARABIA				
	FILIAL VILLARRICA, SEGUNDA				
	ETAPA BLOQUE ADMINISTRATIVO				
	Y DORMITORIO FILIAL CORONEL				
	OVIEDO - PRIMERA ETAPA Y				
	BLOQUE TESORERIA ISEPOL				
	CERTIFICADO Nº 3				
	MES DE MAYO.				106.776.380.
VALOR PARCIAL:					
TOTAL A PAGAR Gs.: CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA.					106.776.380.

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): — (10%): 9.706.944 TOTAL IVA: 9.706.944.

GRAFICA SAN MIGUEL Publicidad de Guillermo Artota - Habilitación Nº 2165 - RUC: 4959136-3 - E-mail: graficasanmiguelm@gmail.com
Gral. Aquino 970 c/ José Asunción Flores - Telefax: 021-205 386 - Cel.: 0982-256 550 - Asunción, Paraguay
2 Tal. 50x3 del Nº 0000451 al 0000550

ORIGINAL: Comprador
COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido como crédito fiscal