ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - 2DO LLAMADO

En la ciudad de Caacupé, a los 10 días del mes setiembre del año dos mil veintidós, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: La Arq. Virginia Duarte Administradora de Contrato, y el Sr. Genaro Figueredo, funcionario de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa INTECH SRL., correspondientes al presente mes, según Contrato N° 25/2021. Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SETIEMBRE	UNID.	Cant.	Observación
1	**SISTEMA DE COMBUSTIBLE**			
1.1	Verificar nivel	unid.	1	EJECUTADO
1.2	Drenar trampa de agua	unid.	1	EJECUTADO
2	**SISTEMA DE COMBUSTIBLE (mano de obra)**			
2.1	Verificar nivel	unid.	1	EJECUTADO
2.2	Drenar trampa de agua	unid.	1	EJECUTADO
3	**SISTEMA DE LUBRICACION**			
3.1	Verificar nivel de aceite	unid.	1	EJECUTADO
4	**SISTEMA DE LUBRICACION (mano de obra)**			
4.1	Verificar nivel de aceite	unid.	1	EJECUTADO
5	**SISTEMA DE ENFRIAMIENTO**			
5.1	Verificar nivel líquido refrigerante	unid.	1	EJECUTADO
5.4	Verificar pérdida del sistema de refrigeración	unid.	1	EJECUTADO
6	**SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (mano de obra)**			
6.1	Verificar nivel líquido refrigerante	unid.	1	EJECUTADO
6.4	Verificar pérdida del sistema de refrigeración	unid.	1	EJECUTADO
7	**SISTEMA DE ADMISION DE AIRE**			
7.1	Verificar filtro de aire	unid.	1	EJECUTADO
8	**SISTEMA DE ADMISION DE AIRE (mano de obra)**			
8.1	Verificar filtro de aire	unid.	1	EJECUTADO
9	**TUBERIA DE ESCAPE**			
9.2	Drenaje de escape	unid.	1	EJECUTADO
10	**TUBERIA DE ESCAPE (mano de obra)**			
10.2	Drenaje de escape	unid.	1	EJECUTADO
11	**SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR**			
11.1	Verificar nivel de líquidos de batería	unid.	1	EJECUTADO
11.2	Verificar carga de batería	unid.	1	EJECUTADO
11.3	Terminales de batería	unid.	1	EJECUTADO
12	**SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR (mano de obra)**			
12.1	Verificar nivel de líquidos de batería	unid.	1	EJECUTADO
12.2	Verificar carga de batería	unid.	1	EJECUTADO
12.3	Terminales de batería	unid.	1	EJECUTADO

Sr. Genaro Figueredo

FUNCIONARIO DE SALA DE CONTROL

Genaro Figueredo Valiente
Sala de Control
XIII - Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

13	**MOTOR**			
13.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes	unid.	1	EJECUTADO
13.2	Operar el motor 50-701% por un mínimo de 30 min.	unid.	1	EJECUTADO
14	**MOTOR (mano de obra)**			
14.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes	unid.	1	EJECUTADO
17	**ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR**			
17.1	Inspección general con y sin carga	unid.	1	EJECUTADO
18	**ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR (mano de obra)**			
18.1	Inspección general con y sin carga	unid.	1	EJECUTADO
21	**CONDICION GENERAL DEL EQUIPO**			
21.1	Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros	unid.	1	EJECUTADO
21.2	Asegurar que el sistema esté en operación automática	unid.	1	EJECUTADO
21.3	Sala interior de equipo	unid.	1	EJECUTADO
22	**CONDICION GENERAL DEL EQUIPO (mano de obra)**			
22.1	Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros	unid.	1	EJECUTADO
22.2	Asegurar que el sistema esté en operación automática	unid.	1	EJECUTADO
22.3	Sala interior de equipo	unid.	1	EJECUTADO
23	**BLOQUE DE APOYO - SALA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR**			
23.1	Control y limpieza de tableros	unid.	1	EJECUTADO
23.2	Ajuste de llaves TM	unid.	1	EJECUTADO
23.3	Verificación del Funcionamiento de Equipos	unid.	1	EJECUTADO
23.4	Verificación tablero de transferencia	unid.	1	EJECUTADO
23.5	Verificación tablero de banco de capacitores	unid.	1	EJECUTADO
24	**BLOQUE DE APOYO SALA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR (mano de obra)**			
24.1	Control y limpieza de tableros	unid.	1	EJECUTADO
24.2	Ajuste de llaves TM	unid.	1	EJECUTADO
24.3	Verificación del Funcionamiento de Equipos	unid.	1	EJECUTADO
24.4	Verificación tablero de transferencia	unid.	1	EJECUTADO
24.5	Verificación tablero de banco de capacitores	unid.	1	EJECUTADO
27	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**			
27.11	Cambio de llave protección de tablero de transferencia automática	unid.	1	EJECUTADO
28.11	Cambio de llave protección de tablero de transferencia automática **(mano de obra)**	unid.	1	EJECUTADO

Se deja constancia, que los trabajos de MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CORRECTIVO fueron ejecutados; de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia y atendiendo a la autorización del Consejo de Administración de realizar dicho mantenimiento preventivo, según MEMORANDUM M.C.A N°134/2022; Se deja constancia que la llave remplazada (ítem 27.11) se encuentra depositada en la oficina de Obras civiles.----------

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

Sr. Genaro Figueredo

FUNCIONARIO DE SALA DE CONTROL

Genaro Figueredo Valiente
Sala de Control
XIII - Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo