CERTIFICADO DE OBRA Nº: 2 -

OBRA: CANALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE VILLARRICA

CONTRATISTA: EDR CONSTRUCCIONES

MONTO TOTAL DEL CONTRATO 199.900.000

CONTRATO Nº: 518/2020

FECHA:

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADOS ANTERIORES	CERTIFICADO 2	ACUMULADO	ACUMULADO	PRESENTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE CAMINO EN VILLARRICA										
1.1	Replanteo y Marcación	Unidad	164	4.500	738.000	164	0,00	164,00	738.000	0	100,00%
1.2	Desmonte de empedrado existente	Unidad	164	29.000	4.756.000	164	0,00	164,00	4.756.000	0	100,00%
1.3	Excavación	Metro lineal	328	48.000	15.744.000	150	178,00	328,00	15.744.000	8.544.000	100,00%
1.4	Canal de Hº subterráneo	Metros cúbicos	60	1.800.000	108.000.000	30	30,00	60,00	108.000.000	54.000.000	100,00%
1.5	Tapa de hormigón armado	Metros cúbicos	25	1.800.000	45.000.000	0	25,00	25,00	45.000.000	45.000.000	100,00%
1.6	rejilla de 1.00 x 1.00	Unidad	4	800.000	3.200.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.7	Reposición de empedrado	Unidad	82	50.000	4.100.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.8	Rejilla de 1.20 x 0.80 para tranpa de basura	Metros cuadrados	2	800.000	1.600.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.9	Arreglo de vereda en zona de obra	Metro lineal	1	5.862.000	5.862.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.10	Arreglo de entrada vehicular	Metros cuadrados	1	3.000.000	3.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.11	Arreglo de cañerías correspondiente a ESSAP	Metro lineal	1	6.000.000	6.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%
1.12	Limpieza final con retiro de tierra y escombros	Metros cuadrados	1	1.900.000	1.900.000	0	0,00	0,00	0	0	0,00%

TOTAL AVANCE DE LA OBRA	107.544.000
FONDO DE REPARO 5%	5.377.200
CERTIFICADO Nº 2 DE AVANCE DE OBRA	102.166.800
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO Nº 2	53,80%
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE LA OBRA	87,16%

Contratista

E.D.R. Construcciones

Fiscal de Obras

Emanuel Placeres
Arquitecto
Fiscal de Obras
Gobernación del Guairá