MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Construccion de Pavimento tipo empedrado con cordon cuneta en la Calle Boqueron del Barrio San Blas con ID: 398364

Contrato N° 33/2021

Certificado n° 1

CONTRATISTA	Los Andes Ingenieria SRL
FECHA DE PRESENTACIÓN	05/10/2021
FECHA DE INICIO	03/09/2021
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	----------
DIAS DE LLUVIA	8
PLAZO PRORROGADO	128
DIAS TRANSCURRIDOS	31
RECEPCIÓN PROVISORIA	----------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construccion de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**155 171 025**	**155 171 025**							35%
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2 650	956	2 533 400	0	1325	1325	-	1 266 700	1 266 700	50%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2 650	28 737	76 153 050	0	0	0	-	-	-	0%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	525	101 134	53 095 350	0	447	447	-	45 206 898	45 206 898	85%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	65.8	289 984	19 080 947	0	24	24	-	6 959 616	6 959 616	36%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	14.8	48 485	717 578	0	14.8	14.8	-	717 578	717 578	100%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	Metro lineal	525	2 830	1 485 750	0	0	0	-	-	-	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	562 650	562 650	0	0	0	-	-	-	0%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2 650	582	1 542 300	0	0	0	-	-	-	0%
				TOTAL	**155 171 025**							

Total certificado	-	54 150 792	54 150 792
Fondo de reparo 5%:	-	2 707 540	2 707 540
Neto a cobrar Gs.:	-	51 443 252	51 443 252

SON GUARANIES: CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRÉS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Ing. Jacob Oda
Los Andes Ingeniera SRL

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá