CERTIFICADO DE OBRA N°3

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

FECHA 09/09/2024

OBRA: Construcción De Empedrado Y Adoquinado En El Departamento De Amambay - Ejercicio Fiscal 2024. ID N° 445.159 - CONTRATO 08/2024

EMPRESA CONSTRUCTORA: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

UBICACIÓN: ZANJA PYTÂ

			CONTRACTUAL			CERTIFICADO 3						AVANCE GENERAL DE OBRA
						CANTIDADES			MONTO EN GUARANÍES			100%
Nº	RUBROS	UNID	CANT	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	% de Ejecución
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	19.124,00	3.111	59.494.764	18.156	**968**	19.124	56.483.316	3.011.448	59.494.764	100%
2	Preparacion de caja y perfilado	Metros cuadrados	19.124,00	6.324	120.940.176	18.156	**968**	19.124	114.818.544	6.121.632	120.940.176	100%
3	Cordones de Hº pre- fabricado 10x30x80	Metro lineal	4.781,00	35.903	171.652.243	3.800,00	**981**	4.781	136.431.400	35.220.843	171.652.243	100%
4	Refuerzo de cordones c/tierra apizonada	Metros cúbicos	531,00	66.784	35.462.304	419	**112**	531	27.999.860	7.462.444	35.462.304	100%
5	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	269,00	70.002	18.830.538	213	**56**	269	14.892.225	3.938.313	18.830.538	100%
6	Colchón de arena	Metros cúbicos	3.187,00	71.703	228.517.461	2.518	**669**	3.187	180.549.588	47.967.873	228.517.461	100%
7	Empedrado (piedra tipo basalto)	Metros cuadrados	19.124,00	56.451	1.079.568.924	15.200	**3.924**	19.124	858.055.200	221.513.724	1.079.568.924	100%
8	Apisonado con medios mecánicos	Metros cuadrados	19.124,00	15.258	291.793.992	15.200	**3.924**	19.124	231.921.600	59.872.392	291.793.992	100%
9	Movimiento de suelo	Metros cúbicos	956,00	48.383	46.254.148	908	**48**	956	43.931.764	2.322.384	46.254.148	100%
10	Cartel de Obra 2m x 1m	Unidad	2,00	1.520.760	3.041.520	2	-	2	3.041.520	-	3.041.520	100%
11	Limpieza final	Metros cuadrados	19.124,00	770	14.725.480	15.200	**3.924**	19.124	11.704.000	3.021.480	14.725.480	100%
	TOTALES				**2.070.281.550**				**1.679.829.017**	**390.452.533**	**2.070.281.550**	

TOTAL CERTIFICADO ACTUAL	390.452.533
RETENCION 5%	19.522.627
MONTO TOTAL A FACTURAR	370.929.906

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	19%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	100%

ING. FELIX GOMEZ CORONEL
FISCAL DE OBRA

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2476
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Alegre
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

ING. ENRIQUE PEREIRA THALMANN
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL