CERTIFICADO Nº 2 - ADENDA
ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO PARCIAL - FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS - UNI

							Ejecutado			Porcentaje			Monto		
Ítems	Código Catalogo*	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulado	% Avance Anterior	% Avance Actual	% Avance Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
1	72101703-002	CONSTRUCCION DE ACERA O VEREDA	Global	1	6.600.417	6.600.417									
1.1		Trabajos Preliminares	M2	46	6.500	299.000	**46,00**	**0,00**	46	100%	0%	100%	299.000	0	299.000
1.2		Retiro de tierra	Global	1	650.000	650.000	**1,00**	**0,00**	1	100%	0%	100%	650.000	0	650.000
1.3		Relleno y apisonado de sanjas	Global	1	325.000	325.000	**1,00**	**0,00**	1	100%	0%	100%	325.000	0	325.000
1.4		Retiro de baldosones deteriorados	M2	15	6.500	97.500	**15,00**	**0,00**	15	100%	0%	100%	97.500	0	97.500
1.5		Contrapiso de cascotes	M2	39,5	32.146	1.269.767	**39,50**	**0,00**	39,5	100%	0%	100%	1.269.767	0	1.269.767
1.6		Colocación de Adoquines recuperados	m2	6,75	52.000	351.000	**6,75**	**0,00**	6,75	100%	0%	100%	351.000	0	351.000
1.7		Provision y colocacion de baldoson de Hº	M2	30,5	78.000	2.379.000	**30,50**	**0,00**	30,5	100%	0%	100%	2.379.000	0	2.379.000
1.8		Provision y colocacion de baldoson de Hº Tipo Longino	M2	9	130.000	1.170.000	**9,00**	**0,00**	9	100%	0%	100%	1.170.000	0	1.170.000
1.9		Piso alisado cemento	M2	1,3	45.500	59.150	**1,30**	**0,00**	1,3	100%	0%	100%	59.150	0	59.150
2	72131601-011	EQUIPAMIENTO SANITARIO- ALBERGUE ESTUDIANTIL	Global	1	520.000	520.000				0%	0%	0%	0	0	0
2.1		Cateo y reparacion de red de Agua - Albergue - CyT	Global	1	390.000	390.000	**1,00**	**0,00**	1	100%	0%	100%	390.000	0	390.000
2.2		Cambio de cisterna, duchas y canillas	Global	1	130.000	130.000	**1,00**	**0,00**	1	100%	0%	100%	130.000	0	130.000
3	72131601-011	EQUIPAMIENTO SANITARIO	Global	1	130.000	130.000				0%	0%	0%	0	0	0
3.1		Reparacion de Baño de Funcionarios (desmonte de inorodoro, reparacion de contrapiso, reparacion y montaje de inorodo) - Bloque Derecho	Global	1	130.000	130.000	**1,00**	**0,00**	1	100%	0%	100%	130.000	0	130.000
4	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Global	1	260.000	260.000									
4.1		Instalacion electrica para AA	Global	1	260.000	260.000	**1,00**	**0,00**	1	100%	0%	100%	260.000	0	260.000
5	72131601-011	Desague Cloacal	Global	1	325.000	325.000									
5.1		Desague para canilla de patio (incluye rejilla y conexión a red de desague)	Global	1	325.000	325.000	**1,00**	**0,00**	1	100%	0%	100%	325.000	0	325.000
6	72131601-002	Mampostería	Global	1	35.000	35.000									
6.1		Mamposteria de 0,15 de relleno de ventanas	Un.	1	35.000	35.000	**1,00**	**0,00**	1	100%	0%	100%	35.000	0	35.000
7	72131601-009	Pisos				1.380.000									
7,1		Demolicion de Piso Existente y Colocacion de Piso Ceramico	M2	23	60000	1.380.000	**0,00**	**23,00**	23	0%	100%	100%	0	1.380.000	1.380.000
8	72131601-012	Servicio de Pintura				6.600.000									
8,1		Interiores y exteriores al látex (incluye cielorraso) manos necesarias	M2	300	22000	6.600.000	**0,00**	**300,00**	300	0%	100%	100%	0	6.600.000	6.600.000
9	30161907-001	Escalera metalica para salida de Emergencia	Global	1	6.500.000	6.500.000									
9.1		Escalera metalica para salida de Emergencia	Un.	1	6.500.000	6.500.000	**0,50**	**0,50**	1	50%	50%	100%	3.250.000	3.250.000	6.500.000
10	72131601-013	Limpieza de Obra	Global	1	2.649.583	2.649.583									
10.1		Limpieza de obra	Global	1	2.649.583	2.649.583	**0,50**	**0,50**	1,00	50%	50%	100%	1.324.792	1.324.791	2.649.583
							Monto Bruto Certificado			49,78%	50,22%	100,00%	12.445.209	12.554.791	25.000.000
							Devolucion Anticipo 25 %						0	0	0
					Precio Total	**25.000.000**	**Monto Neto**					**CERTIFICADO Nº 2 - ADENDA**	**12.445.209**	**12.554.791**	**25.000.000**

Son Guaraníes: Doce millones Quinientos cincuenta y cuatro mil Setecientos noventa y uno.-

Arq. Federico D. Fleitas R.
Servicios de Arquitectura
MOPC Nº 2397

Arq. Federico D. Fleitas R.
Contratista

Universidad Nacional de Pedro Juan Caballero
RECTORADO
Dpto. de Infraestructura y Obras
Encarnación Paraguay

Ing. Javier Palacios
Director de Infraestructura y obras