CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: Construcción de empedrado en Calle Sin Nombre, tramo 0374, 0375 y área no censada, Compañía 17° Yataity, Barrio 25 de Mayo; Construcción de empedrado en Calle Las Palmas II, tramo 2111, 2103 y 2104 Compañía 16° Urugua´y, Barrio Las Palmas II.-

CONTRATO: Nº 98/2019

Fecha: 26/09/2019	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 12/09/2.019	al: 26/09/2.019
Avance de obra: 100 %	

1 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 0374, 0375 Y ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 17° YATAITY, BARRIO 25 DE MAYO

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	642,00	1.050	674.100	0	642,00	642,00	0	674.100	674.100	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA CAÑO TUBO 100 x 100 MM., ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	970.000	970.000	0	1,00	1,00	0	970.000	970.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	214,00	26.900	5.756.600	0	214,00	214,00	0	5.756.600	5.756.600	100%
1.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	642,00	42.900	27.541.800	0	642,00	642,00	0	27.541.800	27.541.800	100%
1.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	642,00	2.490	1.598.580	0	642,00	642,00	0	1.598.580	1.598.580	100%
1.6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	53,50	7.490	400.715	0	53,50	53,50	0	400.715	400.715	100%
1.7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	642	1.020	654.840	0	642,00	642,00	0	654.840	654.840	100%
		SUB-TOTAL 1					**37.596.635**						**37.596.635**	

Arq. Manolo A. Duarte .
Director Infraestructura Pública y Servicios

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 841
Calle sin nombre - Luque

2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LAS PALMAS II, TRAMO 2111, 2103 Y 2104 COMPAÑÍA 16° URUGUA´Y, BARRIO LAS PALMAS II													
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
								Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
2.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.088,00	1.050	1.142.400	0	1.088,00	1.088,00	0	1.142.400	1.142.400	100%
2.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA CAÑO TUBO 100 x 100 MM., ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	986.365	986.365	0	1,00	1,00	0	986.365	986.365	100%
2.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	272,00	26.900	7.316.800	0	272,00	272,00	0	7.316.800	7.316.800	100%
2.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1088,00	42.900	46.675.200	0	1.088,00	1.088,00	0	46.675.200	46.675.200	100%
2.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.088,00	2.490	2.709.120	0	1.088,00	1.088,00	0	2.709.120	2.709.120	100%
2.6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	68,00	7.490	509.320	0	68,00	68,00	0	509.320	509.320	100%
2.7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1088	1.070	1.164.160	0	1.088,00	1.088,00	0	1.164.160	1.164.160	100%
		SUB-TOTAL 2					60.503.365						60.503.365	
		TOTAL GENERAL											98.100.000	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	98.100.000
5% Retención	4.905.000
Neto a cobrar	93.195.000

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713693 - 0
0981- 847 841
Calle sin nombre - Luque

Arq. Marcelo A. Duarte
Director Infraestructura Pública y Servicios