MUNICIPALIDAD DE GRAL ARTIGAS

Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la calle Tacuary, desde calle Colonia, carril oeste

Contrato N° 06/2022

CERTIFICADO N° 3

CONTRATISTA :	**KASUGA Y ASOCIADOS**
FECHA DE PRESENTACION:	**15/3/2023**
FECHA DE INICIO:	**16/12/2022**
PLAZO INICIAL:	**90 DIAS**
PLAZO DE ADENDA:	.....
DIAS DE LLUVIA:	.....
PLAZO	.....
DIAS TRASCURRIDOS:	**89**
DIAS DE MULTA:	.....

1	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			PORCENTAJE DE AVANCE
Item N°	**Descripción del Bien**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Anterior**	**Actual**	**Acum.**	**Anterior**	**Actual**	**Acumulado**	
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**									
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	944	1.881	1.775.664	300	500,00	800,00	564.300	940.500,0	1.504.800,00	85%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	944	34.528	32.594.432	0	650,00	650,00	0	22.443.200,0	22.443.200	69%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	175	91.357	15.987.475	90	65,00	155,00	8.222.130	5.938.205,0	14.160.335	89%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	19	288.662	5.484.578	0	0,00	0,00	0	0,0	0	0%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	274	48.554	13.303.796	190	60,00	250,00	9.225.260	2.913.240,0	12.138.500,00	91%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	175	3.453	604.275	0	0,00	0,00	0	0,0	0	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	580.056	580.056	0	0,00	0,00	0	0,0	0	0%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	944	603	569.232	0	0,00	0,00	0	0,0	0	0%
Total :					70.899.508	**Total certificado**			18.011.690	32.235.145	50.246.835	71%
						Fondo de reparo 5%:			900.585	1.611.757	2.512.342	
						Neto a cobrar Gs.:			17.111.106	30.623.388	47.734.494	

SON GUARANIES : Treinta millones seiscientos veintitrés mil trescientos ochenta y ocho.

KASUGA Y ASOCIADOS
Contratista

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

Arq. Luis Roa
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral Artigas

Arq. Luis Roa
Fiscalizador de Obras
Municipalidad de General Artigas

Escaneado con CamScanner