**CONTRATO Nº 88/2019 ADENDA Nº 1**

**DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS**

**"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO ARASA EN LOS PISOS PERTENECIENTES A LA DNA Y REPARACIONES EDILICIAS DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE CHACO'I"**

**LCO Nº 13/2019 - ID Nº 369479**

**CONTRATISTA: EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, de Nelson Segovia**

**Fecha: 22/07/2020**

**CERTIFICADO POR RUBROS MAYORES**

| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4TO PISO EDIFICIO ARASA | | | | | | MEDICION | | | PORCENTAJE | | | MONTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | % ANTERIOR | % ACTUAL | % ACUMULADO | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO |
| 6 | Provision y colocacion de pisos Ceramicos color y tamaños a definir PEI 4 en 4to piso | Metros cuadrados | 27 | 95.000 | 2.565.000 | 0 | 27 | 27 | 0% | 100% | 100% | 0 | 2.565.000 | 2.565.000 |
| 7 | Provision y colocacion de zocalos Ceramicos en 4to piso | Metros lineal | 48,5 | 30.000 | 1.455.000 | 0 | 48,5 | 48,5 | 0% | 100% | 100% | 0 | 1.455.000 | 1.455.000 |
| 22 | Interior de paredes al latex sin enduido Color similar al existente 4to piso | Metros cuadrados | 8 | 20.000 | 160.000 | 0 | 8 | 8 | 0% | 100% | 100% | 0 | 160.000 | 160.000 |
| 23 | Interior de cielorrasos losas al latex sin enduido Color similar al existente 4to Piso | Metros cuadrados | 233 | 20.000 | 4.660.000 | 0 | 233 | 233 | 0% | 100% | 100% | 0 | 4.660.000 | 4.660.000 |
| 24 | Esmalte sintetico para puertas, marcos y contramarcos de madera Color similar al existente 4to Piso | Metros cuadrados | 78 | 30.000 | 2.340.000 | 0 | 78 | 78 | 0% | 100% | 100% | 0 | 2.340.000 | 2.340.000 |
| | 5TO Y 7MO PISO EDIFICIO ARASA 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Regularizacion de carpeta existente | Metros cuadrados | 575,79 | 25.000 | 14.394.750 | 0 | 575,79 | 575,79 | 0% | 100% | 100% | 0 | 14.394.750 | 14.394.750 |
| 12 | Provision y colocacion de pisos Ceramicos color y tamaños a definir PEI 4 en 7to piso | Metros cuadrados | 10,8 | 95.000 | 1.026.000 | 0 | 10,8 | 10,8 | 0% | 100% | 100% | 0 | 1.026.000 | 1.026.000 |
| 13 | Provision y colocacion de zocalos Ceramicos en 7to piso | Metros lineal | 160,45 | 30.000 | 4.813.500 | 0 | 160,45 | 160,45 | 0% | 100% | 100% | 0 | 4.813.500 | 4.813.500 |
| 27 | Esmalte sintetico para puertas, marcos y contramarcos de madera Color similar al existente 5to Piso | Metros cuadrados | 31,99 | 30.000 | 959.700 | 0 | 31,99 | 31,99 | 0% | 100% | 100% | 0 | 959.700 | 959.700 |
| 33 | Esmalte sintetico para puertas, marcos y contramarcos de madera Color similar al existente 7to Piso | Metros cuadrados | 67,18 | 30.000 | 2.015.400 | 0 | 67,18 | 67,18 | 0% | 100% | 100% | 0 | 2.015.400 | 2.015.400 |
| | TOTAL | | | | 34.389.350 | | | | | | | | 34.389.350 | 34.389.350 |

**CERTIFICADO POR RUBROS NO CONTEMPLADOS**

| 4TO PISO EDIFICIO ARASA | | | | | | MEDICION | | | | | | MONTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | 100% | 100% | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO |
| 1 | Cepillado de puertas | Unidad | 35 | 100.000 | 3.500.000 | 0 | 35 | 35 | 0% | 100% | 100% | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | 7MO PISO EDIFICIO ARASA | | | | | | | | | | | - | - | |
| 1 | Cepillado de puertas | Unidad | 19 | 100.000 | 1.900.000 | 0 | 19 | 19 | 0% | 100% | 100% | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 2 | Adaptacion de puerta de vidrio templado (incluye desmontaje y montaje de puertas, provision y colocación de paño nuevos) | Global | 1 | 850.000 | 850.000 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 850.000 | 850.000 |
| | 5MO PISO EDIFICIO ARASA | | | | | | | | | | | - | - | |
| 1 | Cepillado de puertas | Unidad | 3 | 100.000 | 300.000 | 0 | 3 | 3 | 0% | 100% | 100% | 0 | 300.000 | 300.000 |
| | TOTAL | | | | 6.550.000 | | | | | | | | 6.550.000 | 6.550.000 |
| | TOTAL GENERAL | | | | 40.939.350 | | | | | | | | | 40.939.350 |

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

EN OBRAS
construcciones - servicios