GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

OBRA: LOTE 2 - CONSTRUCION Y REFACIONES VARIAS.
CONTRATISTA: GSA CONSULTORA & CONSTRUCTORA
UBICACION: ESC. BAS. N°6317 DEMETRIO TALAVERY ANEXO ESC. BAS SIN NUMERO MBYJA KO'E LAGUNA NEGRA
CONVOCANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERON
ID N°: 427593

	RUBRO	UN.	CANTID.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERT.	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERT.	TOTAL ACUMULADO	% TOTAL
1	Excavacion de fundacion viga	Metros cúbicos	5	97.200	486.000		5,0	5,0		486.000	486.000	100
2	Relleno y compactacion interior	Metros cúbicos	80	97.200	7.776.000		80	80		7.776.000	7.776.000	100
3	Pilares y vigas de H°A° 0,20x0,25 o 0,15x0,35 mts.	Metros cúbicos	12	3.456.000	41.472.000		12	12		41.472.000	41.472.000	100
4	Mamposterias de ladrillo comun 3gujeros 0,15 elevacion vista una cara	Metros cuadrados	260	194.400	50.544.000		260	260		50.544.000	50.544.000	100
5	Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre	Metro lineal	120	48.600	5.832.000		120	120		5.832.000	5.832.000	100

0974 772 897
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

	aberturas, 2 varillas de 8mm. 2 hiladas.											
6	Cambio y reposicion de chapas deterioradas, incluye estructura metalica nueva y techo de chapas onduladas con tornillos de fijacion de chapas.	Metros cuadrados	25	270.000	6.750.000		25	25		6.750.000	6.750.000	100
7	Cambio y reposicion de canaletas nuevas y deterioradas con tornillos de fijacion de canaletas y bajadas.	Metro lineal	58	97.200	5.637.600		58	58		5.637.600	5.637.600	100
8	Cielo raso de pvc, con estructura de bastidor reforzada y perimetrales de angulos metalicos.	Metros cuadrados	200	205.200	41.040.000		200	200		41.040.000	41.040.000	100
9	Colocacion de metal desplegado esp:1,6m	Metros cuadrados	20	43.200	864.000		20	20		864.000	864.000	100
10	Revoque pared interior y exterior con hidrofugo, a dos capas	Metros cuadrados	100	70.200	7.020.000		100	100		7.020.000	7.020.000	100
11	Alfeizar de Revoque en aberturas. 1:3 cemento, arena	Metro lineal	45	54.000	2.430.000		45	45		2.430.000	2.430.000	100
12	De Cemento Alisada de Cemento rodillado y llaneado, guarda	Metros cuadrados	200	156.600	31.320.000		200	200		31.320.000	31.320.000	100

0974 772 897
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5.036.780-3

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

	edificio, incluye contrapiso											
13	Puerta Tablero de madera o metal, incluye marco, herrajes y cerradura, hojas de abrir - 1,20x2,10mts.	Unidad	2	2.160.000	4.320.000		2	2		4.320.000	4.320.000	100
14	Puerta Placa de madera o metal, incluye marco, herrajes y cerradura, hojas de abrir - 0,80x2,10mts.	Unidad	2	972.000	1.944.000		2	2		1.944.000	1.944.000	100
15	Ventana tipo Balancin 1,40x1,00, según detalles.	Metros cuadrados	12	378.000	4.536.000		12	12		4.536.000	4.536.000	100
16	Vidrio de 3mm Traslucido dobles para aulas	Metros cuadrados	20	205.200	4.104.000		20	20		4.104.000	4.104.000	100
17	Instalacion electrica gral. incluye acometida con cable de 6mm preemsamblado monofasica.	Unidad Medida Global	1	8.640.000	8.640.000		1	1		8.640.000	8.640.000	100
18	Pintura al latex acrilico, pared, pilares, vigas y losa.	Metros cuadrados	520	32.400	16.848.000		520	520		16.848.000	16.848.000	100
19	Pintura de Aberturas de metal y madera al barniz sintetico.	Metros cuadrados	48	37.800	1.814.400		48	48		1.814.400	1.814.400	100

0974 772 897
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay

GOBERNACIÓN DE BOQUER
REPÚBLICA DEL PAR

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5.036.730-3

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

20	Pizarron incorporado a mamposteria, con portatiza y pintura para pizarron verde musgo 3,40x1,25mts.	Unidad	2	2.019.600	4.039.200		2	2		4.039.200	4.039.200	100
21	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	200	8.640	1.728.000		200	200		1.728.000	1.728.000	100
TOTAL					249.145.200					249.145.200		

Presente Certificado :	249.145.200
Retencion 5% :	12.457.260
Total a cobrar:	236.687.940

Alam Irigoitia
Director

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5.036.792-3

0974 772 897
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay