Certificado de Avance de Obras N° 1:

OBRA:	**ARREGLO DE BAÑOS EXISTENTES Y CAMBIO DE TECHO**
UBICACIÓN	**Escuela Mcal. Francisco Solano López - Calle 2 - Carmen del Paraná**
OFERENTE	**A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.**
REPRESENTANTE LEGAL	**Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado**
FECHA	**22/3/2023**
TIPO DE LLAMADO	**Contratación Directa por Vía de la Excepción**
ID Nº	**424.193**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TRABAJOS EJECUTADOS			TOTAL REALIZADO	
						ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	GS.	% DE AVANCE
			1	2	3	4	5	6	7	8
	BAÑO MUJERES									
	Remocion de :									
	a- Piso calcareo	M2	14.50	18,460	267,670			-	-	0.00%
	b- Artefactos sanitarios	UN	7.00	35,500	248,500			-	-	0.00%
	c- Revoque y azulejo	M2	19.00	21,300	404,700			-	-	0.00%
	Revoques :									
	a- Arreglo de revoque por remocion	GL	1.00	710,000	710,000			-	-	0.00%
	Contrapiso de H° de cascotes (arreglo por remocion)	M2	14.50	49,700	720,650			-	-	0.00%
	Piso									
	a- Carpeta para piso ceramico	M2	14.50	49,700	720,650			-	-	0.00%
	b- Piso ceramico pi 5	M2	14.50	142,000	2,059,000			-	-	0.00%
	Aberturas de madera :									
	a- Cambio de puerta acceso por puerta tablero 0,80 x 2,10	UN	1.00	1,590,400	1,590,400			-	-	0.00%
	Pinturas :									
	a- De paredes al agua interior	M2	39.50	31,240	1,233,980			-	-	0.00%
	b- De aberturas de madera al barníz	UN	5.00	213,000	1,065,000			-	-	0.00%
	c- De aberturas metalicas al sintetico	UN	2.00	213,000	426,000			-	-	0.00%
	Revestimientos									
	a- De azulejos h: 1,65	M2	37.00	142,000	5,254,000			-	-	0.00%
	Instalación eléctrica:									
	a- Mantenimieno general	UN	1.00	710,000	710,000			-	-	0.00%
	Instalación de agua corriente:									
	a- Cambio de llave de paso	UN	1.00	213,000	213,000			-	-	0.00%
	b- Mantenimiento general	GL	1.00	710,000	710,000			-	-	0.00%
	Instalación de desague cloacal									
	a- Mantenimieno general	GL	1.00	710,000	710,000			-	-	0.00%
	Artefactos sanitarios									
	a- Lavatorio con pedestal (solo colocacion del existente)	UN	3.00	115,000	345,000			-	-	0.00%
	b- Inodoro con cisterna alta (solo colocacion del existente)	UN	4.00	115,000	460,000			-	-	0.00%
	c- Cambio de ducha electrica	UN	1.00	213,000	213,000			-	-	0.00%
	d- Portarrollo (provision y colocacion)	UN	4.00	42,600	170,400			-	-	0.00%
	e- Jabonera chica (provision y colocacion)	UN	3.00	42,600	127,800			-	-	0.00%
	f- Percha (provision y colocacion)	UN	3.00	42,600	127,800			-	-	0.00%
	g- Espejo (1,00 x 1,50)	UN	1.00	568,000	568,000			-	-	0.00%
	Arreglo de techo por goteras	GL	1.00	1,177,000	1,177,000			-	-	0.00%
	BAÑO VARONES									
	Remocion de :									
	a- Piso calcareo	M2	14.50	18,460	267,670		14.50	14.50	267,670	100.00%
	b- Artefactos sanitarios	UN	4.00	35,500	142,000		4.00	4.00	142,000	100.00%
	c- Revoque y azulejo	M2	20.50	21,300	436,650		20.50	20.50	436,650	100.00%
	Revoques :									
	a- Arreglo de revoque por remocion	GL	1.00	710,000	710,000		1.00	1.00	710,000	100.00%
	Contrapiso de H° de cascotes (arreglo por remocion)	M2	14.50	49,700	720,650		14.50	14.50	720,650	100.00%
	Piso									
	a- Carpeta para piso ceramico	M2	14.50	49,700	720,650			-	-	0.00%
	b- Piso ceramico pi 5	M2	14.50	142,000	2,059,000			-	-	0.00%
	Aberturas de madera :									
	a- Cambio de puerta acceso por puerta tablero 0,80 x 2,10	UN	1.00	1,590,400	1,590,400			-	-	0.00%
	Pinturas :									
	a- De paredes al agua interior	M2	39.50	31,240	1,233,980			-	-	0.00%
	b- De aberturas de madera al barníz	UN	3.00	213,000	639,000			-	-	0.00%
	c- De aberturas metalicas al sintetico	UN	2.00	213,000	426,000			-	-	0.00%
	Revestimientos									
	a- De azulejos h: 1,65	M2	35.00	142,000	4,970,000			-	-	0.00%
	Instalación eléctrica:									
	a- Mantenimieno general	UN	1.00	710,000	710,000			-	-	0.00%
	Instalación de agua corriente:									
	a- Bocas (mingitorios)	UN	3.00	284,000	852,000			-	-	0.00%
	b- Acometida	GL	1.00	568,000	568,000			-	-	0.00%
	c- Llave de paso	UN	1.00	284,000	284,000			-	-	0.00%
	Instalación de desague cloacal									
	a- Bocas	UN	3.00	284,000	852,000			-	-	0.00%
	b- C.M.P.	ML	6.00	85,200	511,200			-	-	0.00%
	c- Mantenimiento general	GL	1.00	710,000	710,000			-	-	0.00%
	Artefactos sanitarios							-	-	

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

	a- Lavatorio con pedestal (solo colocacion del existente)	UN	2.00	106,500	213,000			-	-	0.00%
	b- Inodoro con cisterna alta (solo colocacion del existente)	UN	1.00	106,500	106,500			-	-	0.00%
	c- Griferia para lavatorio fria fv	UN	2.00	426,000	852,000			-	-	0.00%
	d- Inodoro con cisterna alta (provision y colocacion)	UN	1.00	568,000	568,000			-	-	0.00%
	e- Mingitorio (provision y colocacion)	UN	3.00	710,000	2,130,000			-	-	0.00%
	f - Portarrollo	UN	2.00	71,000	142,000			-	-	0.00%
	g- Jabonera chica	UN	2.00	71,000	142,000			-	-	0.00%
	h- Percha	UN	3.00	71,000	213,000			-	-	0.00%
	i- Espejo (1,00 x 1,50)	UN	1.00	568,000	568,000			-	-	0.00%
	Arreglo de techo por goteras y cambio de machimbrado	UN	1.00	994,000	994,000			-	-	0.00%
	CAMBIO DE TECHO									
	Remocion de :									
	a- Cielorraso de madera	M2	130.00	21,300	2,769,000		130.00	130.00	2,769,000	100.00%
	b- Artefactos electricos	UN	16.00	35,500	568,000		16.00	16.00	568,000	100.00%
	c- Techo de tejas	M2	136.50	25,560	3,488,940		136.50	136.50	3,488,940	100.00%
	Revoques :									
	a- Arreglo de revoque por remocion	GL	1.00	710,000	710,000		1.00	1.00	710,000	100.00%
	Techo									
	a- Chapas tipo sanwich con estructura metalica	M2	136.50	454,400	62,025,600		136.50	136.50	62,025,600	100.00%
	Pinturas :									
	a- De paredes al agua interior zona remocion	M2	80.00	31,240	2,499,200			-	-	0.00%
	b- De estructura metalica	GL	136.50	28,400	3,876,600			-	-	0.00%
	Instalación eléctrica:									
	a- Colocacion de artefactos existentes	UN	16.00	56,800	908,800			-	-	0.00%
	b- Mantenimieno general	UN	1.00	710,000	710,000			-	-	0.00%
	Limpieza final y retiro de escombros	**GL**	**1.00**	**710,000**	**710,000**			-	-	0.00%
	Total				**122,830,390**				**71,838,510**	**58.49%**

Certificado de Avance de Obras N° 1:	71,838,510
Total	**71,838,510**
Porcentaje de avance de obras	**58.49%**

TOTAL CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N°1		71,838,510
FONDO DE REPARO N°1	5%	3,591,926
DESCUENTO POR ANTICIPO	20%	14,367,702
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N° 1		**53,878,883**
SON GUARANÍES:		**CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES**

Arq. Julio Villate
Fiscal de Obras
Municipalidad de Carmen del Paraná

Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado
Representante legal
A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería