Obra: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE COLECTORA PARALELA A RUTA VI ENTRE CALLE MOISES BERTONI Y CALLE CERRO CORA					ID. N° 377.642			CERTIFICADO N° 2			Fecha: 22/07/2020		
Solicitante: Municipalidad de Hohenau					Contratista: EG PROYECTOS, SERVICIOS, CONSTRUCCIONES								
CALLE COLECTORA PARALELA A RUTA VI ENTRE CALLE MOISES BERTONI Y CALLE CERRO CORA					EJECUTADO			MONTO			PORCENTAJE		
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
aracion de obra													
nteo y marcacion de obra	Metros cuadrados	1.157,00	1.200	1.388.400	1.157,00	0,00	1.157,00	1.388.400	0	1.388.400	100%	0%	100%
l de obra y carteles de señalizacion	Unidad Medida Global	1	960.000	960.000	1,00	0,00	1,00	960.000	0	960.000	100%	0%	100%
icio de movimiento de tierras						0,00		0					
orte (incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbicos	370,24	10.000	3.702.400	370,24	0,00	370,24	3.702.400	0	3.702.400	100%	0%	100%
ado y preparacion de caja	Metros cuadrados	1.157,00	1.600	1.851.200	1.157	0,00	1.157,00	1.851.200	0	1.851.200	100%	0%	100%
ictacion mecanica de suelo	Metros cuadrados	1157	1.000	1.157.000	1.157,00	0,00	1.157,00	1.157.000	0	1.157.000	100%	0%	100%
ıtruccion de cuneta						0,00		0					
DON CUNETA de HºAltura libre de 0,15 m. espesor 0,10 o libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos ración "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados piedra FCK 201 Kg/Cm2 a verificarse con ensayo de ncia a los 28 días	Metro lineal	267,5	69.300	18.537.750	175,00	92,50	267,50	12.127.500	6.410.250	18.537.750	65%	35%	100%
ıtrucción de empedrado						0,00		0					
anto-petreo tipo empedrado de piedra bruta (espesor o de 0,15 m)	Metros cuadrados	991,00	28.000	27.748.000	0,00	991,00	991,00	0	27.748.000	27.748.000	0%	100%	100%
ıtruccion de enripiado						0,00		0					
ado con piedra triturada de 6", sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	993,00	1.000	993.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
eo y compactacion de terreno						0,00		0					
ictacion inicial yfinal	Metros cuadrados	991,00	2.000	1.982.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
icio de limpieza general de la construccion						0,00		0					
za general y final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
AL				59.019.750				21.186.500	34.158.250	55.344.750	35,90%	57,88%	93,77%

RESUMEN		
	TOTAL CERTIFICADO N° 2	34.158.250
	RETENCIÓN POR FONDO DE REPARO (5%)	1.707.913
	TOTAL NETO A COBRAR	32.450.338

Son Guaranies: Treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta mil trescientos treinta y ocho -----

EG PROYECTOS, SERVICIOS, CONSTRUCCIONES
Contratista

Fiscal de Obras
Municipalidad de Hohenau

Ing. Civil Marlene Ribeiro K.
FISCAL DEPTO. DE OBRAS

Directora del Departamento de Obras
Municipalidad de Hohenau

Arq. Carolina B. Ojeda
DIRECTORA
Depto. de Obras