OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE FELIX GERMAN PEREZ, CALLE 4 Y 2, CALLE LOS NARCISOS
CONTRATISTA: C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
ZONA: CIUDAD DE LUQUE

Fecha de Certificacion:28/06/ 2023

AVANCE DE OBRA CONTRACTUAL	100%
AVANCE DE OBRA ADDENDA	0%

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - CONTRATO N° 16/2023.

RUBROS DEL CONTRATO Nº16/2023						MEDICION			MONTO		
Nº	Descripción	Unidad de Medida*	Cantidad*	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
1	Cartel de Obra Estandar - (Preparacion de obra)	m2	1,92	450.000	864.000	1,92	0,00	1,92	₲ 864.000	₲ 0	₲ 864.000
2	Marcacion y Replanteo	m2	1988,00	1.200	2.385.600	798,00	1190,00	1988,00	₲ 957.600	₲ 1.428.000	₲ 2.385.600
3	Caja para empedrado e= 0,30	m3	596,40	32.000	19.084.800	239,40	357,00	596,400	₲ 7.660.800	₲ 11.424.000	₲ 19.084.800
4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	m2	1988,00	50.000	99.400.000	798,00	1190,00	1988,00	₲ 39.900.000	₲ 59.500.000	₲ 99.400.000
5	Cordones de Hº Pre fabricados (10x40x50)	ml	550,00	32.000	17.600.000	207,00	310,55	517,55	₲ 6.624.000	₲ 9.937.600	₲ 16.561.600
6	Enripiado de piedra	m2	1988,00	1.600	3.180.800	798,00	1190,00	1988,00	₲ 1.276.800	₲ 1.904.000	₲ 3.180.800
7	Limpieza final de obra 0,80% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes,etc)	GL	1,00	1.200.000	1.200.000	0,40	0,60	1,00	₲ 480.000	₲ 720.000	₲ 1.200.000
				TOTAL GENERAL SEGUN CONTRATO	143.715.200			TOTAL GENERAL	₲ 57.763.200	₲ 84.913.600	₲ 142.676.800
								PORCENTAJE DE PAGO	40,19%	59,08%	99,28%
									NETO A COBRAR	₲ 84.913.600	

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS GUARANIES.

Ing. Benigno D. Ramirez D.
Jefe de Obras Publicas
Municipalidad de Luque
FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. [illegible]
Dirección de Obras Públicas
Reg. [illegible]
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Elaborado por: Dpto. Tecnico de Obras Publicas / Sr. Mauro Fernandez

PROCESADO