GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCIÓN DE USF EN CERRITO - PLURIANUAL con ID: 435933

LOCALIDAD:	**PILAR - ÑEEMBUCU.**
CONTRATISTA:	**PALMA MULTISERVICIOS**
FISCALIZACIÓN:	**GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ**
FECHA:	**22/1/2024**

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS	**448.729.323**
ANTICIPO RECIBIDO	**0**

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 2

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	**PRESENTE**	**ACUMULADO ACTUAL**
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	78.441.309	98.024.873	176.466.182
DESCUENTO ANTICIPO		0	-
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		**98.024.873**	

SON GUARANIES: Noventa y ocho millones veinticuatro mil ochocientos setenta y tres.-

.....

p/ CONTRATISTA

Palma Multi Servicios
de Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

.....

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación y Fiscalización de Obras
Gobernación de Ñeembucú

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE USF EN CERRITO - PLURIANUAL con ID: 435933

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							Avance Físico en Cantidad			En Montos			
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total							
		USF CERRITO											
1	72131601-002	a- Limpieza y preparacion del terreno	m2	135,00	11.030	1.489.050	135	0	135,00	1.489.050	0	1.489.050	100%
2	72131601-002	b- Obrador y deposito. Montar y desmontar	un	1,00	5.483.689	5.483.689	1	0	1,00	5.483.689	0	5.483.689	100%
3	72131601-002	c- Replanteo y marcacion	m2	135,00	9.447	1.275.345	135	0	135,00	1.275.345	0	1.275.345	100%
4	72131601-002	d- Vallado de obra perimetral	m2	60,00	82.818	4.969.080	60	0	60,00	4.969.080	0	4.969.080	100%
5	72131601-002	e- Demolición de Obra existentente	gl	1,00	8.842.339	8.842.339	1	0	1,00	8.842.339	0	8.842.339	100%
6	72131601-013	a- Cartel de obra 2,40 x 2,00 m de chapa	un	1,00	2.193.475	2.193.475	1	0	1,00	2.193.475	0	2.193.475	100%
7	72131601-013	b- Cartel de 0,40 x 0,60	un	1,00	1.594.187	1.594.187	-	0	0,00	0	0	-	0%
8	72131601-002	a- Desmonte con retiro de arena fuera de predio	m3	2,00	40.276	80.552	2	0	2,00	80.552	0	80.552	100%
9	72131601-002	b- Relleno de tierra compactada	m3	27,00	102.835	2.776.545	27	0	27,00	2.776.545	0	2.776.545	100%
10	72131601-004	c- Excavacion para zapatas	m3	15,00	44.049	660.735	15	0	15,00	660.735	0	660.735	100%
11	72131601-004	d- Excavacion para cimentación corrida	m3	7,00	44.049	308.343	7	0	7,00	308.343	0	308.343	100%
12	72131601-004	a- Zapata de Hormigon 1,20 x 1,00 m con su posterior relleno y apisonado	m3	5,50	2.917.123	16.044.176	6	0	5,50	16.044.177	0	16.044.177	100%
13	72131601-004	b- Tronco de pilares	m3	1,00	2.917.123	2.917.123	1	0	1,00	2.917.123	0	2.917.123	100%
14	72131601-004	c- Columna de hormigon de 15 x 40 cm	m3	3,50	2.917.123	10.209.930	-	3,5	3,50	0	10.209.931	10.209.931	100%
15	72131601-004	d- Encadenado inferior 20 x 40 cm	m3	6,30	2.917.123	18.377.874	6	0	6,30	18.377.875	0	18.377.875	100%
16	72131601-004	e- Encadenado superior latreral 20 x 40 cm	m3	3,70	2.917.123	10.793.355	-	0	0,00	0	0	-	0%
17	72131601-004	f- Encadenado superior interior 13 x 27 cm	m3	1,00	2.917.123	2.917.123	-	0	0,00	0	0	-	0%
18	72131601-004	g- Canalón de HºAº e= 8 cm	m3	2,00	2.917.123	5.834.246	-	0	0,00	0	0	-	0%
19	72131601-005	a- De nivelación de 0,30 ladrillo común	m2	33,60	248.723	8.357.092	33,6	0	33,60	8.357.093	0	8.357.093	100%
20	72131601-005	b- De alevación de 0,15 ladrillo visto prensadolaminado 21 agujeros	m2	120,00	173.179	20.781.480	-	120	120,00	0	20.781.480	20.781.480	100%
21	72131601-005	c- De elevación de 0,15 ladrillo común	m2	154,00	153.503	23.639.462	-	154	154,00	0	23.639.462	23.639.462	100%
22	72131601-005	e- De envarillado 2 hierro 8 mm 2 hiladas s/ aberturas	ml	45,00	49.470	2.226.150	-	45	45,00	0	2.226.150	2.226.150	100%
23	72131601-006	a- Horizontal y vertical asfaltica previa alisada con cemento	ml	84,00	54.159	4.549.356	-	84	84,00	0	4.549.356	4.549.356	100%
24	72131601-007	a- Techo de chapa trapezoidal galvanizadas Nº 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas con cielorraso de mambrana atermicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con camara de aire de 1 cm, con provision y colocación de tres unidades de extractos eólicos de 24 "de boca, colocación cenefas laterales	m2	165,00	337.923	55.757.295	-	0	0,00	0	0	-	0%

Palma Multi Servicios
de Roberto David Olmedo

25	72131601-007	b- Cielorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,00 mts. Con soporte metálico incluir pintura al latex unificadora	m2	115,00	218.633	25.142.795	-	0	0,00	0	0	-	0%
26	72131601-008	a- Azotada impermeable de ladrillos vistos prensados	m2	120,00	59.260	7.111.200	-	0	0,00	0	0	-	0%
27	72131601-008	b- De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugos	m2	350,00	58.088	20.330.800	-	0	0,00	0	0	-	0%
28	72131601-009	a- Contrapiso de Hº de cascotes	m2	120,00	59.586	7.150.320	-	120	120,00	0	7.150.320	7.150.320	100%
29	72131601-009	b- Contrapiso guarda obra	m2	20,00	59.586	1.191.720	-	0	0,00	0	0	-	0%
30	72131601-009	Carpeta alisada de cemento baños	m2	9,00	65.667	591.003	-	0	0,00	0	0	-	0%
31	72131601-009	a- Piso granito base gris de 40 x 40 cm	m2	100,00	160.518	16.051.800	-	0	0,00	0	0	-	0%
32	72131601-009	b- Piso Ceramicos para baños de 30 x 30 cm	m2	20,00	156.049	3.120.980	-	0	0,00	0	0	-	0%
33	72131601-009	c- Guardaobra perimetral c/ Bolson de hormigón	m2	20,00	144.985	2.899.700	-	0	0,00	0	0	-	0%
34	72131601-009	a- Zócalos Granitico Gris	ml	77,00	43.170	3.324.090	-	0	0,00	0	0	-	0%
35	72131601-005	a- Azulejos cerámicos sanitarios h = 2,10	m2	38,00	157.550	5.986.900	-	0	0,00	0	0	-	0%
36	72131601-005	c- Azulejos cerámicos en consultorios, espera h= 1,40	m2	72,80	157.550	11.469.640	-	0	0,00	0	0	-	0%
37	72131601-010	Aberturas tipo Blindex	m2	9,50	1.329.233	12.627.713	-	0	0,00	0	0	-	0%
38	72131601-010	a- Puerta tablero doble hoja con marcos de para acceso principal c/ herrajes y cerraduras exterior	un	1,00	3.134.892	3.134.892	-	0	0,00	0	0	-	0%
39	72131601-010	c- Puerta placa con marco de 2"x6" de 0,80 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	5,00	1.600.596	8.002.980	-	0	0,00	0	0	-	0%
40	72131601-010	d- Puerta placa con marcos de 2"x6" dew 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	1,00	1.600.596	1.600.596	-	0	0,00	0	0	-	0%
41	72131601-010	h- Lavado medico bacha ainox y griferia de pie cerramiento inferior puerta placa formicada	un	3,00	1.609.938	4.829.814	-	0	0,00	0	0	-	0%
42	72131601-012	a- De paredes exterior de ladrillo visto laminado previa limpieza con acido muriatico y final con silicona	m2	120,00	33.153	3.978.360	-	0	0,00	0	0	-	0%
43	72131601-012	b- De paredes al latex interior y exterior	m2	350,00	34.289	12.001.150	-	0	0,00	0	0	-	0%
44	72131601-012	c- De puerta de madera con barniz sintética	m2	27,00	34.069	919.863	-	0	0,00	0	0	-	0%
45	72131601-001	a- Suministro de energía eléctrica al tablero general(Incluye: instalación y provision de manera subterranea hasta tablero general	un	1,00	5.130.371	5.130.371	-	0	0,00	0	0	-	0%
46	72131601-001	b- Registro electrico de 0,60 x 0,60	un	1,00	418.895	418.895	-	0	0,00	0	0	-	0%
47	72131601-001	c- Tablero general del área	un	1,00	1.614.883	1.614.883	-	0	0,00	0	0	-	0%
48	72131601-001	f- bocas de luces tipo panel led de embutir	un	15,00	326.869	4.903.035	-	0	0,00	0	0	-	0%
49	72131601-001	g- bocas de tomas	un	15,00	193.577	2.903.655	-	0	0,00	0	0	-	0%
50	72131601-011	Instalación de agua corriente	gl	1,00	5.130.371	5.130.371	-	0	0,00	0	0	-	0%
51	72131601-011	Instalación Cloacal	gl	1,00	6.471.267	6.471.267	-	0	0,00	0	0	-	0%
52	72131601-011	a- Inodoro blanco	un	2,00	1.215.056	2.430.112	-	0	0,00	0	0	-	0%
53	72131601-011	b- Inodoro blanco para discapacitado. Cisterna baja	un	1,00	1.411.217	1.411.217	-	0	0,00	0	0	-	0%
54	72131601-011	c- Lavatorio mediano con grifería y pedestal	un	3,00	946.367	2.839.101	-	0	0,00	0	0	-	0%
55	72131601-011	e- Accesorio de losa	un	3,00	238.359	715.077	-	0	0,00	0	0	-	0%
56	72131601-011	f- Barras de discapacitado de acero inoxidable	un	1,00	794.212	794.212	-	0	0,00	0	0	-	0%
57	72131601-011	a- Bajada externa 3 caños de PVC 100 mm	ml	12,00	157.257	1.887.084	-	0	0,00	0	0	-	0%
58	72131601-002	Desmonte de tejido existente	un	1,00	1.672.470	1.672.470	1	0	1,00	1.672.470	0	1.672.470	100%
59	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	6,00	230.630	1.383.780	-	6	6,00	0	1.383.780	1.383.780	100%
60	72131601-005	Pilares de 0,45 x 0,45 visto (Hormigonado Interior)	m2	4,50	325.101	1.462.954	-	4,5	4,50	0	1.462.955	1.462.955	100%
61	72131601-005	Sardinel	ml	13,00	67.310	875.030	-	13	13,00	0	875.030	875.030	100%
62	72131601-005	Mampostería de 0,15	m2	9,75	159.457	1.554.705	-	9,75	9,75	0	1.554.706	1.554.706	100%
63	72131601-008	Revoque con hidrofugo	m2	20,00	52.218	1.044.360	-	20	20,00	0	1.044.360	1.044.360	100%
64	72131601-012	Pintura de pared	m2	20,00	33.470	669.400	-	0	0,00	0	0	-	0%
65	72131601-012	Reja metálica pintada	m2	15,00	277.207	4.158.105	-	15	15,00	0	4.158.105	4.158.105	100%
66	72131601-012	Portón Metalico para acceso peatonal pintado	un	1,00	1.662.503	1.662.503	-	1	1,00	0	1.662.503	1.662.503	100%

Palma Multi Servicios
de Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

67	72131601-012	Portón de Acceso Vehicular pintado	un	1,00	3.673.005	3.673.005	-	1	1,00	0	3.673.005	3.673.005	100%
68	72131601-005	Mamposteria de Nivelación de 0,30	m2	13,00	230.263	2.993.419	13	0	13,00	2.993.419	0	2.993.419	100%
69	72131601-005	Mamposteria de Elevación de 0,15	m2	26,00	155.261	4.036.786	-	26	26,00	0	4.036.786	4.036.786	100%
70	72131601-005	Tejido de Alambre con Postes de Hormigón c/2,50m	ml	65,00	147953	9.616.945	-	65	65,00	0	9.616.945	9.616.945	100%
71	72131601-005	Portón para acceso vehicular	un	1,00	2.801.740	2.801.740	-	0	0,00	0	0	-	0%
72	72131601-013	Cartel con letras corporeas e Iluminación Led (Con Logo) 1m de Altura x 7 de largo	un	1,00	8.616.088	8.616.088	-	0	0,00	0	0	-	0%
73	72131601-013	Limpieza Final de Obra y Retiro de escombros excedentes	un	1,00	2.314.435	2.314.435	-	0	0,00	0	0	-	0%
					Precio Total	**448.729.323**		**0**		**78.441.309**	**98.024.873**	**176.466.182**	**39,33**

Firma

Nombre: **ROBERTO DAVID OLMEDO**

En calidad de: **PROPIETARIO - PALMA MULTI SERVICIOS**

Palma Multi Servicios
de Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

GOBERNACION DEL NEEMBUCU · PLANIFICACION ·

TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	**98.024.873**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**448.729.323**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**39,33**