ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA

LICITACION PUBLICA NACIONAL ID N° 433.453
CONTRATO N° 12/2023

CONTRATISTA: ING. DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE CONACYT"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 16 de Noviembre de 2023
FECHA DE INICIO: 22 de noviembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de Abril de 2024
VALOR CONTRATO: Gs. 302.808.920.-
VALOR ADENDA DEL CONTRATO: Gs. 33.761.726.-
TOTAL, DEL CONTRATO + ADENDAS: 336.570.646.-
TOTAL, EJECUTADO: 336.570.646.-

En Asunción, sitio Dr. Justo Prieto y Teófilo del Puerto N° 223 B° Villa Aurelia a los 20 días del mes de Mayo de 2024, se reúnen las siguientes personas: **Econ. Hugo A. Ortiz B. Director General de Administracion y Finanzas, Lic. Richart I. Aquino B. Jefe de Departamento Administración**, en representación del CONACYT, el **Ing. Diego Joaquín Rodriguez, Contratista de la Obra, el Ing. Carlos Rubén López A. como Fiscal de Obras**, con el fin de suscribir el presente **Acta de Recepción Provisoria de la Obra**, según el **Contrato N° 12/2.023 y sus Adendas** para la Construcción de piso de hormigón armado, tanque subterráneo e instalaciones de bombas PCI y obras complementarias de terminación del Edificio del CONACYT.

La Fiscalización de la Obra, luego de la verificación de los trabajos realizados, comprueba y certifica que los mismos se ejecutaron de acuerdo a la Planilla de Precios Unitarios y cantidades disponibles, según se estipula en el **Contrato N° 12/2023 y sus Adendas.**

Se procedió a la verificación de los **Ítem del Contrato N° 12/2.023, sus Adendas** y las Operaciones Previas a la Recepción Provisoria de las obras comprenden:

- La inspección física de las obras ejecutadas;
- La ejecución de las pruebas específicas en las CEC;
- La constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato;
- La constatación de posibles imperfecciones o defectos de construcción;
- La constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su estado normal; y
- Las constataciones relacionadas con la terminación de los trabajos que estuvieron incompletos.

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios Generales

Se Observan los siguientes puntos a mejorar o terminar que se describen de la siguiente forma:

- Se observa que la falta terminación de zócalo y piso sector puerta en recepción.
- Se observa que falta retoque de pintura en recepción zona de acceso al estacionamiento.
- Se observa que falta revoque y pintura final bajo Kitchenette.
- Se observa que en el estacionamiento falta relleno de junta de piso porcelanato mas en la unión de piso de hormigón con rejilla
- Se observa que falta mejorar revoque de canalón.
- Se observa que falta relleno y pintura en puerta de caseta de maquinas.
- Se observa y se debe retocar pintura de reja de canalón.
- Se observa y se debe corregir pintura del ladrillo laminado
- Se observa que falta volver a realizar Impermeabilización de techo de la caseta.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Diego Joaquín Rodriguez
Contratista de la Obra

Ing. Carlos Rubén. López A.
Fiscal de Obras

Lic. Richart Ignacio Aquino Báez
Jefe Dpto. Administración

Econ. Hugo Alfredo Ortiz B.
Director Gral. Administración y Finanzas