PODER JUDICIAL

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA — SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

En la ciudad de Caacupé, a los 29 días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena, de la Sección de Control y Seguimiento, La Arq. Virginia Duarte, Administradora de Contrato y El Sr. Ricardo Saucedo, encargado de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa VIS SRL., según Contrato N° 24/2021. ----------

Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	UNID.	CANT.	P. TOTAL	Observación
1.1	Panel de Control. Verificar y regular si es necesario las temperaturas indicadas en los termostatos. Verificar y registrar lo indicado en las señalizaciones. Verificar los PLCs (dispositivos programables)	unid.	1	680.000	
	II- Tanque, cañerías y válvulas del sistema hidráulico – Ductos de aire			0	
1.6	Verificar la existencia de filtraciones o exudación por condensación en Aislación	unid.	1	650.000	**EJECUTADO**; acompañó: El Sr. Ricardo Saucedo, en fecha 23/05/2023
1.7	Control de válvulas y llaves	unid.	1	210.000	
1.8	Verificación de cañerías	unid.	1	140.000	
1.11	Control de filtro hidráulico	unid.	1	1.680.000	
1.12	Control Flow Swich	unid.	1	385.000	
	III- Sistema Drenaje			0	
1.15	Limpieza de bandejas colectoras de UMA y FANCOILS	unid.	1	1.300.000	
1.16	Limpieza de cajas sifonadas y registros	unid.	1	1.300.000	
	V- Chiller			0	
1.22	Verificación y purga de la Humedad en el circuito	unid.	1	700.000	
1.26	Consumo eléctrico	unid.	1	150.000	**EJECUTADO**; acompañó: El Sr. Ricardo Saucedo, en fecha 25/05/2023
1.27	Registro de las horas de uso y mantenimiento	unid.	1	150.000	
1.30	Verificar y registrar temperatura de entrada y salida del agua del evaporador	unid.	1	130.000	
1.31	Verificar aislación térmica del evaporador	unid.	1	150.000	
	VI- Bombas			0	
1.32	Limpieza y ajuste a la estructura del equipo	unid.	1	150.000	
1.33	Medición del consumo eléctrico	unid.	1	150.000	

PODER JUDICIAL ★ SECCION DE OBRAS CIVILES ★ CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

Sala de Control

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

Administradora de Contrato

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Control y Seguimiento

1.34	Verificar arranque y parada de bombas	unid.	1	150.000	**EJECUTADO**; acompañó: El Sr. Vidal Martínez, en fecha 26/05/2023
1.35	Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones	unid.	1	150.000	
1.36	Verificación de Manómetro	unid.	1	150.000	
	VII- Unidades Manejadoras			0	
1.38	Verificación y ajuste de ventilador	unid.	1	950.000	
1.39	Verificar tensión de correa de transmisión	unid.	1	1.170.000	
1.40	Medición de carga eléctrica	unid.	1	388.000	
1.41	Serpentina de tubos de cobre: verificación y limpieza	unid.	1	3.625.000	
1.42	Limpieza de filtro de aire	unid.	1	700.000	
1.43	Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones	unid.	1	210.000	**EJECUTADO**; acompañó: El Sr. Victor Martínez, en fecha 29/05/2023
1.44	Control de válvulas y termostatos	unid.	1	630.000	
1.45	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	unid.	1	200.000	

Los trabajos se realizaron en varias etapas, iniciándose el 23 al 29 de mayo, atendiendo a que fueron varios los trabajos que se realizaron de acuerdo a las especificaciones técnicas y el contrato de referencia.----------

Con respecto al Plan de Racionalización, este Mantenimiento Preventivo cuenta con la autorización del Consejo de Administración, según MEMORANDUM M.C.A N°156/2023. -----

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SECCION DE OBRAS CIVILES
XII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Sala de Control

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
CARGADO SALA DE CONTROL

Administradora de Contrato

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Control y Seguimiento