ACTA DE MEDICION N° 2

PROYECTO: "REFACCIÓN DE EX PUESTO DE SALUD ISLA GUAVIRA PARA HOGAR DE ADULTOS MAYORES- PLURIANUAL 2025-2026
UBICACIÓN: Calle Goyita - Compañía Isla Guavirá CONTRATO N° 49/ 2025 ID N°: 476.366

	PLANILLA DE PRESUPUESTO			AVANCE			
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Acum. Ant.	Presente	Acum. Actual	%
1	Cartel de Obra (estructura metálica y chapa Nº 24) 2,00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1,00	1,00	-	1,00	100%
2	Demolicion de azulejos	Metros cuadrados	33,30	33,30	-	33,30	100%
3	Demolicion de mamposteria	Metros cuadrados	75,00	75,00	-	75,00	100%
4	Desmonte de revestido de ladrillejo cerámico	Metros cuadrados	110,50	110,50	-	110,50	100%
5	Demolicion de pisos (interior)	Metros cuadrados	107,00	107,00	-	107,00	100%
6	Demolicion de pisos (exterior)	Metros cuadrados	21,70	21,70	-	21,70	100%
7	Demolicion de puertas	Unidad	11,00	11,00	-	11,00	100%
8	Demolicion de ventanas	Unidad	8,00	8,00	-	8,00	100%
9	Desmonte de instalación eléctrica (tomas, puntos,llaves, equipo de iluminacion,ventiladores, etc).	Unidad	1,00	1,00	-	1,00	100%
10	Demolicion de artefactos sanitarios (inodoros,lavatorios,griferias,llave de paso,etc)	Unidad	10,00	10,00	-	10,00	100%
11	Abrir vanos en mamposterias	Metros cuadrados	1,80	1,80	-	1,80	100%
12	Desmonte de techo de teja y tejuelon con recuperacion	Metros cuadrados	152,00	152,00	-	152,00	100%
13	Reparación de fisuras con varilla de 8mm en Z	Metro lineal	15,00	15,00	-	15,00	100%
14	Exacavación para cimiento de PBC Prof.=0,80m	Metro cúbico	5,86	5,86	-	5,86	100%
15	Cimiento de PBC (1:2:10)	Metro cúbico	5,86	5,86	-	5,86	100%
16	Muro de Nivelación de 0,30m H=0,30	Metros cuadrados	5,00	5,00	-	5,00	100%
17	Aislación asfaltica horizontal de pared 0,15m en U	Metro lineal	16,50	16,50	-	16,50	100%
18	Mamposteria elevación 0,15 de ladrillo común	Metros cuadrados	71,50	68,00	3,50	71,50	100%
19	Provisión y colocación de techo de chapa termoacústica de 50mm. n°27 sobre estructura de metal.	Metros cuadrados	152,00	75,00	76,363078	151,36	98%
20	Contrapiso H° de Cascotes de 10cm en interior sobre terreno natural.	Metros cuadrados	120,00	-	120,00	120,00	100%
21	Contrapiso H° de Cascotes de 10cm en exterior sobre terreno natural.	Metros cuadrados	21,00	-	-	-	0%
22	Carpeta Hidrófuga de cemento de 2cm (1:3)	Metros cuadrados	120,00	-	60,00	60,00	50%
23	Revoque con hidrófugo a dos capas	Metros cuadrados	87,00	-	87,00	87,00	100%
24	Revoque para base de azulejos (Con Hidrófugo)	Metros cuadrados	56,00	-	56,00	56,00	100%
25	Pisos de porcelanato 60x60 de color gris rugoso o poroso de alto tránsito antideslizante, mostrar al fiscal para su aprobación.	Metros cuadrados	120,00	-		51,00	43%
26	Piso exterior	Metros cuadrados	21,00	-	-	-	0%
27	Alisado cemento guarda obra esp 2 cm.	Metros cuadrados	44,00	-	-	-	0%
28	Zocalos porcelanato 8cm x 60cm.	Metro lineal	80,00	-	-	-	0%
29	Sardinel Laminado	Metro lineal	85,80	-	85,80	85,80	100%
30	Revestido con ladrillejo laminado de primera	Metros cuadrados	97,60	-	76,128002	76,128002	78%
31	Revestido de azulejo blanco c/ guarda de terminación (SS.HH)	Metros cuadrados	30,45	-		-	0%
32	Revestido de azulejo blanco c/ guarda de terminación (COCINA)	Metros cuadrados	5,40	-	-	-	0%
33	Ventana con perfilería de aluminio anodizado vidrio templado color negro de 8mm (1,50m x 1,15m - Tipo Corrediza)	Unidad	7,00	-	-	-	0%
34	Ventana con perfilería de aluminio anodizado vidrio templado color negro de 8mm (0,80m x 0,40m - Tipo Basculante)	Unidad	2,00	-	-	-	0%
35	P1: Puerta de acceso con perfilería de aluminio de abrir de 2 hojas de 2,15m x 2,40m de 10mm. Con herrajes incluidos	Unidad	1,00	-	-	-	0%
36	P2: Puerta Tipo Placa de madera de 1,00m de ancho (Incluye marco, cerradura y bisagras)	Unidad	4,00	-	4,00	4,00	100%
37	P3: Puerta Tipo Placa de madera de 0,90m de ancho (Incluye marco, cerradura y visagras)	Unidad	2,00	-	2,00	2,00	100%
38	P4: Puerta Metálica de 0,90m de ancho (Incluye marco, cerradura y visagras)	Unidad	1,00	-	-	-	0%
39	Rejas horizontales para ventana de 1,50m x 1,15m	Unidad	7,00	-	-	-	0%
40	Espejos en sanitarios 0,60x1,00 - 4mm	Unidad	2,00	-	-	-	0%
41	Instalación de agua corriente frio/caliente, incluye: 4 llave de paso de 1/2" griferias monocomando de agua frio/caliente para lavamanos, griferia pico alto para cocina.	Unidad	1,00	-	0,80	0,80	80%
42	Desague cloacal para baños (Conectar a red cloacal existente)	Unidad	2,00	-	1,00	1,00	50%
43	Desague cloacal para cocina (Conectar a red cloacal existente)	Unidad	1,00	-	1,00	1,00	100%
44	Tablero principal trifasico	Unidad	1,00	-	1,00	1,00	100%
45	Alimentación NYY4X10MM	Metro lineal	15,00	-	-	-	0%
46	Registro eléctrico con tapa de H°A°	Unidad	2,00	-	-	-	0%
47	Puesta a tierra con jabalina y cable de 16mm2	Unidad	1,00	-	-	-	0%
48	Suministro e instalación de disyuntor termomagnético trifásico	Unidad	1,00	-	-	-	0%
49	Suministro e instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1,00	-	-	-	0%
50	Alimentación de circuitos de tomas	Unidad	20,00	-	-	-	0%
51	Alimentación de circuitos de bocas de luces	Unidad	22,00	-	-	-	0%
52	Artefactos fluorescentes tipo LED de 1x40W	Unidad	22,00	-	-	-	0%
53	Alimentación de circuitos de bocas de ventiladores	Unidad	5,00	-	-	-	0%
54	Ventilador de techo de 56", llave comando de 7 velocidades	Unidad	5,00	-	-	-	0%
55	Alimentación para termocalefon	Unidad	1,00	-	-	-	0%
56	Instalacion y artefacto termocalefon 100 lts horizontal c/ valvula de retencion	Unidad	2,00	-	1,00	1,00	50%
57	Alimentación para aire tipo Split (Cañeria y caja)	Unidad	4,00	-	-	-	0%
58	Letras corporeas de acero inoxidable con iluminacion LED	Unidad	1,00	-	-	-	0%
59	Cartel Luminoso de salida de Emergencia	Unidad	1,00	-	-	-	0%
60	Detector de Humo / Calor	Unidad	7,00	-	-	-	0%
61	Detector Termovelocimetro	Unidad	1,00	-	-	-	0%
62	Luces de emergencia tipo LED	Unidad	5,00	-	-	-	0%
63	Pintura - Pared exterior fachada	Unidad	40,00	-	-	-	0%
64	Detector de Humo / Calor	Unidad	250,00	-	-	-	0%
65	Pintura impermeable brilloso para ladrillo visto exterior	Unidad	97,60	-	-	-	0%
66	Rampa de acceso peatonal	Unidad	3,00	-	-	-	0%
67	Limpieza de Obras	Unidad	1,00	-	-	-	0%
	Total:						53%

CHAVES CONSTRUCCIONES
RUC: 1240102

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador