CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 01/23 CONTRATO N.º 17/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTO PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA LOTE 17 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL. FECHA:27/12/2023

UBICACIÓN : AVDA. SAN MARTIN

		ADJUDICACION DEL CONTRATO				ADJUDICACION MODIFICADO			RUBROS NO EJECUTADOS A SUSTITUIR	CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	U. MED.	CANT.	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	6.785,88	3.560	24.157.733	m2	4.950,00	17.622.000	***1835,88***	4.950,00	17.622.000	***0,00***
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	6.785,88	7.120	48.315.466	m2	4.950,00	35.244.000	***1835,88***	4.950,00	35.244.000	***0,00***
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	2,00	1.691.000	3.382.000	un	2,00	3.382.000	***0,00***	0,00	0	***2,00***
4	Relleno y compactacion. (Según EE.TT.)	m3	106,65	59.319	6.326.371	m3	106,65	6.326.371	***0,00***	63,99	3.795.823	***42,66***
5	Remoción de tubos. (Según EE.TT.)	un	12,00	89.623	1.075.476	un	12,00	1.075.476	***0,00***	12,00	1.075.476	***0,00***
6	Trabajo de maquinas. (Según EE.TT.)	hs	24,00	265.220	6.365.280	hs	24,00	6.365.280	***0,00***	24,00	6.365.280	***0,00***
7	Remosion y reposicion de empedrado. (Según EE.TT.)	m2	5.747,00	50.196	288.476.412	m2	0	0	***5747,00***	0,00	0	***0,00***
8	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	88,20	30.750	2.712.150	ml	1.560,00	47.970.000	***0,00***	1.088,20	33.462.150	***471,80***
9	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	471,75	50.285	23.721.949	m2	4.600,00	231.311.000	***0,00***	2.445,86583	122.990.363	***2154,13417***
10	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	57,47	110.138	6.329.631	m3	46,00	5.066.348	***7,97***	0,00	0	***46,00***
11	Construcción de baden de HºAº e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	105,50	220.809	23.295.350	m2	120,00	26.497.080	***0,00***	90,10	19.894.891	***29,90***
12	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	18,57	1.323.252	24.572.790	m3	31,00	41.020.812	***0,00***	15,45	20.444.243	***15,55***
13	Excavación. (Según EE.TT.)	m3	677,33	55.180	37.375.069	m3	696,00	38.405.280	***0,00***	526,86906	29.072.635	***169,13094***
14	Provision y colocacion de tubo celular de 1,20x 1,20m. (Según EE.TT.)	un	7,00	2.360.948	16.526.636	un	16,00	37.775.168	***0,00***	10,00	23.609.480	***6,00***
15	Construccion de piso de Hº de e: 0,10m (Según EE.TT.)	m2	10,08	132.343	1.334.017	m2	170,00	22.498.310	***0,00***	75,00	9.925.725	***95,00***
16	Provision y colocacion de tubo O 1m.(Según EE.TT.)	un	493,00	763.228	376.271.404	un	0	0	***493,00***	0,00	0	***0,00***
17	Provision y colocacion de rejillas de hierro fundido. (Según EE.TT.)	m2	10,08	1.286.121	12.964.100	m2	27,00	34.725.267	***0,00***	12,00	15.433.452	***15,00***
18	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.726.600	1.726.600	gl	1,00	1.726.600	***0,00***	0,00	0	***1,00***
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**904.928.433**			**557.010.992**			**338.935.518**	

MF & ASOCIADOS S.A.

RUC: 80086999 - 0

Ciudad del Este Municipio — MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS! — Dirección de Área Urbana

Ing. Flaminio Medina S.
Reg. MOPC 5552
Director Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

RUBROS A EJECUTAR EN SUSTITUCION S/ ADENDA 1

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN								CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL					CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
22	Remoción de empedrados. (Según EE.TT.)	m2	88,11455	19.491	1.717.441					0,00000	0	*88,11455*
23	Provision y colocacion de tubos 1,20m. (Según EE.TT.)	un	300,00	1.154.000	346.200.000					100,00	115.400.000	*200,00*
					347.917.441						**115.400.000**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	454.335.518	**50,00%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	90.867.104	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	22.716.776	
MONTO NETO A PERCIBIR	**340.751.639**	

SON GUARANIES: TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES, SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE.----------

POR LA CONTRATISTA
MF & ASOCIADOS S.A.
RUC: 80086999 - 0

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA