CERTIFICADO DE OBRA Nº: 1 -

OBRA: Reparaciones varias en Escuela Básica N°100 República de C[illegible]bia ID DNCP 423020.-

CONTRATISTA: AJB CONSULTORA — CONTRATO Nº: 07/2023

MONTO TOTAL DEL CONTRATO 186.506.005 — FECHA: 12/4/2023

ITEM	Código	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	ACUMULADO	ACUMULADO	PRESENTE	
1	82101502-004	Cartel de Obra	Unidad	1	1.307.104	1.307.104	1,00	1,00	1.307.104	1.307.104	100,00%
2	72101601-001	Desmonte de techo solo tejas	Metros Cuadrados	310	22.173	6.873.630	310,00	310,00	6.873.630	6.873.630	100,00%
3	72131601-010	Desmonte de aberturas (puertas de madera)	Unidad	3	132.838	398.514	3,00	3,00	398.514	398.514	100,00%
4	72102602-999	Acondicionamiento de balancines	Unidad	21	245.000	5.145.000		0,00	0	0	0,00%
5	72102602-999	Desmonte de aberturas (balancines)	Unidad	2	112.838	225.676	2,00	2,00	225.676	225.676	100,00%
6	72102508-001	Desmonte de pisos	Metros Cuadrados	210	77.500	16.275.000	210,00	210,00	16.275.000	16.275.000	100,00%
7	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15 cm cerramiento de dos balancines	Metros Cuadrados	4,16	80.364	334.314	4,16	4,16	334.314	334.314	100,00%
8	72101607-006	Revoque a una sola capa filtrada interior	Metros Cuadrados	405	45.933	18.602.865	90,00	90,00	4.133.970	4.133.970	22,22%
9	72102905-001	Compactación y nivelado de piso	Metros Cuadrados	25	65.000	1.625.000	25,00	25,00	1.625.000	1.625.000	100,00%
10	72102905-001	Realización de carpeta de nivelación	Metros Cuadrados	210	65.000	13.650.000	130,00	130,00	8.450.000	8.450.000	61,90%
11	72131601-007	Reposición de tejas nuevas	Metros Cuadrados	310	77.500	24.025.000	280,00	280,00	21.700.000	21.700.000	90,32%
12	72101607-003	Reparación de fisuras (llaves con barras 10mm y cemento 1:3)	Unidad	14	221.000	3.094.000	14,00	14,00	3.094.000	3.094.000	100,00%
13	72152605-001	Reposición de tablas de madera cielo raso	Unidad	50	165.000	8.250.000	50,00	50,00	8.250.000	8.250.000	100,00%
14	72152605-001	Reposición de clavadores 3x3" x 3	Unidad	10	250.000	2.500.000	10,00	10,00	2.500.000	2.500.000	100,00%
15	72102602-004	Reposición de vidrios	Unidad	80	131.853	10.548.240	0,00	0,00	0	0	0,00%
16	72102602-005	Reposición de puertas (metálicas)	Unidad	3	1.466.667	4.400.001	0,00	0,00	0	0	0,00%
17	72102602-008	Reparación de asentamiento de columnas de madera	Unidad	2	1.175.000	2.350.000	0,00	0,00	0	0	0,00%
18	72131601-005	Realizar guarda obra el lado posterior ancho 0.60cm	Metros Cuadrados	17	103.333	1.756.661	0,00	0,00	0	0	0,00%
19	72131601-009	Colocación de piso cerámico	Metros Cuadrados	210	118.333	24.849.930	0,00	0,00	0	0	0,00%
20	72131601-012	Servicios de Pintura de maderamen	Metros Cuadrados	310	22.500	6.975.000	0,00	0,00	0	0	0,00%
21	72131601-012	Servicios de Pintura de columnas de madera en galería	Metros Cuadrados	28	56.667	1.586.676	0,00	0,00	0	0	0,00%
22	72131601-012	Servicios de Pintura de puertas metálicas	Metros Cuadrados	15	21.667	325.005	0,00	0,00	0	0	0,00%
23	72131601-012	Servicios de Pintura al agua de revoques interiores	Metros Cuadrados	405	19.500	7.897.500	0,00	0,00	0	0	0,00%
24	72131601-012	Servicios de Pintura al agua exterior de ladrillos vistos	Metros Cuadrados	210	21.667	4.550.070	0,00	0,00	0	0	0,00%
25	72131601-012	Servicios de Pintura al sintético para aberturas (Balancines)	Metros Cuadrados	87	21.667	1.885.029	0,00	0,00	0	0	0,00%
26	72131601-001	Colocación de Boca de luces y tomas	Unidad	35	122.833	4.299.155	0,00	0,00	0	0	0,00%
27	72131601-001	Instalación de Tubos fluorescentes colgados con soportes metálicos	Unidad	18	121.100	2.179.800	0,00	0,00	0	0	0,00%
28	72131601-001	Instalación eléctrica completa	Unidad	1	4.096.833	4.096.833	0,00	0,00	0	0	0,00%
29	72131601-001	Instalacion de ventiladores motor pesado con caja de mando metalica y 7 velocidades	Unidad	7	716.667	5.016.669	0,00	0,00	0	0	0,00%
30	72131601-013	Limpieza final	Unidad	1	1.483.333	1.483.333	0,00	0,00	0	0	0,00%

TOTAL AVANCE DE LA OBRA	75.167.208
FONDO DE REPARO 5%	3.758.360
CERTIFICADO Nº 1 DE AVANCE DE OBRA	71.408.848
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO Nº 1	40,30%
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE LA OBRA	40,30%

AJB CONSULTORA
RUC: 6889642 - 5
Vca - Contratista

A & D
Arquitectura y Diseño
Arq. Emanuel Placeres
RUC: 7953.846 - 0
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
INTENDENCIA MUNICIPAL

Julián Abel Barressi M.
Intendente Municipal
Villa del Rosario