PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y FISCALIZACIÓN

SF CONSTRUCCIONES

0971 842 764
floresvillalba.sergio@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

PROYECTO: REFACCION DEL CEMENTERIO EN LA RUTA V Gral. BERNARDINO CABALLERO/ LORENZO MEDINA						CONTRATO Nº 09/2024			CONTRATISTA			
UBICACIÓN: CONCEPCIÓN		ACTA DE INICIO			10/5/2024	PLAZO CONTRACTUAL		60 DIAS	SF CONSTRUCCIONES			
CERTIFICADO Nº: 1 FECHA: 20/05/2024		MONTO CONTRACTUAL			174.305.500				RUC Nº		1.636.233-0	
		ID Nº 438762				CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS			% DE AVANCES
IT	RUBROS	UN	CANT.	P.UNIT	P.TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
1	CAPILLA- Desmonte de piso existente	m2	103	16.000	1.648.000		**103,00**			**1.648.000**	1.648.000	100%
2	Remocion y reposicion de techo existente	m2	50	250.000	12.500.000		**50,00**			**12.500.000**	12.500.000	100%
3	Reparacion de moldura de techo	un	4	480.000	1.920.000		**4,00**			**1.920.000**	1.920.000	100%
4	Remocion y reposicion de revoques con humedad	m2	72	37.000	2.664.000		**72,00**			**2.664.000**	2.664.000	100%
5	Pinturas de paredes	m2	288	22.000	6.336.000		**288,00**			**6.336.000**	6.336.000	100%
6	Pinturas de moldura interior de la capilla	m2	16	30.000	480.000		**16,00**			**480.000**	480.000	100%
7	Pintura de barniz para tirantes y cielorraso de machimbre	m2	50	41.000	2.050.000		**50,00**			**2.050.000**	2.050.000	100%
8	Cambio de tablero general	un	1	850.000	850.000		**1,00**			**850.000**	850.000	100%
9	Cambio de las llaves y tomas	un	5	190.000	950.000		**5,00**			**950.000**	950.000	100%
10	Coloc. de artef. electricos (equipo fluorescente 1x40)	un	6	135.000	810.000		**6,00**			**810.000**	810.000	100%
11	Coloc. de caños de bajadas	ml	20	78.000	1.560.000		**20,00**			**1.560.000**	1.560.000	100%
12	Piso canto rodado caragado in situ para caminero en acceso	m2	103	123.000	12.669.000					**-**	-	
13	Coloc. de ventiladores de pared	un	2	600.000	1.200.000					**-**	-	
14	Reparacion de puertas (pintura y cambio de cerraduras)	un	3	680.000	2.040.000		**3,00**			**2.040.000**	2.040.000	100%
15	PANTEON- Desmonte de aberturas de capilla y puertas de acceso de panteon	un	1	980.000	980.000		**1,00**			**980.000**	980.000	100%
16	Reparacion de losa dañada	un	1	810.000	810.000		**1,00**			**810.000**	810.000	100%
17	Mochetas	un	1	480.000	480.000		**1,00**			**480.000**	480.000	100%
18	Contrapiso impermeable alrededor de capilla	m2	30	40.000	1.200.000		**30,00**			**1.200.000**	1.200.000	100%
19	Alizada impermeable alrededor de capilla	m2	30	68.000	2.040.000		**30,00**			**2.040.000**	2.040.000	100%
20	Cerramiento de un registro	un	1	420.000	420.000		**1,00**			**420.000**	420.000	100%
21	Reparacion de estructura dañada y revoque interior del panteon	un	1	1.480.000	1.480.000		**1,00**			**1.480.000**	1.480.000	100%
22	Pintura latex interior del panteon y capilla	m2	223	38.000	8.474.000		**223,00**			**8.474.000**	8.474.000	100%
23	Impermeabilizacion de techo de capilla con membrana liquida	m2	56	36.000	2.016.000		**56,00**			**2.016.000**	2.016.000	100%
24	Pintura latex de techo de capilla	m2	56	22.000	1.232.000		**56,00**			**1.232.000**	1.232.000	100%
25	Pintura exterior para capilla	m2	42	22.000	924.000		**42,00**			**924.000**	924.000	100%
26	Readecuacion de instalaciones electricas, incluyendo artefactos	un	1	3.950.000	3.950.000		**1,00**			**3.950.000**	3.950.000	100%
27	Vidrios de 4 mm de espesor para balancines del panteon	m2	4,75	260.000	1.235.000		**4,75**			**1.235.000**	1.235.000	100%
28	Puerta metalica para acceso de panteon	un	1	1.850.000	1.850.000		**1,00**			**1.850.000**	1.850.000	100%
29	Limpieza final	un	1	1.650.000	1.650.000		**1,00**			**1.650.000**	1.650.000	100%

SF CONSTRUCCIONES
Diseño, Fiscalizacion y Dirección de Obras
Contratista

30	Cartel de obra	un	1	960.000	960.000		**1,00**			**960.000**	960.000	100%
31	MURALLA Y VEREDA- Desmonte y compactacion	m2	67	82.000	5.494.000		**67**			**5.494.000**	5.494.000	100%
32	Carga de pilares de Hº Aº	m3	2,55	2.350.000	5.992.500		**2,55**			**5.992.500**	5.992.500	100%
33	Elev. de mamposteria en muralla	m2	78	133.000	10.374.000		**78**			**10.374.000**	10.374.000	100%
34	Remocion de revoques con humedad	m2	123	11.500	1.414.500		**123**			**1.414.500**	1.414.500	100%
35	Revoque de paredes	m2	270	50.000	13.500.000		**270**			**13.500.000**	13.500.000	100%
36	Revestido de ladrillos vistos panderetes en fachadas	m2	60	122.000	7.320.000					-	-	
37	Contrapiso dse Hº de ripio	m2	225	39.500	8.887.500		**225**			**8.887.500**	8.887.500	100%
38	Coloc. de piso de canto rodado	m2	225	125.000	28.125.000					-	-	
39	Inst. electrica , alimentacion bocas de luces	gl	10	230.000	2.300.000					-	-	
40	Coloc. de luces de piso LED	gl	10	260.000	2.600.000		**5**			**1.300.000**	1.300.000	50%
41	Pinturas de paredes	m2	210	52.000	10.920.000					-	-	
	Precio Total				**174.305.500**							
	ACUMULADO ANTERIOR											
	PRESENTE CERTIFICADO									110.471.500		
	ACUMULADO										110.471.500	63%
	Fondo de Reparo									5.523.575		
	TOTAL A PAGAR									**104.947.925**		

Son guaraníes: CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO.-

CONTRATISTA
SF. CONSTRUCCIONES

SF CONSTRUCC
Diseño, Fiscalizac
y Dirección de Obras