Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Paraguay
Pedro Juan Caballero

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANUAL con ID: 416370

CERTIFICADO DE OBRA Nº 06 - MES DE FEBRERO 2.023

CONTRATO Nº 11/2022 - LOTE NRO: 04

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Construcción de empedrado Ceferino Gaona, Juan Oleary, Sauce e Ytororo.	Gl	1		**453.478.000**			
1.1	Replanteo y Marcación	m2	4.820	2.000	9.640.000	100%	0%	-
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	4.820	4.600	22.172.000	100%	0%	-
1.3	Cordones de H° pre-fabricado	ml	1.300	39.000	50.700.000	100%	0%	-
1.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	217	56.000	12.152.000	100%	0%	-
1.5	Relleno y compactación	m3	578	61.000	35.258.000	100%	0%	-
1.6	Colchon de arena	m3	723	52.000	37.596.000	100%	0%	-
1.7	Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	4.820	45.000	216.900.000	100%	0%	-
1.8	Apisonado con medios mecanicos	m2	4.820	13.000	62.660.000	100%	0%	-
1.9	Cartel de Obra	un	2	2.000.000	4.000.000	100%	0%	-
1.10	Limpieza final	gl	1	2.400.000	2.400.000	100%	0%	-
2	Construcción de empedrado Cordillera de Mbaracayu	GL	1		**725.464.800**			
2.1	Replanteo y Marcación	m2	5.516	2.000	11.032.000	100%	0%	-
2.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	5.516	4.600	25.373.600	100%	0%	-
2.3	Cordones de H° pre-fabricado	ml	1.396	39.000	54.444.000	100%	0%	-
2.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	248	56.000	13.888.000	100%	0%	-
2.5	Relleno y compactación	m3	662	61.000	40.382.000	100%	0%	-
2.6	Colchon de arena	m3	827	52.000	43.004.000	100%	0%	-
2.7	Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	5.516	45.000	248.220.000	100%	0%	-
2.8	Apisonado con medios mecanicos	m2	5.516	13.000	71.708.000	100%	0%	-
2.9	Construccion de canaleta a cielo abierto de H° A°	ml	455	469.040	213.413.200	10%	0%	21.341.320
2.10	Cartel de Obra	un	1	2.000.000	2.000.000	100%	0%	
2.11	Limpieza final	gl	1	2.000.000	2.000.000	90%	0%	-

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322

ING. CIVIL [illegible] GOMEZ COROS
REG. [illegible] M.O.C.P 247[illegible]
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Arq. Angel D. Ovelar Paredes
Reg. Nº 4405
Secretario obras
XIII Amambay

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
Pedro Juan Caballero
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Paraguay

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANUAL con ID: 416370

CERTIFICADO DE OBRA Nº 06 - MES DE FEBRERO 2.023

CONTRATO Nº 11/2022 - LOTE NRO: 04

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
3	Construcción de empedrado Jardín Aurora	Gl	1		**1.167.400.200**			
3.1	Replanteo y Marcación	m2	12.547	2.000	25.094.000	70%	30%	7.528.200
3.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	12.547	4.600	57.716.200	70%	30%	17.314.860
3.3	Cordones de H° pre-fabricado	ml	3.214	39.000	125.346.000	100%	0%	-
3.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	565	56.000	31.640.000	100%	0%	-
3.5	Relleno y compactación	m3	1.506	61.000	91.866.000	100%	0%	-
3.6	Colchon de arena	m3	1.882	52.000	97.864.000	100%	0%	-
3.7	Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	12.547	45.000	564.615.000	100%	0%	-
3.8	Apisonado con medios mecanicos	m2	12.547	13.000	163.111.000	100%	0%	-
3.9	Cartel de Obra	un	2	2.000.000	4.000.000	100%	0%	-
3.10	Limpieza final	gl	1	6.148.000	6.148.000	100%	0%	-
4	Construcción de empedrado Avenida 2 de Mayo	Gl	1		**1.040.591.000**			
4.1	Replanteo y Marcación	m2	11.445	2.000	22.890.000	100%	0%	-
4.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	11.445	4.600	52.647.000	100%	0%	-
4.3	Cordones de H° pre-fabricado	ml	4.696	39.000	183.144.000	100%	0%	-
4.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	343	56.000	19.208.000	100%	0%	-
4.5	Colchon de arena	m3	1.717	52.000	89.284.000	100%	0%	-
4.6	Empedrado (piedra tipo basalto)	m3	11.445	45.000	515.025.000	100%	0%	-
4.7	Apisonado con medios mecanicos	m2	11.445	13.000	148.785.000	100%	0%	-
4.8	Cartel de Obra	un	2	2.000.000	4.000.000	100%	0%	-
4.9	Limpieza final	gl	1	5.608.000	5.608.000	100%	0%	-
				Precio Total	**3.386.934.000**			46.184.380
Retención del 5% por fondo de reparo								2.309.219
Total a cobrar del Certificado Nº 06								43.875.161
Son guaraníes: Cuarenta y tres millones, ochocientos setenta y cinco mil ciento sesenta y uno.-								

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Arq. Angel D. Ovelar Paredes
Reg. N° 4405
Secretario obras
XIII Amambay

ING. CIVIL FELIX GONZ...
REG. PROF ...
FISCAL DE OBRA...
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY