MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

C.D.N° 09 Construccion de un SSHH Inclusivo de 4,40X6,15 Colegio E.M.D Don Rigoberto Caballero con ID: 406328
ID N°: 406,328 CONTRATO N° 07/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: ITC INGENIERIA

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO:ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO 2022

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 22 dias de julio del año 2022, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "ITC INGENIERIA", REPRESENTADA POR el Sr. MARIO QUIROGA BAEZ, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Preparacion de obra	Unidad Medida	1			
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1		27,10	
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	27,1		27,10	
1.3	Vallado Perimetral	Metro lineal	20			
1.4	Obrador	Metros cuadrados	40			
1.5	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9		9,00	
2	Estructura de H° A° - Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	1,9		1,90	
3	Aislacion Asfaltica	Unidad Medida	1			
3.1	De Paredes	Metros cuadrados	5,5		5,50	
3.2	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2		5,00	
4	Mamposteria	Unidad Medida	1			
4.1	De Nivelación 0.30m	Metros cuadrados	11		11,00	
4.2	De Elevación 0.15 para revocar	Metros cuadrados	60		60,00	
4.3	De 0.15m visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	44		40,00	
4.4	Envarillado bajo aberturas 2o8 por hilada (2hiladas)	Metro lineal	15,6		12,00	
5	Techo - Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2"x6" con listón de boca.	Metros cuadrados	40		36,00	
6	Revoques	Unidad Medida	1			
6.1	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	80		60,00	
6.2	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4		10,00	
6.3	De revoques 1:3 (cemento-arena)-Alfeizar de ventanas	Metro lineal	18		9,00	
7	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida	1			
7.1	Contrapiso de H° de cascotes 10cms	Metros cuadrados	35			
7.2	Piso mosaico granitico base gris pullido de 30x30 cms.	Metros cuadrados	22			
8	Aberturas metalicas y madera	Unidad Medida	1			
8.1	Puerta tablero de 0.90x2.10 marco, contramarci y cerradura	Unidad	1		0,30	
8.2	Puerta tablero de 0.80x2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2		0,30	
8.3	Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4			
8.4	Ventana balancines	Metros cuadrados	3,17			
8.5	Guarda de obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5		6,00	
8.6	Cartel de Obra	Unidad	1			
8.7	Placa conmemorativa	Unidad	1			
9	Construccion de Rampa Peatonal	Unidad	1			

Diego A. Valdez A
Arquitecto

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. N° 17.731

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

C.D.N° 09 Construccion de un SSHH Inclusivo de 4,40X6,15 Colegio E.M.D Don Rigoberto Caballero con ID: 40632
ID N°: 406,328 CONTRATO N° 07/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: ITC INGENIERIA

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO:ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO 2022

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 22 dias de julio del año 2022, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "ITC INGENIERIA", REPRESENTADA POR el Sr. MARIO QUIROGA BAEZ, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
10	Servicio de pintura	Unidad Medida	1			
10.1	De paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63			
10.2	De Paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63			
10.3	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	16,2			
10.4	De aberturas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17			
10.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	44			
10.6	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37			
10.7	De tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	23,5			
10.8	Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	17,5			
11	Revestimientos - de Azulejos de 0.15 x 0.15cm	Metros cuadrados	78			
12	Colocacion de vidrios - vidrios doble 4mm	Metros cuadrados	3,17			
13	Construccion de desague pluvial - Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40cms.	Metro lineal	17,5			
14	Instalacion Electrica	Unidad Medida	1			
14.1	Instalacion del Tablero TS de 3AG	Unidad	2			
14.2	Alimentacion de los circuito de luces	Unidad	10			
14.3	Alimentacion 2x6mm. NYY al tablero existente	Metros	25			
14.4	Artefactos fluorescentes de 1x40w.	Unidad	10			
14.5	Tablero TS de 3AG con barra de fase y neutro	Unidad	1			
14.6	Registro electrico de 30x30x70cms.	Unidad	3			
15	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida	1			
15.1	Agua corriente - desague cloacal-camara de Inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida	1		0,20	
15.2	Camara septica tipo 3 de 1,50 x 3,00	Unidad	1		0,50	
15.3	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50c3,00	Unidad	1		0,50	
15.4	Barra de asinamiento	Unidad	2			
16	Limpieza de obra	Metros cuadrados	27,1			
	TOTAL					

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. N° 17.731

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A
Arquitecto

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0