TINGLADOS-SILOS GAL-METAL

INDUSTRIA METALURGICA Y DE LA CONSTRUCCION
CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES
TINGLADOS - SILOS GRANELEROS - ESTADIOS POLIDEPORTIVOS

GOBERNACION DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 08/2022: LPN Nº 01/2022 " MANTENIMIENTO DE CAMINOS TERRAPLENADOS EN EL DPTO. DE ALTO PARAGUAY con ID: 415206".

CERTIFICADO Nº:	5	MONTO DE CONTRATO	965.036.404	CONTRATO Nº	08/2.022	CONTRATISTA	
ACTA DE INICIO	18/07/2022	PLAZO CONTRACTUAL	60 DIAS	GAL-METAL	
				RUC	713676-5
FECHA DE CERTIFICACIÓN	21/10/2022	AVANCE TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO =	94%

Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	UN	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS (Guaranies)			% AVANCE
							ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
		MANTENIMIENTO DE CAMINOS TERRAPLENADOS EN EL DPTO. DE ALTO PARAGUAY.											
1	72131701-011	Mantenimiento de camino terraplenado - Puerto casado a Riacho Paku	Unidad Medida Global										
1.1		Desbroce, Limpieza y despeje	Kilómetros	28,9	3.676.000	106.236.400	28,9		28,9	106.236.400		106.236.400	100%
1.2		Relleno y compactación en zona muy afectadas	Metros cúbicos	1.447	51.000	73.797.000	1.447,0		1.447,0	73.797.000		73.797.000	100%
1.3		Perfilado de suelo	Kilómetros	28,9	5.270.000	152.303.000	3,7918482		28,9	19.983.040		152.303.000	100%
1.4		Cuneteo de Camino	Metro lineal	38.555	1.303	50.237.165	30.711,59280		38.555	40.017.205		50.237.165	100%
2	72131701-011	Mantenimiento de camino terraplenado - Camino Riacho Mosquito a Machete vaina y hasta Comunidad Indigena San Isidro km. 369	Unidad Medida Global										
2.1		Desbroce, limpieza y despeje	Kilómetros	31,7	3.676.000	116.529.200	31,7		31,7	116.529.200		116.529.200	100%
2.2		Relleno y compactación en zona muy afectadas	Metros cúbicos	1.587,16	51.000	80.945.160	590	544,7614	1.587,16	30.090.000	27.782.831	80.945.160	100%
2.3		Perfilado de suelo	Kilómetros	31,7	5.270.000	167.059.000	4,916509	20,50	25,4	25.910.000	108.035.000	133.945.000	80%
2.4		Cuneteo de Camino	Metro lineal	42.290,54	1.303	55.104.574	0,0	25.358,5330	25.358,5	0	33.042.168	33.042.168	60%
3	72131701-011	Mantenimiento de camino terraplenado -Camino de Machete Vaina hasta acceso Camino Puerto Casado - Ruta Bioceanica	Unidad Medida Global										
3.1		Desbroce, limpieza y despeje	Kilómetros	12,3	3.676.000	45.214.800	12,3		12,3	45.214.800		45.214.800	100%
3.2		Relleno y compactación en zona muy afectadas	Metros cúbicos	615,84	51.000	31.407.840	615,84		615,84	31.407.840		31.407.840	100%
3.3		Perfilado de suelo	Kilómetros	12,3	5.270.000	64.821.000	12,3		12,3	64.821.000		64.821.000	100%
3.4		Cuneteo de Camino	Metro lineal	16.409,26	1.303	21.381.266	16.409,26		16.409,3	21.381.266		21.381.266	100%
		Precio Total				**965.036.404**					**168.860.000**	**909.859.999**	**94%**
		ACUMULADO ANTERIOR								0			
		PRESENTE CERTIFICADO									168.860.000		
		ACUMULADO										909.859.999	94%
		DEDUCCION ANTERIOR							0,00%	0			
		DEDUCCION ACTUAL							0,00%	0			
		IMPORTE NETO A PAGAR									168.860.000		

SON GUARANIES: SON GUARANIES Ciento sesenta y ocho millones ochocientos sesenta mil.- IVA INCLUIDO.

OBS: Se solicita la aprobacion del Certificado N°5 Por AVANCE DE OBRAS, con los porcentajes respectivos de cada rubro ejecutado.

FISCAL DE OBRA O ENCARGADO

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ALTO PARAGUAY - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - REPUBLICA DEL PARAGUAY

Adolfo Villalba
Secretario de Obras

CONTRATISTA

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com