MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY MISIONES

CERTIFICADO DE OBRA N 01

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO - ID N° 475232

Ubicación: YABEBYRY MISIONES

Empresa: FAMILIAR SRL - RUC 80021969-4

FECHA: 10/12/2025

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	44.86
Ejecutado Anterior:	0.00
Ejecutado Acumulado:	44.86

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto																
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
1	Limpieza general del terreno de obras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5,454.00	825	4,499,550		5,454.00	5,454.00	0.00	100.00	0	4,499,550	4,499,550	0	100.00%
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5,454.00	1,712	9,337,248		5,454.00	5,454.00	0.00	100.00	0	9,337,248	9,337,248	0	100.00%
3	Cartel de obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1.00	1,495,466	1,495,466		1.00	1.00	0.00	100.00	0	1,495,466	1,495,466	0	100.00%
4	Carteles de señalización	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2.00	555,507	1,111,014		2.00	2.00	0.00	100.00	0	1,111,014	1,111,014	0	100.00%
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5,291.00	4,040	21,375,640		5,291.00	5,291.00	0.00	100.00	0	21,375,640	21,375,640	0	100.00%
6	Colchón de arena para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5,291.00	7,312	38,687,792		3,020.00	3,020.00	2,271.00	57.08	0	22,082,240	22,082,240	16,605,552	57.08%
7	CORDON de Hº, desarrollo 0,30m, espesor de cordón 0.10 m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos.- cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m, asentados sobre piedra triturada.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	754.00	101,983	76,895,182		400.00	400.00	354.00	53.05	0	40,793,200	40,793,200	36,101,982	53.05%
8	CORDÓN ESCONDIDO de Hº en boca calle, desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in-situ (1:3:3).-	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	60.30	102,544	6,183,403			0.00	60.30	0.00	0	0	0	6,183,403	0.00%
9	Pavimento tipo EMPEDRADO.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5,291.00	55,447	293,370,077		2,400.00	2,400.00	2,891.00	45.36	0	133,072,800	133,072,800	160,297,277	45.36%
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5,291.00	3,926	20,772,466			0.00	5,291.00	0.00	0	0	0	20,772,466	0.00%
11	Compactación, inicial, diaria y final.-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5,291.00	3,755	19,867,705			0.00	5,291.00	0.00	0	0	0	19,867,705	0.00%
12	Relleno y compactacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	125.00	92,122	11,515,250			0.00	125.00	0.00	0	0	0	11,515,250	0.00%
13	Baden de Hº	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	3.50	2,147,957	7,517,850			0.00	3.50	0.00	0	0	0	7,517,850	0.00%
14	Limpieza de Canalizacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	400.00	19,459	7,783,600			0.00	400.00	0.00	0	0	0	7,783,600	0.00%

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

REPUBLICA DEL PARAGUAY MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY

15	Limpieza final	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1.00	718,637	718,637			0.00	1.00	0.00	0	0	0	718,637	0.00%
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO					521,130,880	MONTO TOTAL DEL AVANCE					233,767,158	233,767,158	233,767,158	287,363,722	44.86%
						FONDO DE REPARO					11,688,358				
						IMPORTE NETO A COBRAR					222,078,800				

SON GUARANIES: Doscientos veintidos millones setenta y ocho mil ochocientos.----------

Fiscal de Obras

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Representante Legal

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY
INTENDENCIA
MISIONES