H.M. Construcciones Generales

de Hugo Meza

Próceres de Mayo y Juan XXIII - San Lorenzo - Paraguay

Telefax: (021) 58 46 76 / **Cel.** (0981) 480 685

E-mail: hugorubenmeza@hotmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO

UBICACIÓN: 1. CALLE PUBLICA EXISTENTE CÑIA. 4° COSTA SALINARES BARRIO SANTO REY

2. CALLE PPUBLICA EXISTENTE CÑIA. 10° LAURELTY BARRIO ALBORADA

CD N°: 27/2023 **CONTRATO Nº:** 29/2023 **ADENDA N°:** 1 **II**

Fecha: 12/08/2023	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 10/08/2.023	al: 12/08/2.023
Avance de obra: 100%	

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EXISTENTE CÑIA. 4° COSTA SALINARES BARRIO SANTO REY														
1	72131601-9974	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	28	1.900	53.200	0	28	28	0	53.200	53.200	
3	72101703-004	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	M2	EVENTO	7	32.000	224.000	0	7	7	0	224.000	224.000	100%
4	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZDA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	28	54.200	1.517.600	0	28	28	0	1.517.600	1.517.600	100%
5	72102905-001	COMPACTACION MECANICA Y RELENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE REIO Y RIPIO	M2	EVENTO	28	2.500	70.000	0	28	28	0	70.000	70.000	100%
6	72131601-012	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	EVENTO	7	7.500	52.500	0	7	7	0	52.500	52.500	100%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EXISTENTE CÑIA. 10° LAURELTY BARRIO ALBORADA														
8	72131601-9974	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	8	1.900	15.200	0	8	8	0	15.200	15.200	100%
10	72101703-004	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	M2	EVENTO	1	32.000	32.000	0	1	1	0	32.000	32.000	100%
11	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZDA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	8	54.200	433.600	0	8	8	0	433.600	433.600	100%
12	72102905-001	COMPACTACION MECANICA Y RELENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE REIO Y RIPIO	M2	EVENTO	8	2.500	20.000	0	8	8	0	20.000	20.000	100%
TOTAL							**2.418.100**					**2.418.100**	**2.418.100**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**2.418.100**
5% Retención	**120.905**
Neto a cobrar	**2.297.195**

Arq. Joel T. Benítez C.
Director Int. Públicas y Servicios
Municipalidad de Capiatá