UBICACIÓN: CAPIATA
DIRECCIÓN: Mcal Estigarribia km 23
EMPRESA: MANCUSO & CÑIA. S.R.L.
CONTRATO Nº: 43/2019
FECHA: 25 - 06 - 2019

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES ACADEMICAS ISEPOL con ID: 357099						MEDICION				MONTO		
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2019												
ITEM	DESCRIPCION	UNI.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.	PORCENTAJE	ANTERIOR	ACTUAL	ACUM.
1	Contrapiso de cascote de 10cm para piso en galeria	m2	332	27.500	9.130.000		332	332	100%	-	9.130.000	9.130.000
2	Carpeta para piso ceramico en galeria	m2	332	31.000	10.292.000		332	332	100%	-	10.292.000	10.292.000
3	Provision y colocacion de piso ceramico antideslizante para galeria	m2	332	65.000	21.580.000		234	234	70%	-	15.210.000	15.210.000
4	Contrapiso de cascote de 10cm para piso en lavadero	m2	10	27.500	275.000		9	9	90%	-	247.500	247.500
5	Carpeta para piso ceramico antideslizante en lavadero	m2	10	31.000	310.000		0	0	0%	-	-	-
6	Provision y colocacion de piso cerámico antideslizante de 0.30 x 0.30, color a convenir, en lavadero	m2	10	55.000	550.000		0	0	0%	-	-	-
7	Carpeta para piso cerámico en depositos	m2	15	32.000	480.000		15	15	100%	-	480.000	480.000
8	Provision y colocacion de piso cerámico de 0.30 x 0.30, color a convenir, en depositos	m2	15	55.000	825.000		15	15	100%	-	825.000	825.000
9	Provision y colocacion zocalo cerámico en deposito cm y color a convenir	ml	21	24.000	504.000		15	15	70%	-	353.520	353.520
10	Carpeta para piso cerámico en baños	m2	26	32.000	832.000		18	18	70%	-	582.400	582.400
11	Provision y colocacion de piso ceramico antideslizante en baños	m2	26	62.500	1.625.000		0	0	0%	-	-	-
12	Provision y colocacion de revestido cerámico en baños(altura 2,10)	m2	58	58.000	3.335.000		0	0	0%	-	-	-
13	Provision y colocacion de revestido cerámico en cocina(altura 0,60)	m2	17	57.500	977.500		0	0	0%	-	-	-
14	Provision y colocacion de mesada de HºAº c/ revestido cerámico en cocina	ml	25	127.033	3.125.000		0	0	0%	-	-	-
15	Reparacion y aislacion de azotea -tratamiento con pintura aislante y tela vinil(INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	m2	137	43.031	5.891.000		137	137	100%	-	5.895.303	5.895.303
16	Provision y colocacion de ventana tipo blindex de 8 mm corrediza de 2.40 x 1.00 con marco de aluminio y herrajes en antecocina.	un	1	935.000	935.000		1	1	100%	-	935.000	935.000
17	Provision y colocacion de ventana tipo blindex de 8 mm corrediza de 1.20 x 0.60 con marco de aluminio y herrajes en baños.	un	2	375.000	750.000		1	1	50%	-	375.000	375.000
18	Provision y colocacion de mampara de eucatex con estructura de aluminio en baños	m2	15	279.310	4.050.000		0	0	0%	-	-	-
19	Provision y colocacion de puerta de eucatex con estructura de aluminio ,herraje y cerradura en baños	un	5	860.000	4.300.000		0	0	0%	-	-	-
20	Provision y colocacion de bacha de acero inoxidable con griferias(FRIO/CALIENTE) para cocina	un	4	665.000	2.660.000		0	0	0%	-	-	-
21	Provision y colocacion de lavatorios, incluye griferias y conexiones(baños)	un	6	735.000	4.410.000		0	0	0%	-	-	-
22	Provision y colocacion de inodoro con cisterna alta, incluye conexiones y tapa para inodoro.	un	5	1.400.000	7.000.000		0	0	0%	-	-	-
23	Provision y colocacion de portarrollo ceramico	un	5	142.000	710.000		0	0	0%	-	-	-
24	Provision y colocacion de mingitorio tipo DECA con griferias y conexiones	un	3	665.000	1.995.000		0	0	0%	-	-	-
25	Instalacion agua corriente cocina	gl	1	1.675.000	1.675.000		1	1	100%	-	1.675.000	1.675.000
26	Instalacion desague cloacal en cocina	gl	1	1.150.000	1.150.000		1	1	100%	-	1.150.000	1.150.000
27	Instalacion agua corriente lavadero	gl	1	6.400.000	6.400.000		1	1	100%	-	6.400.000	6.400.000
28	Instalacion desague cloacal en lavadero incluyendo desengrasadores	gl	1	5.850.000	5.850.000		1	1	70%	-	4.095.000	4.095.000
29	Instalacion agua corriente baño	gl	1	4.020.000	4.020.000		1	1	100%	-	4.020.000	4.020.000
30	Instalacion desague cloacal baño	gl	1	3.550.000	3.550.000		1	1	100%	-	3.550.000	3.550.000
31	Provision y colocacion de Espejo de ancho 0,80	m2	3	125.000	360.000		0	0	0%	-	-	-
32	Desague pluvial	gl	1	12.500.000	12.500.000		1	1	100%	-	12.500.000	12.500.000
33	Instalacion electrica con luces tipo led en baños	gl	1	2.000.000	2.000.000		1	1	70%	-	1.400.000	1.400.000
34	Provision y colocacion de tomacorriente en cocina	gl	1	410.000	410.000		1	1	70%	-	287.000	287.000
35	Provision y colocacion de llave(de 1punto y 2 puntos) en cocina	gl	1	350.000	350.000		1	1	70%	-	245.000	245.000
36	Provision y colocacion de artefactos electricos de iluminacion interior y exterior	gl	1	4.000.000	4.000.000		1	1	70%	-	2.800.000	2.800.000
37	Boca de extractor en la cocina,INCLUYE CAMPANA	un	1	500.000	500.000		0	0	0%	-	-	-
38	Provision y colocacion de mesada de madera para expendio	un	2	320.000	640.000		0	0	0%	-	-	-
39	Pintura de abertura de madera con barniz sintetico	m2	24	24.000	576.000		17	17	70%	-	403.265	403.265
40	Pintura interior con enduido(baños -deposito-cocina-losa en baños)	m2	300	27.500	8.250.000		0	0	0%	-	-	-
41	Pintura al latex satinado en pilares exteriores	m2	127	28.462	3.619.500		0	0	0%	-	-	-
42	Provision y colocacion de Losa Rap en galeria perimetral	gl	1	62.500.000	62.500.000		1	1	100%	-	62.500.000	62.500.000
43	Provision y colocacion de bachas para lavar cubiertos (incluye mesada,conexiones y grifos)	gl	1	12.500.000	12.500.000		0	0	0%	-	-	-
44	Limpieza Del area de trabajo	gl	1	670.000	670.000		1	1	70%	-	469.000	469.000
45	Reparacion y desmonte de revoques dañados en mamposteria	m2	100	37.500	3.750.000		70	70	70%	-	2.625.000	2.625.000
46	Carpeta para piso cerámico en -dormitorios-pasillo	m2	140	32.000	4.480.000		140	140	100%	-	4.480.000	4.480.000
47	Provision y colocacion de piso cerámico de 0.30 x 0.30, color a convenir.	m2	140	55.000	7.700.000		140	140	100%	-	7.700.000	7.700.000

. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
ANCUSO & CIA. S.R.L.

48	Provision y colocacion zocalo cerámico cm y color a convenir.	ml	97	24.000	2.328.000		97	97	100%	-	2.328.000	2.328.000
49	Provision y colocacion de revestido ceramico antideslizante con protectores en los vertices de cada peldaño en escalera de acceso a planta alta	gl	1	1.175.000	1.175.000		1	1	70%	-	822.500	822.500
50	Provision y colocacion de artefactos electricos en escalera, pasillo(punto-toma-luces)	gl	1	1.175.000	1.175.000		1	1	70%	-	822.500	822.500
51	Pintura interior c/ enduido	m2	300	27.500	8.250.000		210	210	70%	-	5.775.000	5.775.000
52	Pintura de abertura de madera con barniz sintetico	m2	20	24.000	480.000		14	14	70%	-	336.000	336.000
53	Pintura con esmalte sintetico de Baranda para escalera	gl	1	222.500	222.500		1	1	70%	-	155.750	155.750
54	Provision y colocacion de cielo raso de PVC con terminaciones(dormitorios-pasillo-baños)	m2	202	39.951	8.080.000		202	202	100%	-	8.070.012	8.070.012
55	Reparacion de membrana en aleros con provision y colocacion de cielo raso de PVC	m2	130	47.500	6.175.000		91	91	70%	-	4.322.500	4.322.500
56	Provision y colocacion de Espejos de ancho 0,80 para baños	m2	6	117.500	705.000		0	0	0%	-	-	-
57	Provision y colocacion de baranda de escalera	gl	1	1.835.000	1.835.000		1	1	100%	-	1.835.000	1.835.000
58	Limpieza del area de trabajo	gl	1	665.000	665.000		1	1	70%	-	465.500	465.500
	Precio Total				**265.082.500**					-	**185.557.750**	**185.557.750**

SON GUARANIES: CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

Lic. Claudio Cabral
Gerente Comercial-Mancuso & Cñia. S.R.L

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L

COMISION DE FISCALIZACION