MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO **CERTIFICADO Nº 4** CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841" CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Fecha: 23/4/2023 Avance del mes: 30,72% Avance de obra: 79,83%

Item N°	Descripción	Monto Contractual	Monto certificado	Avance Actual	Avance Acumulado
1	CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841"	5.658.429.500	1.738.117.400	30,72%	79,83%
MONTOS TOTALES		**5.658.429.500**	**1.738.117.400**	**30,72%**	**79,83%**

Total Certificado	**1.738.117.400**
Retención 5%	86.905.870
Monto total a pagar	**1.651.211.530**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	30,72%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	79,83%

Fiscal de Obras
Ing. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO CERTIFICADO Nº 4 CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841" CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Fecha: 23/4/2023 Avance del mes: 30,72% Avance de obra: 79,83%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
LOTE N°3-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO MARIA VICTORIA											
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	34.901	2.300	80.272.300	20.800,00	10.500,00	31.300,00	47.840.000	24.150.000	71.990.000
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	9.972	5.000	49.860.000	6.240,00	3.150,00	9.390,00	31.200.000	15.750.000	46.950.000
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	9.023	40.000	360.920.000	4.143,00	1.364,00	5.507,00	165.720.000	54.560.000	220.280.000
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	1.263	60.600	76.537.800	665,72	191,00	856,72	40.342.570	11.574.600	51.917.170
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	8.725	51.000	444.975.000	5.450,00	2.625,00	8.075,00	277.950.000	133.875.000	411.825.000
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	34.901	47.000	1.640.347.000	20.800,00	10.500,00	31.300,00	977.600.000	493.500.000	1.471.100.000
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	34.901	12.500	436.262.500	20.800,00	10.500,00	31.300,00	260.000.000	131.250.000	391.250.000
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	9.023	3.500	31.580.500	5.450,00	2.625,00	8.075,00	19.075.000	9.187.500	28.262.500
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	5	2.000.000	10.000.000	2,00	0,00	2,00	4.000.000	-	4.000.000
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	34.901	500	17.450.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-
LOTE N°5-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO JARDIN AURORA											
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	28.636	2.300	65.862.800	11.850,00	10.500,00	22.350,00	27.255.000	24.150.000	51.405.000
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	8.182	5.000	40.910.000	3.555,00	3.150,00	6.705,00	17.775.000	15.750.000	33.525.000
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	6.005	40.000	240.200.000	2.011,00	1.167,00	3.178,00	80.440.000	46.680.000	127.120.000
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	841	60.600	50.964.600	225,00	163,00	388,00	13.635.000	9.877.800	23.512.800
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	7.159	51.000	365.109.000	2.000,00	2.625,00	4.625,00	102.000.000	133.875.000	235.875.000
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	28.636	47.000	1.345.892.000	11.850,00	10.500,00	22.350,00	556.950.000	493.500.000	1.050.450.000
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	28.636	12.500	357.950.000	11.850,00	10.500,00	22.350,00	148.125.000	131.250.000	279.375.000
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	6.005	3.500	21.017.500	2.000,00	2.625,00	4.625,00	7.000.000	9.187.500	16.187.500
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	4	2.000.000	8.000.000	1,00	0,00	1,00	2.000.000	-	2.000.000

Arq. Miguel Andres Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Fiscal de Obras

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO CERTIFICADO Nº 4 CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841" CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Fecha: 23/4/2023 Avance del mes: 30,72% Avance de obra: 79,83%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	28.636	500	14.318.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Totales					5.658.429.500				2.778.907.570	1.738.117.400	4.517.024.970

Fiscal de Obras

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

ACTA DE MEDICION N° 4

LOTE NRO: 3							
BARRIO MARIA VICTORIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
ITEM	**DESCRIPCION**	**Unid.de Medida**	**Cantidad Contractual**	**Medición Anterior**	**Medición Actual**	**Medición Acumulada**	**Avance**
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	34.901	20.800,00	10.500,00	31.300,00	89,68%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	9.972	6.240,00	3.150,00	9.390,00	94,16%
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	9.023	4.143,00	1.364,00	5.507,00	61,03%
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	1.263	665,72	191,00	856,72	67,83%
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	8.725	5.450,00	2.625,00	8.075,00	92,55%
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	34.901	20.800,00	10.500,00	31.300,00	89,68%
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	34.901	20.800,00	10.500,00	31.300,00	89,68%
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	9.023	5.450,00	2.625,00	8.075,00	89,49%
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	5	2,00		2,00	40,00%
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	34.901	0,00		0,00	0,00%

LOTE NRO: 5							
BARRIO JARDIN AURORA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
ITEM	**DESCRIPCION**	**Unid.de Medida**	**Cantidad Contractual**	**Medición Anterior**	**Medición Actual**	**Medición Acumulada**	**Avance**
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	28.636	11.850,00	10.500,00	22.350,00	78,05%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	8.182	3.555,00	3.150,00	6.705,00	81,95%
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	6.005	2.011,00	1.167,00	3.178,00	52,92%
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	841	225,00	163,00	388,00	46,14%
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	7.159	2.000,00	2.625,00	4.625,00	64,60%
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	28.636	11.850,00	10.500,00	22.350,00	78,05%
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	28.636	11.850,00	10.500,00	22.350,00	78,05%
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	6.005	2.000,00	2.625,00	4.625,00	77,02%
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	4	1,00		1,00	25,00%
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	28.636	0,00		0,00	0,00%

Fiscal de Obras

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

G.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1