CERTIFICADO FINAL DE OBRAS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y MESOESTRUCTURA DE Hº Aº PARA SOPORTE DE SUPERESTRUCTURA METALICA (PUENTE DE PONCHO PYTA)

CONTRATO: V.E. Nº 08/2022

Fecha: 04/08/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 13/05/2.022	al: 04/08/2.022
Avance de obra: 88,79 %	

1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y MESOESTRUCTURA DE Hº Aº PARA SOPORTE DE SUPERESTRUCTURA METALICA (PUENTE DE PONCHO PYTA)

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
						UNIT.	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1		**MOVIMIENTO DE SUELOS**												
1.1	72131701-002	EXCAVACIÓN DE SUELO	m3	EVENTO	300	76.430	22.929.000	0	300,00	300,00	0	22.929.000	22.929.000	100%
1.2	72131701-002	TERRAPLÉN PARA PLATAFORMA	m3	EVENTO	300	96.120	28.836.000	0	300,00	300,00	0	28.836.000	28.836.000	100%
1.3	72131701-002	TERRAPLÉN DE ACCESO	m3		4500	91.688	412.596.000		3.458,49	3.458,49	0	317.102.031	317.102.031	77%
2		**INFRAESTRUCTURA**												
2.1	72131701-002	CABEZALES DE HºAº	m3	EVENTO	90	3.745.585	337.102.650	0	90,00	90,00	0	337.102.650	337.102.650	100%
2.2	72131701-002	PILOTES PERFORADOS Y TUBULONES DE HºAº	m3	EVENTO	52,87	7.480.156	395.475.848	0	52,87	52,87	0	395.475.848	395.475.848	100%
2.3	72131701-002	HORMIGÓN DE SELLO (E=10CM)	m3	EVENTO	11,25	1.013.089	11.397.251	0	11,25	11,25	0	11.397.251	11.397.251	100%
3		**MESOESTRUCTURA**												
3.1	72131701-002	ESTRIBOS Y ALAS DE HºAº	m3	EVENTO	73,56	4.714.696	346.813.038	0	73,56	73,56	0	346.813.038	346.813.038	100%
4		**TRABAJOS COMPLEMENTARIOS**												
4.1	72131701-002	DRENAJE DE PAREDES DE ESTRIBOS	m3	EVENTO	36	426.924	15.369.264	0	36,00	36,00	0	15.369.264	15.369.264	100%
4.2	72131701-002	GAVIONES DE PIEDRA EMBOLSADA	m3	EVENTO	90	747.793	67.301.370	0	0,00	0,00	0	-	-	0%
4.3	72131701-002	BARANDAS METÁLICAS TIPO "FLEXBEAM" EN ACCESOS	m	EVENTO	40	577.000	23.080.000	0	32,68	32,68	0	18.856.360	18.856.360	82%
4.4	72131701-002	CARTEL DE OBRA	un.	EVENTO	2	11.319.013	22.638.026	0	0,00	0,00	0	-	-	0%
4.5	72131701-002	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	m2	EVENTO	5,17	1.625.333	8.402.972	0	5,17	5,17	0	8.402.972	8.402.972	100%
		SUB-TOTAL 2					**1.691.941.418**				**0**	**1.502.284.413**	**1.502.284.413**	

	CONTRATO
TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	1.502.284.413
5% RETENCION	75.114.221
NETO A COBRAR	1.427.170.192

Ing. Jorge Regueiro
Representante Legal
Sotec S.A.

Ing. Rossana Maria Parodi
Ing. Residente Fiscalización
Municipalidad de Capiatá