Fecha: 30/10/2020

CERTIFICADO Nº 1

Construcciones en Instituciones Educativas; Esc. Básica N° 2850 Santa Rosa, Esc. N° 64 Alejo García, Colegio Nac. Emilio Napout, Colegio Nac. San Rafael ID: 374940

Avance del mes: 26%
Avance de obra: 26%

CONTRATISTA: CONSTRUSACI S.A.- RUC 80092826-1

		CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANÍES		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unid. De Medida	Cantidad Contract.	Precio Unitario	Total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
	Lote 2										
Construcción de SSHH, baño para Educación Inicial											
1	a- Cartel de 2,00 x 1,20m con soporte	Unidad Medida Global	1	1.670.000	1.670.000	0	1	1	0	1.670.000	1.670.000
2	b- Placa de granito empotrado en muro	Unidad Medida Global	1	1.002.000	1.002.000	0	0	0	0	0	0
3	c- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	Metros cuadrados	53,32	8.350	445.222	0	53,32	53	0	445.222	445.222
4	a- Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	Metros cúbicos	12	275.550	3.306.600	0	12	12	0	3.306.600	3.306.600
5	a.- Encadenado de H° A°, inferior y superior de 13 X 27 cm	Metro lineal	84,7	79.325	6.718.828	0	84,7	85	0	6.718.828	6.718.828
6	b.- Viga de galería 0,20x0,25m	Metros cúbicos	0,32	2.421.500	774.880	0	0,32	0	0	774.880	774.880
7	Relleno y compactacion de interiores	Metros cúbicos	10	75.150	751.500	0	10	10	0	751.500	751.500
8	Aislación asfáltica	Metro lineal	42,7	16.700	713.090	0	42,7	43	0	713.090	713.090
9	a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	Metros cuadrados	15,05	104.375	1.570.844	0	15,05	15	0	1.570.844	1.570.844
10	b- Muro de nivelación de 0,60m de ladrillo común	Metros cuadrados	0,4	208.750	83.500	0	0,4	0	0	83.500	83.500
11	a- Muro de ele. 0,15m con ladrillo a la vista 1 cara	Metros cuadrados	58,87	65.130	3.834.203	0	58,87	59	0	3.834.203	3.834.203
12	b- Muro de elevación 0,15m con ladrillo a revocar	Metros cuadrados	55	62.625	3.444.375	0	55	55	0	3.444.375	3.444.375
13	c- Envarillado de pared	Metro lineal	25,4	17.118	434.785	0	25,4	25	0	434.785	434.785
14	d- Cerramiento vertical con chapa zinc, incluye estructura metálica	Costo por Mil	29,96	183.700	5.503.652	0	0	0	0	0	0
15	a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto) con núcleo de H° A°	Metro lineal	4,4	233.800	1.028.720	0	4,4	4	0	1.028.720	1.028.720
16	a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6"	Metros cuadrados	63,1	192.050	12.118.355	0	0	0	0	0	0
17	b- Planchuelas para empalmes	Unidad Medida Global	1	709.750	709.750	0	1	1	0	709.750	709.750
18	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	Metros cuadrados	175,87	25.050	4.405.544	0	0	0	0	0	0
19	d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	Metro lineal	36	12.525	450.900	0	0	0	0	0	0
20	a-Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	49,2	23.380	1.150.296	0	49,2	49	0	1.150.296	1.150.296
21	b-Piso cerámico PI5, incluye carpeta	Metros cuadrados	49,2	100.200	4.929.840	0	0	0	0	0	0
22	c-Zócalo cerámico PI5	Metro lineal	18	18.788	338.175	0	18	18	0	338.175	338.175
23	d- Piso de hormigón, incluye nivelación y compactacion de base	Metros cuadrados	25,2	125.250	3.156.300	0	25,2	25	0	3.156.300	3.156.300
24	a- Agua corrientes, desague cloacal,cámara de inspección y artefactos sanitario completo	Unidad Medida Global	1	7.348.000	7.348.000	0	0	0	0	0	0
25	b- Camara séptica de 3,00x 1,50x 1,20m	Unidad	1	3.340.000	3.340.000	0	0	0	0	0	0
26	c- Pozo absorbente de 2,5m de diámetro y 3,00m de profundidad	Unidad	1	3.757.500	3.757.500	0	0	0	0	0	0
27	a- Puerta tablero de madera con marco 0,80 x 2.10m.	Unidad	3	1.503.000	4.509.000	0	0	0	0	0	0

Héctor Javier Escobar Gómez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.667

Fecha: 30/10/2020

CERTIFICADO Nº 1

Construcciones en Instituciones Educativas; Esc. Básica N° 2850 Santa Rosa, Esc. N° 64 Alejo García, Colegio Nac. Emilio Napout, Colegio Nac. San Rafael ID: 374940

CONTRATISTA: CONSTRUSACI S.A.- RUC 80092826-1

Avance del mes:	26%
Avance de obra:	26%

		CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANÍES		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unid. De Medida	Cantidad Contract.	Precio Unitario	Total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
28	b- Puerta placa vaiven con marco 0,60 x 1,80m.	Unidad	5	668.000	3.340.000	0	0	0	0	0	0
29	c- Balancín de 1,00 x 0,50 m con vidrio doble 3mm	Unidad	7	501.000	3.507.000	0	0	0	0	0	0
30	d- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm, incluye pintura	Metro lineal	16,5	79.325	1.308.863	0	0	0	0	0	0
31	a- De azulejos	Metros cuadrados	95	66.800	6.346.000	0	0	0	0	0	0
32	a- De paredes al látex	Metros cuadrados	141,75	15.448	2.189.683	0	0	0	0	0	0
33	b- De techos al barniz	Metros cuadrados	63,1	18.788	1.185.491	0	0	0	0	0	0
34	c- De aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	20,88	16.992	354.798	0	0	0	0	0	0
35	d- De aberturas con esmalte	Metros cuadrados	3,5	18.788	65.756	0	0	0	0	0	0
36	a- Adecuacion de pilastra de ladrillo visto, curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	Unidad Medida Global	1	417.500	417.500	0	0	0	0	0	0
37	b- Alimentación eléctrica subterránea con cable NYY 2x4mm	Unidad Medida Global	1	3.340.000	3.340.000	0	0	0	0	0	0
38	c- Tableros seccional, Tm, artefactos eléctricos y circuitos	Unidad Medida Global	1	2.922.500	2.922.500	0	0	0	0	0	0
39	a- Rampa de acceso inclusivo	Unidad	2	835.000	1.670.000	0	0	0	0	0	0
40	b- Limpieza periódica y final de obra	Metros cuadrados	53,32	8.350	445.222	0	0	0	0	0	0
41	a- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	Unidad Medida Global	1	417.500	417.500	0	0	0	0	0	0
42	Excavacion y carga de cimiento corrido de hormigón de cascote	Metro lineal	3,3	58.450	192.885	0	0	0	0	0	0
43	Aislación asfáltica	Metro lineal	2,7	16.700	45.090	0	0	0	0	0	0
44	a- Muro de nivelación de 0,30m de ladrillo común	Metros cuadrados	0,99	104.375	103.331	0	0	0	0	0	0
45	a- Muro de elevacion 0,15m con ladrillo a la vista 1 cara	Metros cuadrados	6,99	65.130	455.259	0	0	0	0	0	0
46	c- Envarillado de pared	Metro lineal	3,3	17.118	56.488	0	0	0	0	0	0
47	a- Loseta de hormigón armado 10cmm de espesor	Metros cuadrados	2,52	150.300	378.756	0	0	0	0	0	0
48	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	Metros cuadrados	13,98	25.050	350.199	0	0	0	0	0	0
49	d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	Metro lineal	6,8	12.525	85.170	0	0	0	0	0	0
50	a-Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	2,52	23.380	58.918	0	0	0	0	0	0
51	b-Piso cerámico PI5, incluye carpeta	Metros cuadrados	2,52	100.200	252.504	0	0	0	0	0	0
52	c-Zócalo cerámico PI5	Metro lineal	2,7	18.788	50.726	0	0	0	0	0	0
53	a- Alimentación eléctrica desde el tablero	Unidad Medida Global	1	417.500	417.500	0	0	0	0	0	0
54	b- Tableros seccional, Tm, artefactos eléctricos y circuitos	Unidad Medida Global	1	709.750	709.750	0	0	0	0	0	0

Héctor Javier Escobar Gómez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.667

Fecha: 30/10/2020

CERTIFICADO Nº 1

Construcciones en Instituciones Educativas; Esc. Básica N° 2850 Santa Rosa, Esc. N° 64 Alejo García, Colegio Nac. Emilio Napout, Colegio Nac. San Rafael ID: 374940

Avance del mes: 26%
Avance de obra: 26%

CONTRATISTA: CONSTRUSACI S.A.- RUC 80092826-1

		CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANÍES		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unid. De Medida	Cantidad Contract.	Precio Unitario	Total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
55	a- Agua corrientes, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefactos sanitario completo	Unidad Medida Global	1	2.087.500	2.087.500	0	0	0	0	0	0
56	a- Puerta placa vaiven con marco 0,60 x 1,80m.	Unidad	1	668.000	668.000	0	0	0	0	0	0
57	b- Balancín de 0,60x0,40 con vidrios doble de 3mm	Unidad	1	208.750	208.750	0	0	0	0	0	0
58	a- De azulejos h:2,00	Metros cuadrados	12	66.800	801.600	0	0	0	0	0	0
59	a- De paredes al latex	Metros cuadrados	3,5	15.448	54.066	0	0	0	0	0	0
60	b- De cielorraso	Metros cuadrados	2,52	18.788	47.345	0	0	0	0	0	0
61	c- De aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	2,4	16.992	40.781	0	0	0	0	0	0
62	a- Rampa de acceso inclusivo	Unidad	2	835.000	1.670.000	0	0	0	0	0	0
63	b- Limpieza periódica y final de obra	Unidad Medida Global	1	709.750	709.750	0	0	0	0	0	0
	Totales Gs.				**114.450.538**					**30.131.067**	**30.131.067**

Municipalidad de Fulgencio Yegros
Fiscal de obras

Héctor Javier Escobar Gómez
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.667

Representante

CONSTRUSACI S.A.
Ejecución de Obras Viales y Civiles
RUC: 80092826 - 1