ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 19/2023 ID Nº 432635

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO – PLURIANUAL LPN Nº 04/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES DOS CIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE. - (GS. 203.893.712). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 07:40 horas del día once de septiembre del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Carlos Javier Meza Mongelós,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA ARQUIMEZ**, con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE E/ PADRE FIDEL MAIZ Y PRIMAVERA - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO, LOTE Nº 2 según contrato.

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. CARLOS JAVIER MEZA MONGELÓS
CONTRATISTA
CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 888 903

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2023

CONTRATO Nº 19/2023 ID Nº 432635

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO – PLURIANUAL LPN Nº 04/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES DOS CIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE. - (GS. 203.893.712). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 07:40 horas del día veinte de septiembre del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Carlos Javier Meza Mongelós,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA ARQUIMEZ**, a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE E/ PADRE FIDEL MAIZ Y PRIMAVERA - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO, LOTE Nº 2 según contrato.

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO. - (GS. 103.593.765)

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cincuenta y un por ciento (51%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDDY TADEO D'ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. CARLOS JAVIER MEZA MONGELÓS
CONTRATISTA
CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 888 903

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

EMPRESA: ARQUIMEZ RUC N° 6082012-8

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DE DEPARTAMENTO - PLURIANUAL LPN N° 04/2023

UBICACION: CALLE SIN NOMBRE E/PADRE FIDEL MAIZ Y PRIMAVERA 1.800. M2 - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO

CONTRATO N° 19-2023 ID N° 432.635

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	**Descripcion**				
1	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1,502,500	1,502,500
2	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	1,800	2,104	3,787,200
3	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1,800	902	1,623,600
4	Relleno con arena roja	Metros cúbicos	50	55,092	2,754,600
5	Muro PBC PROTECCION DE ENTUBADO EXISTENTE	Metros cúbicos	5.5	550,917	3,030,044
6	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	1,800	2,705	4,869,000
7	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	1,800	6,010	10,818,000
8	Cordon de Hº	Metro lineal	348	60,100	20,914,800
9	Cordon cuneta desarrollo0,70 m	Metro lineal	300	95,158	28,547,400
10	Baden de H° (ancho = 1,00 mts.)	Metro lineal	14	250,417	3,505,838
11	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1,530	66,000	100,980,000
12	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	1,530	6,010	9,195,300
13	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	1,530	6,511	9,961,830
14	Limpieza final	Metros cuadrados	1,200	2,003	2,403,600
					203,893,712

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO | TETÃ'I SAN PEDRO SAMBYHYHA

Mision: "Somos un Gobierno Departamental fortalecido, democrático y participativo, con el propósito de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo de la población, en coordinación con el Gobierno Central, las Municipalidades y el Sector Privado".
Vision: "Ser una institución eficiente, comprometida y transparente en el manejo de los recursos, brindando a la población sampedrana altos niveles de calidad de vida, con equidad e inclusión social y económica, con acceso a los servicios sociales de calidad, fomentando la educación, la cultura, y el trabajo coordinado".

Dirección: Gral. Díaz N° 847 e/ Moal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia Teléfono: (0342) 222 495 –
Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

CERTIFICADO Nº 1

EMPRESA: ARQUIMEZ RUC N° 6082012-8

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DE DEPARTAMENTO - PLURIANUAL LPN N° 04/2023

UBICACION: CALLE SIN NOMBRE E/PADRE FIDEL MAIZ Y PRIMAVERA 1.800. M2 - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO

CONTRATO N° 19-2023 ID N° 432.635

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1,502,500	1,502,500	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0%
2	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	1,800	2,104	3,787,200	0.00	1,800.00	1,800.00	-	3,787,200	3,787,200	100%
3	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1,800	902	1,623,600	0.00	1,800.00	1,800.00	-	1,623,600	1,623,600	100%
4	Relleno con arena roja	Metros cúbicos	50	55,092	2,754,600	0.00	30.00	30.00	-	1,652,760	1,652,760	60%
5	Muro PBC PROTECCION DE ENTUBADO EXISTENTE	Metros cúbicos	5.5	550,917	3,030,044	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0%
6	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	1,800	2,705	4,869,000	0.00	1,080.00	1,080.00	-	2,921,400	2,921,400	60%
7	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	1,800	6,010	10,818,000	0.00	1,080.00	1,080.00	-	6,490,800	6,490,800	60%
8	Cordon de Hº	Metro lineal	348	60,100	20,914,800	0.00	210.00	210.00	-	12,621,000	12,621,000	60%
9	Cordon cuneta desarrollo0,70 m	Metro lineal	300	95,158	28,547,400	0.00	240.00	240.00	-	22,837,920	22,837,920	80%
10	Baden de H° (ancho = 1,00 mts.)	Metro lineal	14	250,417	3,505,838	0.00	5.00	5.00	-	1,252,085	1,252,085	36%
11	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1,530	66,000	100,980,000	0.00	700.00	700.00	-	46,200,000	46,200,000	46%

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

12	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	1,530	6,010	9,195,300	0.00	700.00	700.00	-	4,207,000	4,207,000	46%
13	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	1,530	6,511	9,961,830	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0%
14	Limpieza final	Metros cuadrados	1,200	2,003	2,403,600	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0%
					203,893,712	0.00	0.00	0	-	103,593,765	103,593,765	51%

Monto de Certificado en Guaranies.: Ciento tres millones quinientos noventa y tres mil setecientos sesenta y cinco. ----------

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento Fondo de Reparo	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**203,893,712**							
Cert. 1		51%	103,593,765	5%	5,179,688	98,414,077	105,479,635	20/10/2023
Cert. 2								
Cert. 3								
TOTAL		51%	103,593,765	5%	5,179,688	98,414,077	105,479,635	

Son Guaranies a Cobrar Gs.: Noventa y ocho millones cuatrocientos catorce mil setenta y siete. ----------

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

SR. FREDDY TADEO D'ECCLESIIS
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
CONTRATISTA

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 888 903

ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 19/2023 ID Nº 432635

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO – PLURIANUAL LPN Nº 04/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE. (GS. 137.994.627). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 10:15 horas del día once de septiembre del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Carlos Javier Meza Mongelós,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA ARQUIMEZ**, con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PARALELO A LA AVDA. SANTA BARBARA - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO, LOTE Nº 2, según contrato.

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan
Arquitecta - Reg. Nº 95.152
Fiscal de Obras

SR. CARLOS JAVIER MEZA MONGELÓS
CONTRATISTA
CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = [illegible]

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2023

CONTRATO N° 19/2023 ID Nº 432635

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO – PLURIANUAL LPN Nº 04/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE. (GS. 137.994.627). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 10:35 horas del día veinte de octubre del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Carlos Javier Meza Mongelós,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA ARQUIMEZ**, a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PARALELO A LA AVDA. SANTA BARBARA - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO, LOTE Nº 2, según contrato.

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE. - (GS. 79.882.227)

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cincuenta y ocho por ciento (58%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. CARLOS JAVIER MEZA MONGELÓS
CONTRATISTA

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C. 6 082 012 - 8
Celular: (0984) 888 903

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

EMPRESA: ARQUIMEZ RUC N° 6082012-8

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DE DEPARTAMENTO - PLURIANUAL LPN N° 04/2023

ESTANISLAO

CONTRATO N° 19-2023 ID N° 432.635

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
73	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1,502,500	1,502,500
74	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	1,216	2,003	2,435,648
75	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1,216	902	1,096,832
76	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	1,216	2,003	2,435,648
77	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	1,216	4,508	5,481,728
78	Cordon de H°	Metro lineal	79	60,100	4,747,900
79	Cordon cuneta desarrollo 0,40 m	Metro lineal	201	95,158	19,126,758
80	Baden de H° (ancho = 1,50 mts.)	Metro lineal	30	250,417	7,512,510
81	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1,216	66,000	80,256,000
82	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	1,216	4,508	5,481,728
83	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	1,216	5,008	6,089,728
84	Limpieza final	Metros cuadrados	1,216	1,503.00	1,827,647
					137,994,627

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Aguero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Ana Claudia Safuan K
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C. 6 082 012 - 8
Celular (0994) 368 903

CERTIFICADO N° 1

EMPRESA: ARQUIMEZ RUC N° 6082012-8

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DE DEPARTAMENTO - PLURIANUAL LPN N° 04/2023

UBICACION: CALLE SIN NOMBRE PARALELO A LA AVENIDA. SANTA BARBARA 1.216 M2 - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO

CONTRATO N° 19-2023 ID N° 432.635

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
73	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1,502,500	1,502,500	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0%
74	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	1,216	2,003	2,435,648	0.00	1,216.00	1,216.00	-	2,435,648	2,435,648	100%
75	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1,216	902	1,096,832	0.00	1,216.00	1,216.00	-	1,096,832	1,096,832	100%
76	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	1,216	2,003	2,435,648	0.00	1,216.00	1,216.00	-	2,435,648	2,435,648	100%
77	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	1,216	4,508	5,481,728	0.00	1,020.00	1,020.00	-	4,598,160	4,598,160	84%
78	Cordon de H°	Metro lineal	79	60,100	4,747,900	0.00	67.00	67.00	-	4,026,700	4,026,700	85%
79	Cordon cuneta desarrollo 0,40 m	Metro lineal	201	95,158	19,126,758	0.00	170.00	170.00	-	16,176,860	16,176,860	85%
80	Baden de H° (ancho = 1,50 mts.)	Metro lineal	30	250,417	7,512,510	0.00	15.00	15.00	-	3,756,255	3,756,255	50%
81	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1,216	66,000	80,256,000	0.00	639.40	639.40	-	42,200,524	42,200,524	53%
82	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	1,216	4,508	5,481,728	0.00	700.00	700.00	-	3,155,600	3,155,600	58%
83	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	1,216	5,008	6,089,728		0.00					
84	Limpieza final	Metros cuadrados	1,216	1,503.00	1,827,647	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0%
					137,994,627	0.00	0.00	0	-	79,882,227	79,882,227	58%

CONSTRUCTORA Arquimez R.U.C 6 082 012 - 8 Cel. (0984) 888 903

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Monto de Certificado en Guaranies.: Setenta y nueve millones ochocientos ochenta y dos mil doscientos veinticiete. ----------	

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento Fondo de Reparo	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**137,994,627**							
Cert. 1		58%	79,882,227	5%	3,994,111	75,888,116	62,106,511	20/10/2023
Cert. 2								
Cert. 3								
TOTAL		**58%**	**79,882,227**	**5%**	**3,994,111**	**75,888,116**	**62,106,511**	
Son Guaranies a Cobrar Gs.: Setenta y cinco millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento dieciseis. ----------								

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. FREDDY TADEO D'ECCLESIIS
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
CONTRATISTA
CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8

ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 19/2023 ID Nº 432635

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO – PLURIANUAL LPN Nº 04/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES SETENTA Y UN MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO. (GS. 71.018.245). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 09:10 horas del día once de septiembre del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Carlos Javier Meza Mongelós**, representante de la empresa **CONSTRUCTORA ARQUIMEZ**, con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE REPUBLICA E/ PRIMAVERA - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO, LOTE Nº 2, según contrato.

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. CARLOS JAVIER MEZA MONGELÓS
CONTRATISTA
CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) [illegible]

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2023

CONTRATO N° 19/2023 ID Nº 432635

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO – PLURIANUAL LPN Nº 04/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES SETENTA Y UN MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO. (GS. 71.018.245). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 09:35 horas del día veinte de octubre del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Carlos Javier Meza Mongelós,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA ARQUIMEZ**,, a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE REPUBLICA E/ PRIMAVERA - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO, LOTE Nº 2, según contrato.

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHO. - (GS.65.824.008)

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **noventa y tres y por ciento (93%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan K
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. CARLOS JAVIER MEZA MONGELÓS
CONTRATISTA
CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular (0994) 888 903

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

EMPRESA: ARQUIMEZ RUC N° 6082012-8

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DE DEPARTAMENTO - PLURIANUAL LPN N° 04/2023

UBICACION: CALLE REPUBLICA E/PRIMAVERA 630 M2 - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO

CONTRATO N° 19-2023 ID N° 432.635

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
27	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1,502,500	1,502,500
28	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	630	2,104	1,325,520
29	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	630	2,104	1,325,520
30	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	630	2,705	1,704,150
31	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	630	6,010	3,786,300
32	Cordon de Hº	Metro lineal	90	60,100	5,409,000
33	Cordon cuneta	Metro lineal	90	95,158	8,564,220
34	Baden de Hº	Metro lineal	7.5	250,417	1,878,128
35	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	567	66,000	37,422,000
36	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	567	6,010	3,407,670
37	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	567	6,511	3,691,737
38	Limpieza final	Metros cuadrados	500	2,003	1,001,500
					71,018,245

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Ana Claudia Safuan
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C. 6 082 012 - 8
Celular: (0984) 888 903

CERTIFICADO N° 1

EMPRESA: ARQUIMEZ RUC N° 6082012-8

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DE DEPARTAMENTO - PLURIANUAL LPN N° 04/2023

UBICACION: CALLE REPUBLICA E/PRIMAVERA 630 M2 - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO

CONTRATO N° 19-2023 ID N° 432.635

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
27	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1,502,500	1,502,500	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0%
28	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	630	2,104	1,325,520	0.00	630.00	630.00	-	1,325,520	1,325,520	100%
29	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	630	2,104	1,325,520	0.00	630.00	630.00	-	1,325,520	1,325,520	100%
30	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	630	2,705	1,704,150	0.00	630.00	630.00	-	1,704,150	1,704,150	100%
31	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	630	6,010	3,786,300	0.00	630.00	630.00	-	3,786,300	3,786,300	100%
32	Cordon de H°	Metro lineal	90	60,100	5,409,000	0.00	90.00	90.00	-	5,409,000	5,409,000	100%
33	Cordon cuneta	Metro lineal	90	95,158	8,564,220	0.00	90.00	90.00	-	8,564,220	8,564,220	100%
34	Baden de H°	Metro lineal	7.5	250,417	1,878,128	0.00	7.50	7.50	-	1,878,128	1,878,128	100%
35	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	567	66,000	37,422,000	0.00	567.00	567.00	-	37,422,000	37,422,000	100%
36	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	567	6,010	3,407,670	0.00	567.00	567.00	-	3,407,670	3,407,670	100%
37	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	567	6,511	3,691,737	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0%
38	Limpieza final	Metros cuadrados	500	2,003	1,001,500	0.00	500.00	500.00	-	1,001,500	1,001,500	100%
					71,018,245	0.00	0.00	0	-	65,824,008	65,824,008	93%

CONSTRUCTORA Arquimez R.U.C 6.082.012-8

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

Ana Claudia Safuan K.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Monto de Certificado en Guaranies.: Sesenta y cinco millones ochocientos veinticuatro mil ocho. ----------	

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento Fondo de Reparo	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**71,018,245**							
Cert. 1		93%	65,824,008	5%	3,291,200	62,532,807	8,485,437	20/10/2023
Cert. 2								
Cert. 3								
TOTAL		**93%**	**65,824,008**	**5%**	**3,291,200**	**62,532,807**	**8,485,437**	
Son Guaranies a Cobrar Gs.: Sesenta y dos millones quinientos treinta y dos mil ochocientos siete. ----------								

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. FREDDY TADEO D'ECCLESIIS
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
CONTRATISTA

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6.082.012 - 8
Celular = [illegible]