CERTIFICADO N°3

Licitación: 439026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO PRADERA ALTA Y PACU CÚA

Grupo 1 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO PRADERA ALTA Y PACU CÚA Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		CONTRATO			CANTIDAD			PRECIO			AVANCE %		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
Barrio: Pacú Cuá TRAMO 1 Ubicación: Calle F e/ Teodoro Mongelos y Roque Zarza													
1	Excavación no clasificada	254,50	26.455	6.732.798	254,50	0,00	254,50	6.732.798	-	6.732.798	100%	0%	100,00%
2	Terraplén (DMT=3 Km)	14,00	23.842	333.788	14,00	0,00	14,00	333.788	-	333.788	100%	0%	100,00%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	986,15	38.174	37.645.290	700,00	286,15	986,15	26.721.800	10.923.490	37.645.290	71%	29%	100,00%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	986,15	2.998	2.956.478	0,00	986,15	986,15	0	2.956.478	2.956.478	0%	100%	100,00%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 A= 0,075 m2 (Incluye ampliación de 50 cm)	16,34	1.046.428	17.098.634	16,10	0,24	16,34	16.847.491	251.143	17.098.634	99%	1%	100,00%
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	7,56	2.418.098	18.280.821	6,00	1,56	7,56	14.508.588	3.772.233	18.280.821	79%	21%	100,00%
7	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7,00*0,15*0,30)	84,00	49.410	4.150.440	0,00	84,00	84,00	0	4.150.440	4.150.440	0%	100%	100,00%
8	Levantamiento de registros cloacales a nivel final de rasante de empedrado	5,00	272.195	1.360.975	0,00	5,00	5,00	0	1.360.975	1.360.975	0%	100%	100,00%
9	Señalización de obra	3,00	424.431	1.273.293	3,00	0,00	3,00	1.273.293	-	1.273.293	100%	0%	100,00%
10	Limpieza final de obra	1.272,48	995	1.266.118	600,00	672,48	1.272,48	597.000	669.118	1.266.118	47%	53%	100,00%
Barrio: Pacú Cuá - TRAMO 2 Ubicación: Calle Teodoro S. Mongelos e/ Bomberos Voluntarios de Encarnación y Calle F													
11	Excavación no clasificada	80,00	26.455	2.116.400	80,00	0,00	80,00	2.116.400	-	2.116.400	100%	0%	100,00%
12	Excavación en roca	15,00	47.293	709.395	15,00	0,00	15,00	709.395	-	709.395	100%	0%	100,00%
13	Terraplén (DMT=3 Km)	14,00	23.842	333.788	14,00	0,00	14,00	333.788	-	333.788	100%	0%	100,00%
14	Pavimento: Tipo Empedrado	644,35	38.174	24.597.417	0,00	644,35	644,35	0	24.597.417	24.597.417	0%	100%	100,00%
15	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	644,35	2.998	1.931.761	0,00	644,35	644,35	0	1.931.761	1.931.761	0%	100%	100,00%
16	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2 (Incluye reparaciones de CC existente y bocacalle)	14,30	1.046.428	14.963.920	6,00	8,30	14,30	6.278.568	8.685.352	14.963.920	42%	58%	100,00%
17	Cordón escondido de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	35,00	49.410	1.729.350	0,00	35,00	35,00	0	1.729.350	1.729.350	0%	100%	100,00%
18	Levantamiento de tapa de Hº Aº cloacal	2,00	266.862	533.724	0,00	2,00	2,00	0	533.724	533.724	0%	100%	100,00%
19	Reconexión de agua corriente	1,00	453.317	453.317	1,00	0,00	1,00	453.317	-	453.317	100%	0%	100,00%
20	Señalización de obra	1,00	424.431	424.431	1,00	0,00	1,00	424.431	-	424.431	100%	0%	100,00%

R.G. Ingeniería y Servicios

Ing. René Miglio
Dir. Infraestructura Publica y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Escaneado con CamScanner

21	Limpieza final de obra	644,35	995	641.128	0,00	644,35	644,35	0	641.128	641.128	0%	100%	100,00%
Barrio: Pradera Alta - TRAMO 1 Ubicación: Calle													
22	Excavación no clasificada	196,50	26.455	5.198.408	196,50	0,00	196,50	5.198.408	-	5.198.408	100%	0%	100,00%
23	Terraplén (DMT=3 Km)	14,00	23.842	333.788	14,00	0,00	14,00	333.788	-	333.788	100%	0%	100,00%
24	Pavimento: Tipo Empedrado	1.029,30	38.174	39.292.498	1.010,00	19,30	1.029,30	38.555.740	736.758	39.292.498	98%	2%	100,00%
25	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	1.029,30	2.998	3.085.841	0,00	1.029,30	1.029,30	0	3.085.841	3.085.841	0%	100%	100,00%
26	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 A= 0,075 m2 (Incluye ampliación de 50 cm)	21,14	1.046.428	22.121.488	21,14	0,00	21,14	22.121.488	-	22.121.488	100%	0%	100,00%
27	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	11,34	2.418.098	27.421.231	11,26	0,08	11,34	27.227.783	193.448	27.421.231	99%	1%	100,00%
28	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7,00*0,15*0,30)	7,00	49.410	345.870	7,00	0,00	7,00	345.870	-	345.870	100%	0%	100,00%
29	Señalización de obra	2,00	424.431	848.862	2,00	0,00	2,00	848.862	-	848.862	100%	0%	100,00%
30	Limpieza final de obra	1.029,30	995	1.024.154	1.000,00	29,30	1.029,30	995.000	29.154	1.024.154	97%	3%	100,00%
Barrio: Pradera Alta - TRAMO 2 Ubicación: Calle camino a Independencia													
31	Excavación no clasificada (Incluye limpieza de canal y tubos)	388,25	26.455	10.271.154	388,25	0,00	388,25	10.271.154	-	10.271.154	100%	0%	100,00%
32	Terraplén (DMT=3 Km)	14,00	28.910	404.740	14,00	0,00	14,00	404.740	-	404.740	100%	0%	100,00%
33	Pavimento: Tipo Empedrado	1.202,55	37.374	44.944.104	1.190,00	12,55	1.202,55	44.475.060	469.044	44.944.104	99%	1%	100,00%
34	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	1.202,55	2.998	3.605.245	0,00	1.202,55	1.202,55	0	3.605.245	3.605.245	0%	100%	100,00%
35	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 A= 0,075 m2 (Incluye ampliación de 50 cm)	24,86	1.043.762	25.947.923	24,86	0,00	24,86	25.947.923	-	25.947.923	100%	0%	100,00%
36	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	11,34	2.418.098	27.421.231	11,26	0,08	11,34	27.227.783	193.448	27.421.231	99%	1%	100,00%
37	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7,00*0,15*0,30)	7,00	49.410	345.870	7,00	0,00	7,00	345.870	-	345.870	100%	0%	100,00%
38	Señalización de obra	2,00	424.431	848.862	2,00	0,00	2,00	848.862	-	848.862	100%	0%	100,00%
39	Limpieza final de obra	1.202,55	995	1.196.537	1.150,00	52,55	1.202,55	1.144.250	52.287	1.196.537	96%	4%	100,00%
Total por Grupo:				354.191.072				283.623.238	70.567.834	354.191.072	80%	19,92%	100,00%

TOTAL CERTIFICADO	283.623.238	70.567.834	354.191.072
DEVOLUCION DEL ANTICIPO	56.724.647	14.113.567	70.838.214
FONDOS DE REPARO 5%	14.181.162	3.528.392	17.709.554
SALDO A FACTURAR		52.925.874	

R.G Ingeniería y Arquitectura

Ing. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
Representante Legal

Ing. RENE MIGLIO
FISCAL DE OBRA

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv. Encomendados
Gobierno Municipal

Escaneado con CamScanner