Aria Servicios

INFORME DE SERVICIOS N° 02/2020

Servicios de Instalación, remodelación y otros a las Infraestructura Edilicias

CONTRATO N° 07/2020 - ID N° 384387

Fecha: 16/11/2020

1	2	3	4	5	6
N° Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	**Servicio de Herrería**				
1.1	COLUMNAS METALICAS INSTALADO COMPLETO: Pilar columna: perfil doble "c" 10cm x 30cm espesor 4mm, planchuelas angulo 1,5x1,5 cm cada 30 cm (diagonales y verticales soldados). Altura de las columnas aproximado de 3,55m.	Metro lineal	0	143.700	0,0
1.2	VIGAS METALICAS INSTALADO COMPLETO: a) Viga-v1: Perfil doble "C" 10cm x 30cm espesor de 4mm y planchuelas angulo 1,5x1,5cm cada 30cm. Longitud 0,54m y 0,47 B) Viga en voladizo apoyos: perfil doble "c" 10cm x 30cm espesor 4mm, variable de 0,15m a cada 30. Una longitud maxima de 3,24.	Metro lineal	29	132.200	3.833.800
1.3	CUBIERTA DE CHAPAS DE HIERRO GALVANIZADO No. 24 ACANALADO SUJETADO A CORREAS POR LAS TAPAS. El ancho sera máxima de 4,47m	Metro lineal	120	120.650	14.478.000
1.4	PINTURA ANTIOXIDO 3 MANOS COLOR AMARILLO COMPLETO	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
1.5	CANALETAS DE CHAPAS Y BAJADAS PVC BLANCO 0.100	Metro lineal	0	80.000	0
1.6	EXCAVACION PARA BASES DE COLUMNAS. Profundidad de 1 metro por 0,40 x 0,40cm.	Metros cubicos	0	120.000	0
1.7	HORMIGON ARMADO PARA LLENADO DE BASES. De 0,40x0,40m. Cargado de hormigon y zocalo de 0,30m y 5cm de recubrimiento	Metros cúbicos	0	1.525.000	0
1.8	INSTALACION ELECTRICA BOCAS DE LUZ 100W LEED BLANCO. Debera incluir todos los materiales como cables, artecfacto luminario, etc.	Unidad	0	126.100	0
1.9	Limpieza y Preparación del Terreno, Replanteo, LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS Y MAQUIN.	Metros cuadrados	0	150.000	0
1.10	Varrillas torsionadas de 16mm soldadas de primera calidad. 4 Varrillas paralelas de aproximadamente 7 metros fijadas por columnas existentes.	Metro lineal	171	240.000	41.040.000
	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO				**60.351.800**

Son guaraníes: Sesenta Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos.

Aria Servicios
DE: MARIO R. INSFRAN AQUINO
RUC: 3684715-1