MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES

CERTIFICADO DE OBRA N° 4

Obra: **"CONSTRUCCION DE TECHO TIPO TINGLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON con ID: 417299 "**

Ubicación: Compañia San Ramon- Santiago Misiones

Empresa: **Ing. Oscar Laureano Gaete RUC 793026-7**

FECHA: 28/08/2023

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	29,12%
Ejecutado Anterior:	31,74%
Ejecutado Acumulado:	60,86%

PROYECTO: CONSTRUCCION DE TECHO TIPO TINGLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON con ID: 417299

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto																
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
	CONSTRUCCION DE TECHO TIPO TINGLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON con ID: 417299														
1	Movilización y preparación de la obra, destronque de arboles.-	GL	1,00	1.817.333	1.817.333	1,00		1,00	0,00	100,00	1.817.333	0,00	1.817.333	0	100,00
2	Replanteo, marcación De Obra.-	m2	747,25	2.601	1.943.597	747,25		747,25	0,00	100,00	1.943.597	0,00	1.943.597	0	100,00
3	Excavación para nivelación y fundación.-	m3	85,00	70.139	5.961.815	85,00		85,00	0,00	100,00	5.961.815	0,00	5.961.815	0	100,00
4	Cartel de obra.-	UN	1,00	909.334	909.334	1,00		1,00	0,00	100,00	909.334	0,00	909.334	0	100,00
5	Zapata de HºAº.-	m3	19,90	1.900.000	37.810.000	19,90		19,90	0,00	100,00	37.810.000	0,00	37.810.000	0	100,00
6	Pilar de HºAº.-	m3	12,59	1.950.000	24.550.500	12,59		12,59	0,00	100,00	24.550.500	0,00	24.550.500	0	100,00
7	Vigas de HºAº.-	m3	23,37	1.900.000	44.403.000	23,37		23,37	0,00	100,00	44.403.000	0,00	44.403.000	0	100,00
8	CUBIERTA: Chapa galvanizada N° 27 pen. 25%, con • Viga principal: Cordón inferior y superior Perfil U 160mm x 6 mm chapa 4,75mm, Diagonales y montantes Perfil 2L - 1 1/2" x 1/8" con unión c/ 25 cm. • Correa de perfil C 100 x 50 x 20 x2,00 m c/ 0,80 m.-	m2	747,25	307.700	229.928.825	0,00	350,00	350,00	397,25	46,84	0	107.695.000,00	107.695.000	122.233.825	46,84
9	Contrapiso de Hormigón pobre.-	m2	101,00	28.374	2.865.774	0,00		0,00	101,00	0,00	0	0,00	0	2.865.774	0,00
10	Carpeta de cemento de 2cm (1:3).-	m2	101,00	25.334	2.558.734	0,00		0,00	101,00	0,00	0	0,00	0	2.558.734	0,00
11	Pintura al latex de graderia.-	m2	168,00	22.932	3.852.576	0,00		0,00	168,00	0,00	0	0,00	0	3.852.576	0,00
12	Instalación Eléctrica en general,alimentación, tableros, incluye artefactos y todo lo necesario para el buen funcionamiento.-	GL	1,00	11.700.000	11.700.000	0,00		0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	11.700.000	0,00
13	Limpieza final y retiro de escombros del lugar de obras.-	M2	747,25	2.080	1.554.280	0,00		0,00	747,25	0,00	0	0,00	0	1.554.280	0,00
	SUB-TOTAL				**369.855.768**						**117.395.579**	**107.695.000**	**225.090.579**	**144.765.189**	**60,86**

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**369.855.768**	MONTO TOTAL DEL AVANCE	107.695.000
		FONDO DE REPARO	5.384.750
SON GUARANIES: Ciento dos millones trescientos diez mil doscientos cincuenta.----------		IMPORTE NETO A COBRAR	102.310.250

Fiscal de Obras

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Representante Legal

Ing. Civil Oscar L. Gaete Gómez