MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

"CONSTRUCCIONES VARIAS, LOTE 1 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL" C.D. N°: 20/2022
ID N°: 415.403 CONTRATO N° 27/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: ITC INGENIERIA

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO:SETIEMBRE 2022

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 2 dias de octubre del año 2022, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "ITC INGENIERIA", REPRESENTADA POR el Sr. MARIO QUIROGA BAEZ, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo ymarcacion	Metros cuadrados	9,00	0	9,00	9
2	Relleno y compactacion	Metros cubicos	3,00		3,00	3
3	Cimiento de PBC	Metros cubicos	10,80		10,80	11
4	Mamposteria	Unidad Medida	1,00			0
4.1	De nivelacion con ladrillo comun de 0,30m	Metros cuadrados	43,00		43,00	43
4.2	Mamposteria de elevacion con ladrillo comun de 0,15m	Metros cuadrados	36,00		30,00	30
5	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida	1,00		1,00	1
5.1	Cimiento de Ho (losa de 30x30x10 cm) para postes	Metros cubicos	0,50		0,50	1
5.2	Encadenado	Metro lineal	24,00		24,00	24
6	Cerco perimetral	Unidad Medida	1,00			0
6.1	Provision y colocacion de postes de Ho Ao según diseño, incluye alambres de trinca y de pua mas accesorios, tejido de	Metro lineal	60,00		50,00	50
7	Aislacion Horizontal	Metro lineal	12,00		12,00	12
8	Piso- Contrapiso	Unidad Medida	1,00		1,00	1
8.1	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	9,00		9,00	9
8.2	Carpeta	Metros cuadrados	9,00		9,00	9
9	Revoques	Unidad Medida	1,00		1,00	1
9.1	De paredes	Metros cuadrados	72,00		30,00	30
10	Techo de Chapa con estructura metalica	Metros cuadrados	10,50		10,50	11
11	Instalacion Electrica	Unidad Medida	1,00			0
11.1	Instalacin de tablero TS de 8 AG	Unidad	1,00		1,00	1
11.2	Alimentacion de Circuitos de luces	Unidad	6,00		4,00	4
11.3	Artefactos de iluminacion	Unidad	2,00		2,00	2
12	Aberturas	Unidad Medida				0
12.1	Puerta metalica de 0,80 x 2,10 mrco y cerradura	Unidad	1,00		1,00	1
12.2	Provision y colocacion de un porton metalico según diseño, con cerraduras y tranca del mmismo material	Unidad	1,00			0
13	Pintura	Unidad Medida	1,00			0
13.1	De pared al latex	Metros cuadrados	36,00		20,00	20

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

ITC Ingeniería
Ruc. 4247891-0

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

"CONSTRUCCIONES VARIAS, LOTE 1 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL" C.D. N°: 20/2022
ID N°: 415.403 CONTRATO N° 27/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: ITC INGENIERIA

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO:SETIEMBRE 2022

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 2 dias de octubre del año 2022, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "ITC INGENIERIA", REPRESENTADA POR el Sr. MARIO QUIROGA BAEZ, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
14	Limpieza final	Metros cuadrados	9,00			0
	TOTAL					

ITC Ingeniería
Ruc. 4247891-0

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

"CONSTRUCCIONES VARIAS, LOTE 1 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL" C.D. N°: 20/2022
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO:SETIEMBRE 2022

			Contractual			CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo ymarcacion	Metros cuadrados	9	5.400	48.600		9,00	9,00		48.600	48.600		100,00%	100,00%
2	Relleno y compactacion	Metros cubicos	3	140.800	422.400		3,00	3,00		422.400	422.400		100,00%	100,00%
3	Cimiento de PBC	Metros cubicos	10,8	425.333	4.593.596		10,80	10,80		4.593.596	4.593.596		100,00%	100,00%
4	Mamposteria	Unidad Medida Global	1											
4.1	De nivelacion con ladrillo comun de 0,30m	Metros cuadrados	43	215.050	9.247.150		43,00	43,00		9.247.150	9.247.150		100,00%	100,00%
4.2	Mamposteria de elevacion con ladrillo comun de 0,15m	Metros cuadrados	36	118.066	4.250.376		30,00	30,00		3.541.980	3.541.980		83,33%	83,33%
5	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1				1,00	1,00					100,00%	100,00%
5.1	Cimiento de Ho (losa de 30x30x10 cm) para postes	Metros cubicos	0,5	1.653.666	826.833		0,50	0,50		826.833	826.833		100,00%	100,00%
5.2	Encadenado	Metro lineal	24	124.500	2.988.000		24,00	24,00		2.988.000	2.988.000		100,00%	100,00%
6	Cerco perimetral	Unidad Medida Global	1											
6.1	Provision y colocacion de postes de Ho Ao según diseño, incluye alambres de tiros y de sujeccion necesarios, tejido de alambre	Metro lineal	60	182.415	10.944.900		50,00	50,00		9.120.750	9.120.750		83,33%	83,33%
7	Aislacion Horizontal	Metro lineal	12	33.833	405.996		12,00	12,00		405.996	405.996		100,00%	100,00%
8	Piso- Contrapiso	Unidad Medida Global	1				1,00	1,00					100,00%	100,00%
8.1	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	9	38.500	346.500		9,00	9,00		346.500	346.500		100,00%	100,00%
8.2	Carpeta	Metros cuadrados	9	26.605	239.445		9,00	9,00		239.445	239.445		100,00%	100,00%
9	Revoques	Unidad Medida Global	1				1,00	1,00					100,00%	100,00%
9.1	De paredes	Metros cuadrados	72	36.333	2.615.976		30,00	30,00		1.089.990	1.089.990		41,67%	41,67%
10	Techo de Chapa con estructura metalica	Metros cuadrados	10,5	209.333	2.197.997		10,50	10,50		2.197.997	2.197.997		100,00%	100,00%
11	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1											
11.1	Instalacin de tablero TS de 8 AG	Unidad	1	511.275	511.275		1,00	1,00		511.275	511.275		100,00%	100,00%
11.2	Alimentacion de Circuitos de luces	Unidad	6	123.566	741.396		4,00	4,00		494.264	494.264		66,67%	66,67%
11.3	Artefactos de iluminacion	Unidad	2	167.200	334.400		2,00	2,00		334.400	334.400		100,00%	100,00%
12	Aberturas	Unidad Medida Global												
12.1	Puerta metalica de 0,80 x 2,10 mrco y cerradura	Unidad	1	837.000	837.000		1,00	1,00		837.000	837.000		100,00%	100,00%
12.2	Provision y colocacion de un portón metálico según diseño, con cerradura y tranca del mmismo material	Unidad	1	3.630.000	3.630.000									
13	Pintura	Unidad Medida Global	1											
13.1	De pared al latex	Metros cuadrados	36	24.600	885.600		20,00	20,00		492.000	492.000		55,56%	55,56%
14	Limpieza final	Metros cuadrados	9	5.883	52.947									
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**46.120.387**					**37.738.176**	**37.738.176**		**81,83%**	**81,83%**

ITCIngeniería
Ruc: 4247891-0

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

"CONSTRUCCIONES VARIAS, LOTE 1 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL" C.D. N°: 20/2022

ID N°: 415.403 CONTRATO N° 27/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: ITC INGENIERIA

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO:SETIEMBRE 2022

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	"CONSTRUCCIONES VARIAS, LOTE 1 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL" C.D. N°: 20/2022	46.120.387	0,00%	81,83%	81,83%	-	37.738.176	37.738.176
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	9.224.077	0,00%	81,83%	81,83%	-	7.547.635	7.547.635
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	2.306.019	0,00%	81,83%	81,83%	-	1.886.909	1.886.909
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**11.530.097**	0,00%	81,83%	81,83%	-	**9.434.544**	**9.434.544**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					-	**28.303.632**	**28.303.632**

SON GUARANIES: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS.-

ITC Ingeniería
Ruc: 4247891-0

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra