Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN Nº: 002/2022.

Contratista: "PROEL INGENIERIA" **Contrato Nº 64/2021.**

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

Ubicación:

- Juan Gelly entre Avda. Colon y 15 de Agosto.
- Dupuis entre Oleary y Alberdi.
- Oleary entre Milano y Roma
- Sicilia entre 15 de Agosto y Ayolas

Orden de Trabajo Nº 02/2021.
Fecha: 11/04/2022.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS	CANT	UNID.
1			
1.1	Asfalto, H°A°, adoquín.	521,40	ml.
2			
2.1	Asfalto, H°A°, adoquín.	643,50	ml.
6	Cambio de ramal de Ø 3/4" sobre cañería 2", realizados en pavimento empedrado.	659,60	ml.
8	Cambio de ramal Ø 3/4" sobre cañería Ø 4", realizados pavimento empedrado.	719,70	ml.
11			
11.1	Veredita común (amarillo, negro Ka'a)	293,40	m^2
11.9	Reposición de empedrado	1575,56	m^2
11.10	Reposición de asfalto	2250,80	m^2
14	Tubería de Propileno Tricapa color rojo de 3/4"	1379,30	ml.
19	Tubería PVC-PVA 10kg/cm² color marrón de 2"	521,40	ml.
20	Tubería PVC-O de 16kg/cm color azul de 4.	643,50	m
21	Abrazadera Ø 60mm x 3/4" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca, PN 16. NBR 11821	73,00	Unid.
23	Abrazadera Ø 110mm x 3/4" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca, PN 16. NBR 11821	90,00	Unid.
29	Enlace universal/manguito de 3/4" (rango 24 a 27mm) transición PN16.	10,00	Unid.
31	Enlace universal/manguito de 2" (rango 60 a 64mm) transición PN16.	6,00	Unid.
32	Tapón de compresión de 3/4" polipropileno PN 16.	163,00	Unid.

Ing. Víctor Ortellado
Jefe de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

José Báez
Jefe de Fiscalización y Supervisión
ESSAP S.A

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TÉCNICO
ESSAP

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN Nº: 002/2022.

Contratista: "PROEL INGENIERIA" **Contrato Nº 64/2021.**

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

34	Tapón de compresión de 2" polipropileno PN 16.	4,00	Unid.
38	Unión Gibault para tuberías de 110mm con pintura epoxi de 250 micras	6,00	Unid.
39	Válvula de hierro dúctil para PVC 60mm PVC-PBA BOLSA-BOLSA (cierre horario).	6,00	Unid.
40	Válvula de hierro dúctil para PVC-O 110mm BOLSA-BOLSA (cierre horario).	4,00	Unid.
41	Cajas de válvulas Cuerpo corto de 4" Hº Fº - altura regulable, sección circular.	10,00	Unid.

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalizacion y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Unidad de Fiscalización y Supervisión Técnica - ESSAP S.A

ING. RAMÍREZ
GERENTE TÉCNICO
essap sa

El presente documento ha sido confeccionado en base a las verificaciones de los trabajos realizados en los lugares indicados más arriba. La responsabilidad de la Unidad de Fiscalización y Supervisión se limita exclusivamente a lo descripto en la presente Planilla de Verificación, observando que toda la documentación: presupuestos, facturas, remisiones, etc, así también aclaraciones o comentarios a los ítems descritos anexados posterior a la misma ya no es competencia de esta Unidad de Fiscalización.