GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Tinglado Multiuso,Gradería y Pista Deportiva en Escuela Nº 581 JOSÉ LUIS VILLALBA DE ZANJITA VILLA OLIVA

LOCALIDAD: ZANJITA VILLA OLIVA - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: CONSERPAR
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 14/11/2022

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 752.866.950
ANTICIPO RECIBIDO

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	0	168.476.550	168.476.550
DESCUENTO ANTICIPO		0	0
OTROS CERTIFICADOS			0
TOTALES		**168.476.550**	

SON GUARANIES: Ciento sesenta y ocho millones cuatrocientos setenta y seis mil quinientos cincuenta.----------

p/ CONTRATISTA
RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ
Registro Prof MOPC Nº 1 608 arquitecto
RUC 2197610-4
Construcciones Servicios Paraguay
CONSERPAR
RUC 2197610-4

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

Tinglado Multiuso,Gradería y Pista Deportiva en Escuela Nº 581 JOSÉ LUIS VILLALBA DE ZANJITA VILLA OLIVA

			Según Contrato			Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	TINGLADO				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	m3	17,50	2.670.500	46.733.750		18	17,50	0	46.733.750	46.733.750	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	m3	15,00	2.682.000	40.230.000		15	15,00	0	40.230.000	40.230.000	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	m3	7,00	2.682.000	18.774.000		7	7,00	0	18.774.000	18.774.000	100%
	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	m3	11,00	2.682.000	29.502.000			0,00	0	0	0	0%
	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	m3	9,50	2.682.000	25.479.000		10	9,50	0	25.479.000	25.479.000	100%
	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	4.890.000	4.890.000			0,00	0	0	0	0%
	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	893,00	340.000	303.620.000			0,00	0	0	0	0%
	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	120,00	91.000	10.920.000			0,00	0	0	0	0%
	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8,00	2.475.000	19.800.000			0,00	0	0	0	0%
	Pista Deportiva				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Relleno y compactación	m3	160,00	91.500	14.640.000		160	160,00	0	14.640.000	14.640.000	100%
	Contrapiso de Cascote	m2	840,00	44.000	36.960.000			0,00	0	0	0	0%
	Piso Tipo calcáreo	m2	700,00	90.500	63.350.000			0,00	0	0	0	0%
	Alisado de cemento	m2	140,00	57.000	7.980.000			0,00	0	0	0	0%
	Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación	m2	480,00	36.000	17.280.000			0,00	0	0	0	0%
	Arcos con redes	cant	2,00	2.378.000	4.756.000			0,00	0	0	0	0%
	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	2,00	9.925.000	19.850.000			0,00	0	0	0	0%
	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	1.518.000	1.518.000			0,00	0	0	0	0%
	Valla protectora tras los arcos				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Excavación	m3	3,00	45.000	135.000			0,00	0	0	0	0%
	Hormigón Simple	m3	2,50	1.526.000	3.815.000			0,00	0	0	0	0%
	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	80.000	4.800.000			0,00	0	0	0	0%
	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,00	72.200	9.819.200			0,00	0	0	0	0%
	Tejido de alambre	ml	34,00	181.800	6.181.200			0,00	0	0	0	0%
	Pintura sintética de caños	gl	1,00	1.010.000	1.010.000			0,00	0	0	0	0%
	Gradería				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Replanteo de obra	gl	1,00	740.800	740.800		1	1,00	0	740.800	740.800	100%
	Base de Hormigón según Plano	m3	5,50	2.644.000	14.542.000		6	5,50	0	14.542.000	14.542.000	100%
	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	17,00	216.000	3.672.000		17	17,00	0	3.672.000	3.672.000	100%
	Mampostería de 0,30	m2	43,00	200.000	8.600.000		13	13,00	0	2.600.000	2.600.000	30%
	Hormigón Armado esp=0,10	m3	9,00	2.644.000	23.796.000			0,00	0	0	0	0%
	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	36,00	150.000	5.400.000			0,00	0	0	0	0%
	Limpieza de obra	un	1,00	1.015.000	1.015.000			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	un	1,00	1.993.000	1.993.000			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m	un	1,00	1.065.000	1.065.000		1	1,00	0	1.065.000	1.065.000	100%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					752.866.950				0	168.476.550	168.476.550	22,38

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	168.476.550
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	752.866.950
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	22,38

Lic. Mariano Saucedo
M. de Obras Pat. Prof. 1.179
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU · PLANIFICACIÓN · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contratista
UGOBERTO VICENCINI
ENITZ
Registro Prof MOPC Nº 1 608
RUC 2107610-6

arquitecto
Construcciones Servicios Paraguay
CONSERPAR
RUC 2107610-6