INNOVARQ EMPRESA CONSTRUCTORA
Silvio Pettirossi c/ Walter Insfran
Caaguazú-Paraguay

Caaguazú, 28 de julio de 2023.-

Señor
Lic. César Britez Amarilla, Gobernador
Gobernación V Departamento de Caaguazú
E. S. D.

Me dirijo a usted a fin de presentar el Certificado de Obras Nº 2, perteneciente al Contrato Nº 13/2023 Licitación por Concurso de Oferta ***(CO) N° 12/2023,*** para ***CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN LA CIUDAD DE VAQUERIA, ID: 431663.***

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay

Diego Ramoa
INNOVARQ EMPRESA CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
Nº 2.689
FECHA 28/07/2023 HORA: 9:40

CONTRATO 13/2023 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN LA CIUDAD DE VAQUERÍA CON ID: 431663

CERTIFICADO N° 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADO			MONTO TOTAL
							% Presente Certificado	% Acumulado hasta el Certificado anterior	% Acumulado hasta presente Certificado	Monto Presente Certificado
1	82101502-004	Cartel de Obra	Unidad	1	1,700,000	1,700,000		100%	100%	-
2	72131601-9974	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	145	9,000	1,305,000		100%	100%	-
3	72131601-004	Viga de Encadenado 0,20x0,20m	Metro lineal	45	219,450	9,875,250		100%	100%	-
4	72131601-004	Viga de Hº Aº	Metros cúbicos	4,05	4,200,000	17,010,000		100%	100%	-
5	72131601-004	Escalera H° A° Gradas	Metros cúbicos	1,2	3,800,000	4,560,000		100%	100%	-
6	72131601-004	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	3,24	3,800,000	12,312,000		100%	100%	-
7	72131601-004	Grada de Hº Aº	Metros cúbicos	16,74	3,400,000	56,916,000	25%	75%	100%	14,229,000
8	72131601-004	Zapata de Hº Aº	Metros cúbicos	10,8	3,400,000	36,720,000		100%	100%	-
9	72131601-005	Mampostería de Elevación 0,15 m ladrillo común	Metros cuadrados	42,9	210,000	9,009,000		100%	100%	-
10	72131601-005	Mampostería de Elevación 0,20 m ladrillo común	Metros cuadrados	45,6	350,000	15,960,000		100%	100%	-
11	95121516-001	Muro de PBC	Metros cúbicos	8,06	877,800	7,075,068		100%	100%	-
12	72131601-008	Revoque fino interior y exterior con hidrófugo	Metros cuadrados	54	60,000	3,240,000	90%	10%	100%	2,916,000
13	72131601-009	Contrapiso y carpeta	Metros cuadrados	10,8	80,000	864,000	90%	10%	100%	777,600
14	72131601-009	Piso cerámico	Metros cuadrados	10,8	160,000	1,728,000	90%	10%	100%	1,555,200
15	72131601-007	Techo de chapa galvanizada	Metros cuadrados	10,8	420,000	4,536,000	90%	10%	100%	4,082,400
16	72102602-005	Colocación de Puertas metálica 0,80 x 2,10 m	Unidad	1	1,800,000	1,800,000	90%	10%	100%	1,620,000
17	72102602-005	Colocación de Ventanas de vidrios tipo blindex	Milímetros cuadrados	2,86	850,000	2,431,000	90%	10%	100%	2,187,900
18	72131601-012	Pintura de muros al agua interior exterior sin enduido	Metros cuadrados	53,8	40,000	2,152,000	100%	0%	100%	2,152,000
19	72131601-001	Instalaciones Eléctricas	Unidad Medida Global	1	5,806,682	5,806,682	90%	10%	100%	5,226,014
20	72131701-019	Colocacion de Barandas Metálica Pasamanos	Unidad Medida Global	1	3,000,000	3,000,000	100%	0%	100%	3,000,000
21	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	2,000,000	2,000,000	100%	0%	100%	2,000,000
Precio Total						200,000,000				39,746,114

PORCENTAJE CERTIFICACION	19.87	
DESCUENTO ANTICIPO 20%		7,949,223
NETO A COBRAR		31,796,891
FONDO DE REPARO 5%		1,987,306
TOTAL A COBRAR		29,809,585

(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay

Firma
DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ
PROPIETARIO INNOVARQ

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú