MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN

NOMBRE DE OBRA SEGÚN CONTRATO "REPARACIÓN DE BANCOS E ILUMINACIÓN DE LAS COSTANERAS DE ENCARNACIÓN" CON ID: 418.468

Contrato N° 82/2022

Certificado N° 1

CONTRATISTA	Habitare S.R.L.
FECHA DE PRESENTACIÓN	25/01/2023
FECHA DE INICIO	27/12/2023
PLAZO INICIAL	120 días
PLAZO DE ADENDA	———
DIAS TRANSCURRIDOS	28 días
RECEPCIÓN PROVISORIA	———

LOTE Nº 1 - Mantenimiento de Luminarias Sector Playas

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acum.	MONTO (GUARANIES) Anterior	MONTO (GUARANIES) Actual	MONTO (GUARANIES) Acumulado	% de Avance
	SECTOR PLAYA MBOI KAE											
1	Provisión e instalación lampara led 70W e40 6500k 6500 lm multirango de tensión 200/240V para farola trail (Incluye limpieza e cambio de porta lampara)	Unidad	140	240.000	33.600.000		126	126	-	30.240.000	30.240.000	90%
2	Readecuación de los registros de la Farola trail (Incluye limpieza de acrilico transparente, extracción de arena y nuevo empalme de los conductores, sellado de tapa de registro con soldadula y relleno con hormigon)	Unidad	140	78.000	10.920.000		126	126	-	9.828.000	9.828.000	90%
3	Retiro de columna metalica de Farola Trial con relleno de Hormigon para racionalización de luminarias (Conforme EETT)	Unidad	70	93.000	6.510.000		0	0	-	-	-	0%
4	Provisión e instalación de Proyector led 50 W 6500k 220V IP67 (Farolas Gaviota) (Conforme EETT)	Unidad	70	196.000	13.720.000		63	63	-	12.348.000	12.348.000	90%
5	Readecuación de los registros de la farola Gaviota (Incluye limpieza, extracción de arena y nuevo empalme de los conductores, sellado de tapa de registro con soldadula y relleno con hormigon) (EETT)	Unidad	70	84.000	5.880.000		63	63.0	-	5.292.000	5.292.000	90%
6	Readecuación de los tableros comando de encendido automatico de farolas (Incluye cambio de componentes ya sea reloj horario, contactor, disyuntor térmico) (EETT)	Unidad	3	1.450.000	4.350.000		3	3	-	3.915.000	3.915.000	90%
7	Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor mercurio halogenado, con lampara tubular 400w HPIT en AP columna 12 metros (Incluye uso de camión con grua) (Conforme EETT)	Unidad	30	725.000	21.750.000		27	27	-	19.575.000	19.575.000	90%
	SECTOR PLAYA SAN JOSÉ											
8	Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor mercurio halogenado, con lampara tubular 400w HPIT en AP columna 12 metros (Incluye cableado multifilar nyy uso de camión con grua) (Conforme EETT)	Unidad	28	815.000	22.820.000		25	25	-	20.538.000	20.538.000	90%
9	Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor sodio, con lampara tubular 400w sodio en AP columna 12 metros (Incluye cableado multifilar nyy, uso de camión con grua) (Conforme EETT)	Unidad	10	669.000	6.690.000		9	9	-	6.021.000	6.021.000	90%
	SECTOR PLAYA SAN ISIDRO											
10	Provisión e instalación lampara led 70W e40 6500k 6500 lm multirango de tensión 200/240V para farola fatrail (Incluye limpieza e cambio de porta lampara) (Conforme EETT)	Unidad	150	225.000	33.750.000		80	80	-	18.000.000	18.000.000	53%
11	Readecuación de los registros de la Farola Fatrail (Incluye limpieza de acrilico transparente, extracción de arena y nuevo empalme de los conductores, sellado de tapa de registro con soldadura y relleno con hormigon) (Conforme EETT)	Unidad	150	78.500	11.775.000		80	80		6.280.000	6.280.000	[illegible]
12	Provisión e instalación de Proyector led 50 W 6500k 220V IP67 (Farolas Gaviota) (Conforme EETT)	Unidad	40	215.517	8.620.680		36	36		7.758.612	7.758.612	[illegible]
13	Readecuación de los registros de la farola Gaviota (Incluye limpieza, extracción de arena y nuevo empalme de los conductores, sellado de tapa de registro con soldadula y relleno con hormigon) (Conforme EETT)	Unidad	40	83.333	3.333.320		36	36		2.999.988	2.999.988	90%
14	Readecuación de los tableros comando de encendido automatico de farolas (Incluye cambio de componentes ya sea reloj horario, contactor, disyuntor térmico) (Conforme EETT)	Unidad	3	1.650.000	4.950.000		3	3		4.455.000	4.455.000	90%

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 838

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Ing. Ramón Ramírez Ortega
Director de Obras Públicas y Servicios

Escaneado con CamScanner

15	Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor mercurio halogenado, con lampara tubular 400w HPIT en AP columna 12 metros (Incluye uso de camión con grua) (Conforme EETT)	Unidad	15	766.667	11.500.005		14	14		10.350.005	10.350.005	90%
16	Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor sodio, con lampara tubular 400w sodio en AP columna 12 metros (Incluye uso de camión con grua) (Conforme EETT)	Unidad	32	671.667	21.493.344		29	29		19.344.009	19.344.010	90%
17	Provisión e instalación de cable subterraneo NYY 4x10mm2 (Incluye empalmes con conectores dentado anti humedad, y relleno con hormigon) (Conforme EETT)	Metros	900	80.500	72.450.000		810	810		65.205.000	65.205.000	90%
18	Provisión e instalación de cable subterraneo NYY 2x2mm2 (Incluye empalmes con conectores dentado anti humedad, y relleno con hormigon) (Conforme EETT)	Metros	600	10.324	6.194.400		540	540		5.574.960	5.574.960	90%
				TOTAL	300.306.749							

Total certificado	-	247.724.574	247.724.574
Devolución de Anticipo 20%	-	49.544.915	49.544.915
Fondo de reparo 5%:	-	12.386.229	12.386.229
Neto a cobrar Gs.:	-	185.793.431	185.793.431

Son Guaraníes: CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 838

Alejandro Paniagua
Representante Legal
Habitare S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Infraestructura Pública

Ing. René Miglio
Fiscal de Obras
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner