DINAC	Certificado de Conformidad N° 3 "Certificado de Conformidad" FISCAL/ADMINISTRADOR CONTRATO"	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 2

Número del Llamado: LPN N° 14/2025	**Numero de Contrato:124/2025**
Nombre del Llamado: "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 14/2025 "MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO PÚBLICO DEL AISP - AD REFERÉNDUM" - ID N° 468.276,.-	
Proveedor: YUKON S.A	
Ubicación: AISP	**Monto Contrato: Gs. 2.895.162.772.** **Monto certificado: Gs.1.418.401.211.**
Periodo: 03/02/2026 al 28/02/2026	
Datos de los Actuantes	
Fiscal: Daniel Estigarribia	**S/ RES N° 1367/2025**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los **28** días del mes de **febrero** del año **2026 .**

Certifican	
DANIEL ESTIGARRIBIA **FISCAL**	**ARQ. BEATRIZ GUIZIO** **ADMINISTRADOR CONTRATO**

Observaciones:

V° B°

Detalle del Bien o Servicio proveído				
LOTE	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
	1	ESTRUCTURA METÁLICA P/ SOPORTE DE TECHO (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE FUNDACIÓN DE HORMIGÓN A CALCULAR	UN	0
	2	COBERTURA METÁLICA (INCLUYE CORREAS Y TIRANTES METALICOS) Y VIDRIO EN SECTORES SEGÚN DISEÑO.	M2	0
	3	ESTRUCTURA METALICA P/ TECHO VIDRIADO CONECTOR (SEGÚN DISEÑO) INCLUYE VIDRIO, SOPORTES Y FUNDACIONES	M2	0
	4	DESAGUE PLUVIAL (INCLUYE BAJADAS, REGISTROS Y CONEXIÓN HASTA EL CANAL)	GL	0
	5	REJILLA PLUVIAL DE ALTO TRAFICO EN ACCESO Y SALIDA DE DARSENA	ML	0
	6	RAMPAS DE HORMIGON P/ DISCAPACITADOS	UN	0
	7	PINTURA P/ PAVIMENTOS EN LAS RAMPAS	M2	0
	8	CONTRAPISO DE CASCOTES DE 10 CM	M2	136.00
	9	CORDON DE HORMIGON P/ CAMINERO (10x50x50)	ML	60.00
	10	DESNIVEL PEATONAL DE HORMIGON ARMADO	M3	0
	11	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO	M2	0
	12	ALISADA BASE P/ PISO	M2	0
	13	DEMOLICION Y RETIRO DE PLATAFORMA / TAPA CANAL	M2	0
	14	REACONDICIONAMIENTO DE REGISTRO Y CANALETA PLUVIAL EXISTENTE	M2	1.00
	15	TAPA P/ CANALETA DE H°A° ALTO TRÁFICO / DARSENA	M3	21.00
	16	RETIRO Y DEMOLICION DE PISO CERAMICO EXISTENTE EN PLATAFORMA PRINCIPAL DE ACCESO AL AEROPUERTO	M2	0
	17	DESNIVEL PEATONAL DE HORMIGON ARMADO COMUNICACIÓN CON DÁRSENA (ESPESOR 15CM)	M2	0
	18	CORDON DE HORMIGON P/ CAMINERO (10x50x50)	ML	0
	19	CONTRAPISO DE CASCOTES DE 10 CM	M2	0
	20	ALISADA BASE P/ PISO	M2	0
	21	PORCELANATO (INCLUYE PAVIMENTO TÁCTIL DIRECCIONAL SEGÚN DISEÑO)	M2	0
	22	RAMPA P/ DISCAPACITADOS (SEGÚN DISEÑO)	GL	0
	23	PINTURA P/ PAVIMETNOS EN LAS RAMPAS	M2	32.00
	24	RIEGO DE IMPRIMACION	M2	10.800,00
	25	PROVISION Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 0,4 DE ESPESOR	TN	1.080,00
	26	COLOCACION Y COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA	TN	1.080,00
	27	PINTURA TERMOPLASTICA EN CALIENTE (PASO PEATONAL, DEMARCACION DE APARCADORES, CIRCULACION VEHICULAR , FLECHAS)	M2	0
	28	TOPELLANTAS DE 60CM NEGRO Y AMARILLO	UN	0

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

Arq. Beatriz Giuzio
Subdirectora de Infraestructura
SDI - DINAC

	29	ENCAUSADORES REFLECTIVOS FRANGIBLES DE PLASCTICO 83CM	UN	0
	30	ESTRUCTURA METALICA P/ TECHO DE CHAPA (SEGÚN DISEÑO) INCLUYE PILARES, VIGAS, ABERTURAS	M2	0
	31	TABIQUES DE YESO ACARTONADO TIPO DURLOCK P/ EXTERIOR	M2	0
	32	PINTURA TEXTURADO	M2	0
	33	CONTRAPISO DE CASCOTES DE 10 CM	M2	0
	34	ALISADA BASE P/ PISO	M2	0
	35	PISO Y REVESTIMIENTO CERAMICO	M2	0
	36	ZOCALO CERAMICO	ML	0
	37	CIELORASO TÉCNICO DESMONTABLE EN PLACAS DE YESO DE 60X60, CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO	M2	0
	38	LUMINARIAS LED CUADRADAS EMBUTIDAS 46W	UN	0
	39	VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO OSCURO C/ PERFILERIA DE ALUMINIO Y ACCESORIOS (1,9 X 1,2)	UN	0
	40	PUERTA METALICA C/ MARCO Y ACCESORIOS (0,80 X 2,10)	UN	0
	41	JUEGO DE BAÑO C/ CISTERNA BAJA	UN	0
	42	MESADA GRANITO PARA BAÑO	M2	0
	43	BACHA OVALADA DE ACERO INOX CON ACCESORIOS	UN	0
	44	GRIFERIA DE CIERRE AUTOMATICO MECANICO Y ACCESORIOS	UN	0
	45	INSTALACIONES SANITARIAS / PLOMERIA GRAL	GL	0
	46	INSTALACION ELECTRICA, LUCES/TOMAS	GL	0
	47	INSTALACION DE AGUA CORRINETE	ML	0

Certifican

DANIEL ESTIGARRIBIA **FISCAL**	**ARQ. BEATRIZ GUIZIO** **ADMINISTRADOR CONTRATO**

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

CONTRATISTA	CONTRATANTE	MONTO DEL CONTRATO	CERTIFICADO N°	3
			FECHA:	28/2/2026
YUKON S.A	Direccion Nacional - DINAC	2.895.162.772	AVANCE	60,82%

CONTRATO							CANTIDADES MEDIDAS			AVANCE (%)			MONTOS		
Item	Cod. Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIT.	P. TOTAL gral	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUM. ACTUAL	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUM. ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
	MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO DEL AISP														
1	72101507-001	ESTRUCTURA METALICA P/ SOPORTE DE TECHO (SEGUN DISEÑO), INCLUYE FUNDACION DE HORMIGON A CALCULAR	UN	10,0	4.348.519	43.485.190	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
2	72101507-001	COBERTURA METALICA (INCLUYE CORREAS Y TIRANTES METALICOS) Y VIDRIO EN SECTORES SEGUN DISEÑO.	M2	576,0	277.988	160.121.088	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
3	72101507-001	ESTRUCTURA METALICA P/ TECHO VIDRIADO CONECTOR (SEGUN DISEÑO) INCLUYE VIDRIO, SOPORTES Y FUNDACIONES	M2	84,0	317.700	26.686.800	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
4	72101510-005	DESAGUE PLUVIAL (INCLUYE BAJADAS, REGISTROS Y CONEXION HASTA EL CANAL)	GL	1,0	23.165.625	23.165.625	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
5	72101510-005	REJILLA PLUVIAL DE ALTO TRAFICO EN ACCESO Y SALIDA DE DARSENA	ML	44,4	530.648	23.560.771	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
6	72131601-9984	RAMPAS DE HORMIGON P/ DISCAPACITADOS	UN	2,0	945.557	1.891.114	2,00	0,00	2,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.891.114	-	1.891.114
7	72131601-012	PINTURA P/ PAVIMENTOS EN LAS RAMPAS	M2	10,0	31.200	312.000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
8	72101507-001	CONTRAPISO DE CASCOTES DE 10 CM	M2	136,0	29.843	4.058.648	0,00	136,00	136,00	0,0%	100,0%	100,0%	-	4.058.648	4.058.648
9	72101507-001	CORDON DE HORMIGON P/ CAMINERO (10x50x50)	ML	60,0	82.674	4.960.440	0,00	60,00	60,00	0,0%	100,0%	100,0%	-	4.960.440	4.960.440
10	72131601-9984	DESNIVEL PEATONAL DE HORMIGON ARMADO	M3	4,0	487.988	1.951.952	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
11	72131601-009	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRAFICO	M2	1.165,0	114.595	133.503.175	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
12	72131601-009	ALISADA BASE P/ PISO	M2	1.165,0	27.978	32.594.370	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
13	72101507-001	DEMOLICION Y RETIRO DE PLATAFORMA / TAPA	M2	182,4	33.068	6.031.603	182,40	0,00	182,40	100,0%	0,0%	100,0%	6.031.603	-	6.031.603
14	72101507-001	REACONDICIONAMIENTO DE REGISTRO Y CANALETA PLUVIAL EXISTENTE	M2	1,0	1.615.584	1.615.584	0,00	1,00	1,00	0,0%	100,0%	100,0%	-	1.615.584	1.615.584
15	72101507-001	TAPA P/ CANALETA DE H°A° ALTO TRAFICO / DARSENA	M3	36,0	1.593.215	57.355.740	0,00	21,00	21,00	0,0%	58,3%	58,3%	-	33.457.515	33.457.515
16	72131601-9984	RETIRO Y DEMOLICION DE PISO CERAMICO EXISTENTE EN PLATAFORMA PRINCIPAL DE ACCESO AL AEROPUERTO	M2	1.165,0	14.400	16.776.000	800,00	0,00	800,00	68,7%	0,0%	68,7%	11.520.000	-	11.520.000
17	72131601-9984	DESNIVEL PEATONAL DE HORMIGON ARMADO COMUNICACION CON DARSENA (ESPESOR 15CM)	M2	7,0	562.594	3.938.158	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
18	72101507-001	CORDON DE HORMIGON P/ CAMINERO (10x50x50)	ML	362,0	82.674	29.927.988	362,00	0,00	362,00	100,0%	0,0%	100,0%	29.927.988	-	29.927.988
19	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES DE 10 CM	M2	394,0	37.728	14.864.832	362,00	0,00	362,00	91,9%	0,0%	91,9%	13.657.536	-	13.657.536
20	72131601-009	ALISADA BASE P/ PISO	M2	394,0	27.978	11.023.332	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
21	72131601-009	PORCELANATO (INCLUYE PAVIMENTO TACTIL DIRECCIONAL SEGUN DISEÑO)	M2	394,0	136.260	53.686.440	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
22	72131601-9984	RAMPA P/ DISCAPACITADOS (SEGUN DISEÑO)	GL	1,0	4.418.182	4.418.182	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
23	72131601-012	PINTURA P/ PAVIMETNOS EN LAS RAMPAS	M2	32,0	84.657	2.709.024	0,00	32,00	32,00	0,0%	100,0%	100,0%	-	2.709.024	2.709.024
24	72101507-001	RIEGO DE IMPRIMACION	M2	13.000,0	27.300	354.900.000	2.200,00	10.800,00	13.000,00	16,9%	83,1%	100,0%	60.060.000	294.840.000	354.900.000
25	72101507-001	PROVISION Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 0,4 DE ESPESOR	tn	1.300,0	924.000	1.201.200.000	220,00	1.080,00	1.300,00	16,9%	83,1%	100,0%	203.280.000	997.920.000	1.201.200.000
26	72101507-001	COLOCACION Y COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA	TN	1.300,0	73.000	94.900.000	220,00	1.080,00	1.300,00	16,9%	83,1%	100,0%	16.060.000	78.840.000	94.900.000

Arq. Beatriz Giuzio
Directora de Infraestructura
SDI - DINAC

Daniel Estigarribia
Jefe de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

Residente de Obra
YUKON

Yukon S.A.
CONSTRUCTORA

Arq. Beatriz Giuzio
Directora de Infraestructura

CONTRATO							CANTIDADES MEDIDAS			AVANCE (%)			MONTOS		
Item	Cod. Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIT.	P. TOTAL gral	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUM. ACTUAL	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUM. ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL
27	72131601-012	PINTURA TERMOPLASTICA EN CALIENTE (PASO PEATONAL, DEMARCACION DE APARCADORES, CIRCULACION VEHICULAR , FLECHAS)	M2	2.850,0	96.000	273.600.000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
28	72101507-001	TOPELLANTAS DE 60CM NEGRO Y AMARILLO	UN	2.000,0	138.000	276.000.000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
29	72101507-001	ENCAUSADORES REFLECTIVOS FRANGIBLES DE PLASTICO 83CM	UN	50,0	192.000	9.600.000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
30	72131601-007	ESTRUCTURA METALICA P/ TECHO DE CHAPA (SEGUN DISEÑO) INCLUYE PILARES, VIGAS, ABERTURAS	M2	16,0	336.000	5.376.000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
31	72101507-001	TABIQUES DE YESO ACARTONADO TIPO DURLOCK P/ EXTERIOR	M2	22,0	180.000	3.960.000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
32	72131601-012	PINTURA TEXTURADO	M2	15,0	90.000	1.350.000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
33	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES DE 10 CM	M2	16,0	37.728	603.648	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
34	72131601-009	ALISADA BASE P/ PISO	M2	16,0	27.978	447.648	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
35	72131601-009	PISO Y REVESTIMIENTO CERAMICO	M2	35,0	85.312	2.985.920	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
36	72131601-009	ZOCALO CERAMICO	ML	22,0	20.591	453.002	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
37	72101507-001	CIELORASO TECNICO DESMONTABLE EN PLACAS DE YESO DE 60X60, CON ESTRUCTURA DE	M2	16,0	83.040	1.328.640	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
38	72101601-001	LUMINARIAS LED CUADRADAS EMBUTIDAS 46W	UN	5,0	99.648	498.240	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
39	72131601-010	VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO OSCURO C/ PERFILERIA DE ALUMINIO Y ACCESORIOS (1,9 X 1,2)	UN	1,0	1.192.720	1.192.720	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
40	72131601-010	PUERTA METALICA C/ MARCO Y ACCESORIOS (0,80 X 2,10)	UN	2,0	840.000	1.680.000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
41	72131601-011	JUEGO DE BAÑO C/ CISTERNA BAJA	UN	1,0	1.320.000	1.320.000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
42	72131601-011	MESADA GRANITO PARA BAÑO	M2	1,0	636.000	636.000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
43	72131601-011	BACHA OVALADA DE ACERO INOX CON ACCESORIOS	UN	1,0	219.936	219.936	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
44	72131601-011	GRIFERIA DE CIERRE AUTOMATICO MECANICO Y ACCESORIOS	UN	1,0	274.032	274.032	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
45	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS / PLOMERIA GRAL	GL	1,0	2.280.000	2.280.000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
46	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA, LUCES/TOMAS	GL	1,0	1.432.440	1.432.440	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
47	72131601-001	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE	ML	10,0	28.649	286.490	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
TOTAL GUARANIES I.V.A INLUIDO													342.428.241	1.418.401.211	1.760.829.452
TOTAL GUARANIES A COBRAR ESTE CERTIFICADO:													342.428.241	**1.418.401.211**	1.760.829.452

ING. JULIO PATIÑO
RESIDENTE DE OBRA

SANTIAGO CANILLA
REPRESENTANTE LEGAL
Yukón S.A.
CONSTRUCTORA

ING. DANIEL ESTIGARRIBIA
FISCAL DE OBRAS

Arq. Beatriz Giuzio
Subdirectora de Infraestructura
SDI - DINAC