Informe Técnico de Fiscalización N°21 /2023

A: **Arq. Adrián González.**
Director de Obras Públicas Municipales.

De: **Ing. Benigno Ramírez**
Fiscal de obras-

Ref.: **PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE CARLOS ANTONIO MEZA - Adjudicado según contrato N°18/2023.**

Fecha: 21/06/2023.

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de Fiscal de Obras correspondiente al **CONTRATO DE OBRA N° 18/2023** derivado del llamado a **LICITACIÓN A CONTRATACION DIRECTA N°20/2023 - PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE CARLOS ANTONIO MEZA", CON ID N° 428736**, adjudicada a la firma **N.A. CONSTRUCCIONES**, a fin de informar los avances de los trabajos realizados hasta la fecha en el marco del contrato detallado anteriormente, y el estado de los mismos en relación al cronograma de ejecución presentado por la empresa contratista. Se aprovecha la ocasión para informar un total del 100% de avance ejecución contractual.

Dicho esto, se cumple en informar que los trabajos ya ejecutados por parte de la empresa contratista los cuales forman parte de los rubros contractuales.

En cuanto a los cordones de hormigón que son para acceso a los domicilios ha sido deducido para los pagos visto que el proyecto no contempla en costos un monto plasmado.

El avance ha sido en tiempo y forma y con normalidad.

Para el efecto se presenta los siguientes documentos respaltarios.

- **Acta de Medición.**
- **Tomas Fotográficas.**
- **Planos de medición.**

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Es mi informe

Ing. Benigno D. Ramirez B
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque