DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS

MISION: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

OBRA: PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y ALCANTARILLA - BARRIO MOLINO, PAVIMENTO DE Hº Aº DE BOCALLE - LOMA MERLO, REPARACION DE MUROS Y PISO DE PUENTE - ISLA BOGADO, CONSTRUCCION DE DRENAJE SUPERFICIAL - LAURELTY, DE LA CIUDAD DE LUQUE.

CONTRATISTA: C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.

ZONA: CIUDAD DE LUQUE

Fecha de Certificacion:14/07/ 2023

AVANCE DE OBRA CONTRACTUAL	60,37%

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 - CONTRATO N° 20/2023.

RUBROS DEL CONTRATO N°20/2023						MEDICION			MONTO		
N°	Descripción	Unidad de Medida*	Cantidad*	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
1	Cartel de Obra Estandar	M2	1,92	562.000	1.079.040	0,00	1,92	1,92	₲ 0	₲ 1.079.040	₲ 1.079.040
2	Replanteo y Marcacion	M2	96,00	1.500	144.000	0,00	96,00	96,00	₲ 0	₲ 144.000	₲ 144.000
3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	288,00	41.600	11.980.800	0,00	288,00	288,00	₲ 0	₲ 11.980.800	₲ 11.980.800
4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	960,00	66.500	63.840.000	0,00	960,00	960,00	₲ 0	₲ 63.840.000	₲ 63.840.000
5	Replanteo y Marcacion	M2	14,40	1.500	21.600	0,00	14,40	14,40	₲ 0	₲ 21.600	₲ 21.600
6	Limpieza y Preparacion de Terreno	M2	14,40	7.500	108.000	0,00	14,40	14,40	₲ 0	₲ 108.000	₲ 108.000
7	Losa de Hº A º	M3	2,16	2.300.000	4.968.000	0,00	2,16	2,16	₲ 0	₲ 4.968.000	₲ 4.968.000
8	Cartel de Obra Estandar	M2	1,92	562.000	1.079.040	0,00	0,00	0,00	₲ 0	₲ 0	₲ 0
9	Marcacion y Replanteo	M2	83,60	1.500	125.400	0,00	0,00	0,00	₲ 0	₲ 0	₲ 0
10	Demolicion de pavimento	M2	83,60	20.000	1.672.000	0,00	0,00	0,00	₲ 0	₲ 0	₲ 0
11	Desmonte de suelo	M3	25,08	40.000	1.003.200	0,00	0,00	0,00	₲ 0	₲ 0	₲ 0
12	Reposicion de Base de Empedrada	M2	83,60	36.000	3.009.600	0,00	0,00	0,00	₲ 0	₲ 0	₲ 0
13	Construccion de Losa de Hº Aº	M3	12,54	1.600.000	20.064.000	0,00	0,00	0,00	₲ 0	₲ 0	₲ 0
14	Cartel de Obra Estandar	M2	1,92	560.000	1.075.200	0,00	1,92	1,92	₲ 0	₲ 1.075.200	₲ 1.075.200
15	Marcacion y Replanteo	M2	15,16	1.500	22.740	0,00	15,16	15,16	₲ 0	₲ 22.740	₲ 22.740
16	Excavacion de suelo para canal - incluye acarreo de excedentes de excavacion y mano de obra	M3	2,40	42.000	100.800	0,00	2,40	2,40	₲ 0	₲ 100.800	₲ 100.800
17	Zapatas de Hº Aº	M3	2,40	1.800.000	4.320.000	0,00	2,40	2,40	₲ 0	₲ 4.320.000	₲ 4.320.000
18	Pilares de Hº Aº	M3	4,05	2.410.049	9.760.698	0,00	1,2225	1,2225	₲ 0	₲ 2.946.285	₲ 2.946.285
19	Muro de piedra Bruta - Incluye Material y Mano de Obra	M3	7,585	422.223	3.202.561	0,00	7,0855	7,0855	₲ 0	₲ 2.991.661	₲ 2.991.661
20	Muro de piedra Bruta - Incluye Material y Mano de Obra	M3	1,80	422.223	760.001	0,00	1,0530	1,0530	₲ 0	₲ 444.601	₲ 444.601
21	Contrapiso Empedrado	M2	20,00	18.607	372.140	0,00	20,00	20,00	₲ 0	₲ 372.140	₲ 372.140

PROCESADO

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Benigno D. Ramirez B
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

22	Piso de Hormigon de 12cm - con contrapiso - material y mano de obra	M2	20,00	213.227	4.264.540	0,00	13,15	13,15	₲ 0	₲ 2.803.935	₲ 2.803.935
23	Muro de piedra Bruta - Incluye Material y Mano de Obra	M3	3,25	454.000	1.475.500	0,00	3,25	3,25	₲ 0	₲ 1.475.500	₲ 1.475.500
24	Piso de Hormigon de 12cm - con contrapiso - material y mano de obra	M2	2,50	229.000	572.500	0,00	2,50	2,50	₲ 0	₲ 572.500	₲ 572.500
25	Cartel de Obra Estandar	M2	1,92	562.600	1.080.192	0,00	0,00	0,00	₲ 0	₲ 0	₲ 0
26	Marcacion y Replanteo	M2	579,25	1.396	808.633	0,00	162,00	162,00	₲ 0	₲ 226.152	₲ 226.152
27	Limpieza y Preparacion de Terreno	M2	579,25	7.500	4.344.375	0,00	162,00	162,00	₲ 0	₲ 1.215.000	₲ 1.215.000
28	Remocion y reposicion de empedrado existentes.	M2	579,25	41.500	24.038.875	0,00	162,00	162,00	₲ 0	₲ 6.723.000	₲ 6.723.000
29	Baden de Hº	M3	7,525	1.800.000	13.545.000	0,00	0,00	0,00	₲ 0	₲ 0	₲ 0
30	Limpieza final de obra 0,80% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes,etc)	GL	1,00	1.345.794	1.345.794	0,00	1,00	1,00	₲ 0	₲ 1.345.794	₲ 1.345.794
				TOTAL GENERAL SEGUN CONTRATO	180.184.230			TOTAL GENERAL	₲ 0	₲ 108.776.748	₲ 108.776.748
								PORCENTAJE DE PAGO	0%	60,37%	60,37%
									NETO A COBRAR	₲ 108.776.748	

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE CIENTO OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO GUARANIES.

Ing. Benigno D. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

FISCAL DE OBRAS

Elaborado por: Dpto. Tecnico de Obras Publicas - Sr. Mauro Fernandez

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
Direccion de Obras Publicas Municipale
Municipalidad De Luque

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROCESADO