ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORA

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE JUZGADOS DE PAZ

CONTRATISTA: CONSORCIO GENERAL MORINIGO

En la ciudad de Atyrá a los treinta días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno, se reúnen las siguientes personas: Arq. Virginia Duarte - Fiscal de la Obra; Lic. Julio Villalba, representante de la empresa CONSORCIO GENERAL MORINIGO, para realizar la RECEPCIÓN PROVISORIA de los trabajos correspondientes al **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE JUZGADOS DE PAZ DE ATYRA.**----------

Se realiza el recorrido de verificación de las obras y así dar cumplimiento a la cláusula del contrato N°13/2021 se constató que la ejecución de los trabajos cumplen con el mencionado contrato y con las especificaciones técnicas.----------

N°	JUZGADO DE PAZ DE ATYRA	Observación
1	**EXTERIOR**	
1.1	Pintura al látex para exterior	100% ejecutado
1.2	Tratamiento con silicona acuosa de pared ladrillo visto	100% ejecutado
1.3	Tratamiento con silicona acuosa de sardinel	100% ejecutado
1.4	Pintura sintética de Rejas y portones metálicos previo lijado y tratamiento con antióxido	100% ejecutado
1.5	Pintura al látex para exterior	100% ejecutado
1.6	Pintura sintética del pergolado, previo lijado y tratamiento con antióxido	100% ejecutado
1.7	Pintura al látex para exterior	100% ejecutado
1.8	Colocación de membrana asfáltica de 4mm en el techo	100% ejecutado
1.8	Retirar revoque desprendido	100% ejecutado
1.9	Revoque hidrófugo de la superficie	100% ejecutado
1.10	Pintura al látex para exterior (Losa)	100% ejecutado
1.11	Pintura sintética de baranda, previo lijado y tratamiento con antióxido 12 m x 0,98m	100% ejecutado
1.12	Provisión y colocación de tapa de registro - tapa de hormigón armado de 60 x60 x 10 cm	100% ejecutado
2	**INTERIOR**	
2.1	Provisión y colocación de cerradura para puerta tipo placa	100% ejecutado
2.2	Provisión y colocación de cerradura para puerta tipo mampara	100% ejecutado
2.3	Colocación de pastina	100% ejecutado
2.4	Reposición de cielorraso de yeso de 60x60	100% ejecutado
3	**SISTEMA ELECTRICO**	
3.1	Tipo Farola construida en inyección de aluminio, con difusor en metacrílico, fotocélula, para sector de acceso. Tubo de 36w doble con reactancia de 1x36 w	100% ejecutado

Lic. Julio Villalba
Dto. Adm. de Contrato
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038 - 2

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo

3.2	Provisión y colocación de Fotocélulas	100% ejecutado
3.3	Provisión y colocación de bombilla para reflector de fachada de 150w	100% ejecutado

En prueba de conformidad las personas mencionadas más arriba suscriben el presente documento en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto.-.

ES MI INFORME

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIX CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo

GM
Lic. Julio Villalba
Dto. Adm. de Contrato
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038 - 2