CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE OMBÚ, COMPAÑÍA 7 YBYRARO BARRIO SAN JOSÉ; CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE NARCISO GARCETE, COMPAÑÍA 5TA. YATAITY

CONTRATO: Nº 37/2020

Fecha: 30/04/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 13/04/2.020	al: 30/04/2.020
Avance de obra: 90 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE OMBÚ, COMPAÑÍA 7 YBYRARO BARRIO SAN JOSÉ														
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.408,00	1.000	1.408.000	0	1.408,00	1.408,00	0	1.408.000	1.408.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
		EMPEDRADO												
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	310,00	30.000	9.300.000	0	310,00	310,00	0	9.300.000	9.300.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS (TERMINACIÓN RECTO) de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5(CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	70,00	30.000	2.100.000	0	70,00	70,00	0	2.100.000	2.100.000	100%
1.5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1408,00	46.500	65.472.000	0	1.408,00	1.408,00	0	65.472.000	65.472.000	100%
1.6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.408,00	2.500	3.520.000	0	1.408,00	1.408,00	0	3.520.000	3.520.000	100%
1.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	77,50	7.500	581.250	0	77,50	77,50	0	581.250	581.250	100%
1.8	72131701-002	RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (VER DETALLES CONSTRUCTIVOS)	UN	EVENTO	2,00	800.000	1.600.000	0	2,00	2,00	0	1.600.000	1.600.000	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
1.9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1408	1.000	1.408.000	0	1.408,00	1.408,00	0	1.408.000	1.408.000	100%
		SUB-TOTAL 1					**85.989.250**						**85.989.250**	

"S.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE NARCISO GARCETE, COMPAÑÍA 5TA. YATAITY													
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
2.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	822,00	1.000	822.000	0	567,00	567,00	0	567.000	567.000	69%
2.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
		EMPEDRADO												
2.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS (TERMINACIÓN RECTO) de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5(CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	74,00	30.000	2.220.000	0	74,00	74,00	0	2.220.000	2.220.000	100%
2.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	200,00	30.000	6.000.000	0	189,00	189,00	0	5.670.000	5.670.000	69%
2.5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	822,00	46.500	38.223.000	0	567,00	567,00	0	26.365.500	26.365.500	69%
2.6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	822,00	2.500	2.055.000	0	567,00	567,00	0	1.417.500	1.417.500	69%
2.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	50,00	7.500	375.000	0	50,00	50,00	0	375.000	375.000	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
2.8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	822	1.000	822.000	0	567,00	567,00	0	567.000	567.000	69%
		SUB-TOTAL 2					**51.117.000**						**37.782.000**	69%
TOTAL GENERAL													**123.771.250**	**90%**

"S.R. CONSTRUCCIONES
RUC. 1.367.240-9

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**123.771.250**
5% Retención	**6.188.563**
Neto a cobrar	**117.582.688**