MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020

REFACCION DE 2 BLOQUES DE 3 AULAS 5,80X6,80 TIPOLOGIA MEC ESCUELA BASICA N°: 3060 ENCARNACION FERNANDEZ

ID N°: 386,204 CONTRATO N° 23/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02

PERIODO: ENERO-FEBRERO 2021

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	REFACCION DE 2 BLOQUES DE 3 AULAS 5,80X6,80 TIPOLOGIA MEC ESCUELA BASICA N°: 3060 ENCARNACION FERNANDEZ	264.400.000	18,00%	30,26%	48,26%	47.600.850	80.005.700	127.606.550
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	52.880.000	18,00%	30,26%	48,26%	9.520.170	16.001.140	25.521.310
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	13.220.000	18,00%	30,26%	48,26%	2.380.043	4.000.285	6.380.328
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**66.100.000**	18,00%	30,26%	48,26%	**11.900.213**	**20.001.425**	**31.901.638**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**35.700.638**	**60.004.275**	**95.704.913**

SON GUARANIES: SESENTA MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO.-

ARARY POTY Servicios
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020
REFACCION DE 2 BLOQUES DE 3 AULAS 5,80X6,80 TIPOLOGIA MEC ESCUELA BASICA N°: 3060 ENCARNACION FERNANDEZ
ID N°: 386,204 CONTRATO N° 23/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02
PERIODO: ENERO-FEBRERO 2021

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020

			Contractual			CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	**Demoliciones (Bloque 1)**	Unidad Medida Global	1,00											
1.1	De techo(tejas y tejuelones)	Metros cuadrados	246,00	9.800	2.410.800	246,00		246,00	2.410.800		2.410.800	100,00%		100,00%
1.2	De mamposteria	Metros cuadrados	10,00	7.380	73.800	10,00		10,00	73.800		73.800	100,00%		100,00%
1.3	De piso	Metros cuadrados	172,50	7.300	1.259.250	172,50		172,50	1.259.250		1.259.250	100,00%		100,00%
2	**Mamposteria**	Unidad Medida Global	1,00			1,00		1,00				100,00%		100,00%
2.1	Mamposteria de elevacion 0,15 para revocar	Metros cuadrados	5,00	98.400	492.000	5,00		5,00	492.000		492.000	100,00%		100,00%
2.2	Mamposteria de elevacion 0,30 para revocar	Metros cuadrados	5,00	196.800	984.000	5,00		5,00	984.000		984.000	100,00%		100,00%
3	**Estructura de Hormigon Armado**	Unidad Medida Global	1,00			1,00		1,00				100,00%		100,00%
3.1	Vigas y dados de H° A°	Metros cubicos	1,00	1.558.000	1.558.000	1,00		1,00	1.558.000		1.558.000	100,00%		100,00%
3.2	Encadenado de H° A°	Metros cubicos	0,90	1.517.000	1.365.300									
4	Techo de tejas y tejuelones prensados	Metros cuadrados	246,00	155.000	38.130.000	246,00		246,00	38.130.000		38.130.000	100,00%		100,00%
5	**Revoques**	Unidad Medida Global												
5.1	De Paredes Interior y Exterior a una Capa con hidrofugo	Metros cuadrados	180,00	35.300	6.354.000	10,00	90,00	100,00	353.000	3.177.000	3.530.000	5,56%	50,00%	55,56%
5.2	De viga cumbrera	Metros cuadrados	8,25	40.000	330.000									
6	**Colocacion de pisos- contrapiso - zocalos**	Unidad Medida Global	1,00											
6.1	Piso Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	173,50	115.000	19.952.500		50,00	50,00		5.750.000	5.750.000		28,82%	28,82%
6.2	Zocalo Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	100,00	55.760	5.576.000									
7	**Aberturas**	Unidad Medida Global	1,00											
7.1	Carpinteria de madera puerta tablero (1,20x2,10	Unidad	3,00	1.394.000	4.182.000									
8	**Servicio de pintura**	Unidad Medida Global	1,00											
8.1	De pared al latex	Metros cuadrados	430,00	13.700	5.891.000		200,00	200,00		2.740.000	2.740.000		46,51%	46,51%
8.2	De pilares al latex	Metro lineal	27,80	18.900	525.420		13,00	13,00		245.700	245.700		46,76%	46,76%
8.3	De vigas y capiteles al latex	Metros cuadrados	26,00	13.800	358.800		13,00	13,00		179.400	179.400		50,00%	50,00%
8.4	De Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	20,52	24.600	504.792									
8.5	De Ladrillos Vistos con Antimoho Incoloro	Metros cuadrados	238,00	19.650	4.676.700		150,00	150,00		2.947.500	2.947.500		63,03%	63,03%
8.6	De tirantes y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	246,60	29.550	7.287.030		150,00	150,00		4.432.500	4.432.500		60,83%	60,83%
8.7	De Aberturas de Madera con Barniz	Metros cuadrados	16,50	28.700	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	229.600		48,48%	48,48%

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020
REFACCION DE 2 BLOQUES DE 3 AULAS 5,80X6,80 TIPOLOGIA MEC ESCUELA BASICA N°: 3060 ENCARNACION FERNANDEZ
ID N°: 386,204 CONTRATO N° 23/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02
PERIODO: ENERO-FEBRERO 2021

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
9	Colocacion de vidrios dobles 4mm	Metros cuadrados	20,52	151.000	3.098.520									
10	**Construccion de desague pluvial**	Unidad Medida Global	1,00											
10.1	Canaleta y Caño de Bajada N° 26 - Desarrollo 33 cms	Metro lineal	64,00	49.000	3.136.000									
10.2	Registro pluvial	Unidad	2,00	213.200	426.400									
11	**Instalaciones electricas**	Unidad Medida Global	1,00											
11.1	Acometida, tableros, electroductos, cableado (según planos)	Unidad Medida Global	1,00	10.250.000	10.250.000		0,50	0,50		5.125.000	5.125.000		50,00%	50,00%
11.2	Artefactos Electricos	Unidad Medida Global	1,00	7.298.000	7.298.000									
11.3	Ventiladores de techo motor pesado	Unidad	6,00	410.000	2.460.000									
12	**Preparacion de obra**	Unidad Medida Global	1,00											
12.1	Guarda obra	Metros cuadrados	52,60	22.200	1.167.720									
12.2	Cartel de Obra	Unidad	1,00	1.476.000	1.476.000									
12.3	Placa Conmemorativa	Unidad	1,00	1.066.000	1.066.000									
13	**Limpieza de Obra**	Metros cuadrados	185,80	5.800	1.077.640									
14	**Demolicion (bloque 2)**	Unidad Medida Global	1,00											
14.1	De techo(tejas y tejuelones)	Metros cuadrados	246,60	10.000	2.466.000	160,00	86,00	246,00	1.600.000	860.000	2.460.000	64,88%	34,87%	99,76%
14.2	De mamposteria	Metros cuadrados	10,00	7.380	73.800		10,00	10,00		73.800	73.800		100,00%	100,00%
14.3	De piso	Metros cuadrados	172,50	7.400	1.276.500	100,00	70,00	170,00	740.000	518.000	1.258.000	57,97%	40,58%	98,55%
15	**Mamposteria**	Unidad Medida Global	1,00											
15.1	Mamposteria de elevacion 0,15 para revocar	Metros cuadrados	5,00	98.400	492.000		2,00	2,00		196.800	196.800		40,00%	40,00%
15.2	Mamposteria de elevacion 0,30 para revocar	Metros cuadrados	5,00	196.800	984.000									
16	Techo de tejas y tejuelones prensados	Unidad Medida Global	246,60	152.000	37.483.200		240,00	240,00		36.480.000	36.480.000		97,32%	97,32%
17	Estructura de Hormigon Armado	Metros cubicos	1,00											
17.1	Vigas y dados de H° A°	Metros cubicos	1,00	1.558.000	1.558.000		1,00	1,00		1.558.000	1.558.000		100,00%	100,00%
17.2	Encadenado de H° A°	Metros cuadrados	0,90	1.517.000	1.365.300									
18	Revoques	Unidad Medida	1,00											
18.1	De Paredes Interior y Exterior a una Capa con hidrofugo	Metros cuadrados	180,00	35.260	6.346.800		50,00	50,00		1.763.000	1.763.000		27,78%	27,78%
18.2	De viga cumbrera	Metros cuadrados	8,25	39.400	325.050		[illegible]	[illegible]		275.800	275.800		84,85%	84,85%
19	Colocacion de pisos- contrapiso - zocalos	Unidad Medida Global	1,00											
19.1	Piso Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	172,50	117.260	20.227.350									

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020
REFACCION DE 2 BLOQUES DE 3 AULAS 5,80X6,80 TIPOLOGIA MEC ESCUELA BASICA N°: 3060 ENCARNACION FERNANDEZ
ID N°: 386,204 CONTRATO N° 23/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02
PERIODO: ENERO-FEBRERO 2021

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
19.2	Zocalo Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	100,00	55.760	5.576.000									
20	Aberturas	Unidad Medida Global	1,00											
20.1	Carpinteria de madera puerta tablero (1,20x2,10)	Unidad	3,00	1.394.000	4.182.000									
21	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1,00											
21.1	De pared al latex	Metros cuadrados	430,00	13.800	5.934.000		150,00	150,00		2.070.000	2.070.000		34,88%	34,88%
21.2	De pilares al latex	Metro lineal	27,80	19.000	528.200		13,00	13,00		247.000	247.000		46,76%	46,76%
21.3	De vigas y capiteles al latex	Metros cuadrados	26,00	14.000	364.000		13,00	13,00		182.000	182.000		50,00%	50,00%
21.4	De Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	20,52	25.000	513.000									
21.5	De Ladrillos Vistos con Antimoho Incoloro	Metros cuadrados	238,00	20.000	4.760.000		100,00	100,00		2.000.000	2.000.000		42,02%	42,02%
21.6	De tirantes y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	246,60	30.000	7.398.000		120,00	120,00		3.600.000	3.600.000		48,66%	48,66%
21.7	De Aberturas de Madera con Barniz	Metros cuadrados	16,50	28.700	473.550		8,00	8,00		229.600	229.600		48,48%	48,48%
22	Colocacion de vidrios dobles 4mm	Metros cuadrados	20,52	148.000	3.036.960									
23	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1,00											
23.1	Canaleta y Caño de Bajada N° 26 - Desarrollo 33 cms	Metro lineal	64,00	49.200	3.148.800									
23.2	Registro pluvial	Unidad	2,00	213.200	426.400									
24	Instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1,00											
24.1	Acometida, tableros, electroductos, cableado (según planos)	Unidad Medida Global	1,00	10.250.000	10.250.000		0,50	0,50		5.125.000	5.125.000		50,00%	50,00%
24.2	Artefactos Electricos	Unidad Medida Global	1,00	7.289.068	7.289.068									
24.3	Ventiladores de techo motor pesado	Unidad	6,00	410.000	2.460.000									
25	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1,00											
25.1	Guarda obra	Metros cuadrados	22,00	23.000	506.000									
26	Limpieza de Obra	Metros cuadrados	185,80	6.000	1.114.800									
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**264.400.000**				**47.600.850**	**80.005.700**	**127.606.550**	**18,00%**	**30,26%**	**48,26%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020

ID N°: 386,204 CONTRATO N° 23/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02

PERIODO: ENERO-FEBRERO 2021

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 17 dias de febrero del año 2021, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "ARARY POTY", REPRESENTADA POR el Sr Daniel Gauto, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	**Demoliciones (Bloque 1)**	Unidad Medida	1,00			
1.1	De techo(tejas y tejuelones)	Metros cuadrados	246,00	246,00	0,00	246,00
1.2	De mamposteria	Metros cuadrados	10,00	10,00	0,00	10,00
1.3	De piso	Metros cuadrados	172,50	172,50	0,00	172,50
2	**Mamposteria**	Unidad Medida	1,00	1,00	0,00	1,00
2.1	Mamposteria de elevacion 0,15 para revocar	Metros cuadrados	5,00	5,00	0,00	5,00
2.2	Mamposteria de elevacion 0,30 para revocar	Metros cuadrados	5,00	5,00	0,00	5,00
3	**Estructura de Hormigon Armado**	Unidad Medida	1,00	1,00	0,00	1,00
3.1	Vigas y dados de H° A°	Metros cubicos	1,00	1,00	0,00	1,00
3.2	Encadenado de H° A°	Metros cubicos	0,90			0,00
4	**Techo de tejas y tejuelones prensados**	Metros cuadrados	246,00	246,00	0,00	246,00
5	**Revoques**	Unidad Medida				0,00
5.1	De Paredes Interior y Exterior a una Capa con hidrofugo	Metros cuadrados	180,00	10,00	90,00	100,00
5.2	De viga cumbrera	Metros cuadrados	8,25			0,00
6	**Colocacion de pisos- contrapiso - zocalos**	Unidad Medida	1,00			0,00
6.1	Piso Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	173,50		50,00	50,00
6.2	Zocalo Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	100,00			0,00
7	**Aberturas**	Unidad Medida	1			0,00
7.1	Carpinteria de madera puerta tablero (1,20x2,10	Unidad	3,00			0,00
8	**Servicio de pintura**	Unidad Medida	1,00			0,00
8.1	De pared al latex	Metros cuadrados	430,00		200,00	200,00
8.2	De pilares al latex	Metro lineal	27,80		13,00	13,00
8.3	De vigas y capiteles al latex	Metros cuadrados	26,00		13,00	13,00
8.4	De Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	20,52			0,00
8.5	De Ladrillos Vistos con Antimoho Incoloro	Metros cuadrados	238,00		150,00	150,00
8.6	De tirantes y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	246,60		150,00	150,00
8.7	De Aberturas de Madera con Barniz	Metros cuadrados	16,50		8,00	8,00
9	**Colocacion de vidrios dobles 4mm**	Metros cuadrados	20,52			0,00
10	**Construccion de desague pluvial**	Unidad Medida	1,00			0,00
10.1	Canaleta y Caño de Bajada N° 26 - Desarrollo 33 cms	Metro lineal	[illegible]			0,00
10.2	Registro pluvial	Unidad	[illegible]			0,00
11	**Instalaciones electricas**	Unidad Medida	1,00			0,00

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020

ID N°: 386,204 CONTRATO N° 23/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02

PERIODO: ENERO-FEBRERO 2021

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 17 dias de febrero del año 2021, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "ARARY POTY", REPRESENTADA POR el Sr Daniel Gauto, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
11.1	Acometida, tableros, electroductos, cableado (según planos)	Unidad Medida	1,00		0,50	0,50
11.2	Artefactos Electricos	Unidad Medida	1,00			0,00
11.3	Ventiladores de techo motor pesado	Unidad	6,00			0,00
12	**Preparacion de obra**	Unidad Medida	1,00			0,00
12.1	Guarda obra	Metros cuadrados	52,60			0,00
12.2	Cartel de Obra	Unidad	1,00			0,00
12.3	Placa Conmemorativa	Unidad	1,00			0,00
13	**Limpieza de Obra**	Metros cuadrados	185,80			0,00
14	**Demolicion (bloque 2)**	Unidad Medida	1,00			0,00
14.1	De techo(tejas y tejuelones)	Metros cuadrados	246,60	160,00	86,00	246,00
14.2	De mamposteria	Metros cuadrados	10,00		10,00	10,00
14.3	De piso	Metros cuadrados	172,50	100,00	70,00	170,00
15	**Mamposteria**	Unidad Medida	1,00			0,00
15.1	Mamposteria de elevacion 0,15 para revocar	Metros cuadrados	5,00		2,00	2,00
15.2	Mamposteria de elevacion 0,30 para revocar	Metros cuadrados	5,00			0,00
16	**Techo de tejas y tejuelones prensados**	Unidad Medida	246,60		240,00	240,00
17	**Estructura de Hormigon Armado**	Metros cubicos	1,00			0,00
17.1	Vigas y dados de H° A°	Metros cubicos	1,00		1,00	1,00
17.2	Encadenado de H° A°	Metros cuadrados	0,90			0,00
18	**Revoques**	Unidad Medida	1,00			0,00
18.1	De Paredes Interior y Exterior a una Capa con hidrofugo	Metros cuadrados	180,00		50,00	50,00
18.2	De viga cumbrera	Metros cuadrados	8,25		7,00	7,00
19	**Colocacion de pisos- contrapiso - zocalos**	Unidad Medida	1,00			0,00
19.1	Piso Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	172,50			0,00
19.2	Zocalo Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	100,00			0,00
20	**Aberturas**	Unidad Medida	1,00			0,00
20.1	Carpinteria de madera puerta tablero (1,20x2,10)	Unidad	3,00			0,00
21	**Servicio de pintura**	Unidad Medida	1,00			0,00
21.1	De pared al latex	Metros cuadrados	430,00		150,00	150,00
21.2	De pilares al latex	Metro lineal	27,80		13,00	13,00
21.3	De vigas y capiteles al latex	Metros cuadrados			13,00	13,00
21.4	De Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	20,52			0,00

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244387-0

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020

ID N°: 386,204 CONTRATO N° 23/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02

PERIODO: ENERO-FEBRERO 2021

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 17 dias de febrero del año 2021, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "ARARY POTY", REPRESENTADA POR el Sr Daniel Gauto, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
21.5	De Ladrillos Vistos con Antimoho Incoloro	Metros cuadrados	238,00		100,00	100,00
21.6	De tirantes y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	246,60		120,00	120,00
21.7	De Aberturas de Madera con Barniz	Metros cuadrados	16,50		8,00	8,00
22	**Colocacion de vidrios dobles 4mm**	Metros cuadrados	20,52			0,00
23	**Construccion de desague pluvial**	Unidad Medida	1,00			0,00
23.1	Canaleta y Caño de Bajada N° 26 - Desarrollo 33 cms	Metro lineal	64,00			0,00
23.2	Registro pluvial	Unidad	2,00			0,00
24	**Instalaciones electricas**	Unidad Medida	1,00			0,00
24.1	Acometida, tableros, electroductos, cableado (según planos)	Unidad Medida	1,00		0,50	0,50
24.2	Artefactos Electricos	Unidad Medida	1,00			0,00
24.3	Ventiladores de techo motor pesado	Unidad	6,00			0,00
25	**Preparacion de obra**	Unidad Medida	1,00			0,00
25.1	Guarda obra	Metros cuadrados	22,00			0,00
26	**Limpieza de Obra**	Metros cuadrados	185,80			0,00
	TOTAL					

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto